Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16 — ИИН/БИН: 190140008898
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180 — ИИН/БИН: 050140010603
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. соглашение №102/2 от 04.06.2025г к договору №102 от 28.03.2025г

Номер документа	Дата составления
31	23.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги по улице Тәуесіздікке 25 жыл от улицы Абылайхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдарья г. Кызылорда"						1 287 356 154,00	137 931 016,50
				Итого		x	1 287 356 154,00	137 931 016,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Заместитель директора / Балатаев У.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2025

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код		Код		Доп. соглашение к договору №102 от 28.03.2025 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
				№102/2	04.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»	1 922 204 978,00	1 149 425 137,50							137 931 016,50	1 287 356 154,00
Аванс 30%	576 661 493,40	344 827 541,25							41 379 304,95	386 206 846,20
Итого к оплате (с учетом аванса)	1 345 543 484,60	804 597 596,25							96 551 711,55	901 149 307,80

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительство автомобильной дороги по улице"Тауелсіздікке 25 жыл"							
Раздел 1. ул.Тәуелсіздікке 25 жыл							
Подраздел 1.1. Земляные работы							
Грунт из карьера							
1	1	6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	37 315,0785	269	10 037 756
2	2	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1 046 687,94	34	35 587 390
3	3	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	м^3	37 315,0785	233	8 694 413
4	4	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	35 186,307	223	7 846 546
5	5	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	35 186,307	79	2 779 718
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	3 518,631	201	707 245
Грунт из выемки в насыпь							
7	7	6101-0103-0234 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2**	м^3	16 849,815	268	4 515 750
8	8	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	31 509,15	281	8 854 071
9	9	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	м^3	16 849,815	233	3 926 007
10	10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	15 888,555	223	3 543 148
11	11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	15 888,555	79	1 255 196

1		2	3	4	5	6	7
12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**1 588,855**	**201**	**319 360**
13	13	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**м²**	**31 095,651**	**158**	**4 913 113**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1.				**92 979 713**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 960 401
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 396 799*
			машины и механизмы	тенге			43 503 255
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 582 455*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			74 595
			перевозки	тенге			44 441 461
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 874		
			Подраздел 1.2. Дополнительный слой основания из бутового камня на ПК 0+32 - ПК 48+00				
14	14	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м³**	**14 688,12**	**163**	**2 394 164**
15	15	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м³**	**14 688,12**	**214**	**3 143 258**
16	16	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313**	**м³**	**14 688,12**	**97**	**1 424 748**
17	17	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм**	**м³**	**14 688,12**	**7 628**	**112 040 979**
18	18	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**5 303,96**	**8 323**	**44 144 859**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2.				**163 148 008**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 182 376
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 559 364*
			машины и механизмы	тенге			17 013 174
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 587 952*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			142 952 458
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 343		
			Подраздел 1.3. Дорожная одежда				
19	19	6201-0403-1206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов неподтопляемых**	**м²**	**8 577**	**136**	**1 166 472**
20	20	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 6,6 кН/м**	**м²**	**8 577**	**341**	**2 924 757**
21	21	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**2 112,5**	**10 911**	**23 049 488**
22	22	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**21,25**	**176 573**	**3 752 176**
23	23	6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,333*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**23 610**	**4 129**	**97 485 690**
24	24	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,75**	**176 573**	**1 191 868**
25	25	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**22 500**	**2 858**	**64 305 000**

1		2	3	4	5	6	7
26	26	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 7101-0602-0303	$м^2$	22 500	1 237	27 832 500
27	33	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 000	4 841	4 841 000
28	34	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 000	2 199	2 199 000
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3.				**228 747 951**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			14 795 611
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 236 849*
			машины и механизмы	тенге			23 293 235
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 773 089*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			190 659 104
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 691		
			Подраздел 1.4. Дорожная одежда на тротуарах				
29	35	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	450	10 911	4 909 950
30	39	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных	м	1 000	4 381	4 381 000
31	40	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 000	1 561	1 561 000
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.4.				**10 851 950**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 496 000
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 711 300*
			машины и механизмы	тенге			1 209 900
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*248 200*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 146 050
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 260		
Раздел 1.			**ул.Т?уелсіздік?е 25 жыл**				**542 578 817**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			27 328 988
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 342 666*
			машины и механизмы	тенге			89 859 983
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18 214 339*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			380 948 383
			перевозки	тенге			44 441 461
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 167		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**495 727 622**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26 434 388
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 904 312*
			машины и механизмы	тенге			85 019 564
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17 191 696*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			339 832 207
			перевозки	тенге			44 441 461
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13 167		

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ №1	Тенге			495 727 622
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге			33 213 751
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			18 798 231
		ИТОГО	Тенге			547 739 604
		Сметная прибыль 5%	Тенге			26 447 069
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге			16 432 188
		ИТОГО	Тенге			590 618 861
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	Тенге			102 332 986
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	Тенге			276 090 693
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	Тенге			206 345 102
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	Тенге			31 863 888
		ИТОГО	Тенге			616 632 669
		НДС 12%	Тенге			73 995 920
		ВСЕГО по акту	Тенге			690 628 589
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	Тенге			676 816 017
		в том числе НДС 12%	Тенге			72 516 002

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заведующий сектора _____ **Шукенов Б.М.**
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор _____ **Эли Р.К.**
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нур Жол Проект"
Инженер _____ **Усенов А.С.**
БИН 091140001046

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Наименование стройки: **«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»**

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорные стен и ограждение				
			Подраздел 0.1. Подпорные стены 1-1 по 6-6				
			Подпорная стена по 1-1 - 4 шт				
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**70,4**	**16 740**	**1 178 496**
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**33,6**	**9 579**	**321 854**
3	3	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10**	**м^3**	**34,272**	**21 902**	**750 625**
4	4	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м^3**	**265,6**	**40 342**	**10 714 835**
5	5	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10**	**м^3**	**269,584**	**28 373**	**7 648 907**
6	6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**14,0696**	**290 357**	**4 085 207**
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,6892**	**319 506**	**539 710**
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**8,80084**	**299 326**	**2 634 320**
9	9	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,11392**	**1 010 757**	**115 145**
10	10	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,08864**	**331 464**	**29 381**
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02528**	**299 326**	**7 567**
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**1 172,8**	**3 693**	**4 331 150**
			Подпорная стена по 2-2 - 2 шт				
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**36,8**	**16 740**	**616 032**
14	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**17,6**	**9 579**	**168 590**
15	15	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10**	**м^3**	**17,952**	**21 902**	**393 185**
16	16	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м^3**	**140,8**	**40 342**	**5 680 154**
17	17	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10**	**м^3**	**142,912**	**28 373**	**4 054 842**

1		2	3	4	5	6	7
18	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,6828	290 357	2 230 755
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86774	319 506	277 248
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,5489	299 326	1 361 604
21	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
22	22	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	613,6	3 693	2 266 025
			Подпорная стена по 3-3 - 3 шт				
25	25	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	40,8	16 740	682 992
26	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	19,6	9 579	187 748
27	27	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	19,992	21 902	437 865
28	28	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	158,4	40 342	6 390 173
29	29	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	160,776	28 373	4 561 697
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,65214	290 357	5 125 422
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,22712	319 506	392 072
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
33	33	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
34	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	685,6	3 693	2 531 921
			Подпорная стена по 4-4 - 3 шт				
36	47	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	49,2	16 740	823 608
37	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	23,4	9 579	224 149
38	49	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	23,868	21 902	522 757
39	50	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	180	40 342	7 261 560
40	51	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	182,7	28 373	5 183 747
41	52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,896	290 357	2 292 659
42	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,90543	319 506	289 290
43	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,79504	299 326	1 734 606
44	55	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,08544	1 010 757	86 359

1		2	3	4	5	6	7
45	56	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06648	331 464	22 036
46	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	299 326	5 675
47	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	811,2	3 693	2 995 762
		Подпорная стена по 5-5 - 1 шт					
48	59	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	21,6	16 740	361 584
49	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,4	9 579	99 622
50	61	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	10,608	21 902	232 336
51	62	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	85,6	40 342	3 453 275
52	63	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	86,884	28 373	2 465 160
53	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,07179	290 357	3 505 129
54	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66325	319 506	211 912
55	66	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02848	1 010 757	28 786
56	67	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02216	331 464	7 345
57	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	299 326	1 892
58	69	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	373,2	3 693	1 378 228
		Подпорная стена по 6-6 - 9 шт					
59	70	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	108	16 740	1 807 920
60	71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	52	9 579	498 108
61	72	212-101-1821 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	53,04	21 902	1 161 682
62	73	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	448	40 342	18 073 216
63	74	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10	$м^3$	454,72	28 373	12 901 771
64	75	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	79,2473	290 357	23 010 008
65	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4819	319 506	1 112 488
66	77	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,1424	1 010 757	143 932
67	78	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1108	331 464	36 726
68	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0316	299 326	9 459
69	80	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1 925	3 693	7 109 025
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.					**168 919 426**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			44 889 149
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*22 342 603*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			9 308 363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 996 742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			114 721 919
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 324		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**168 919 426**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44 889 149
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 342 603*
		машины и механизмы	тенге			9 308 363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 996 742*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			114 721 919
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12 324		
		ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**			**168 919 426**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**11 317 602**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**20 202 863**
		ИТОГО	**Тенге**			**200 439 891**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**9 011 851**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**6 013 197**
		ИТОГО	**Тенге**			**215 464 939**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**37 332 317**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**100 721 240**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**75 277 201**
		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**11 624 333**
		ИТОГО	**Тенге**			**224 955 092**
		НДС 12%	**Тенге**			**26 994 611**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**251 949 703**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**246 910 709**
		в том числе НДС 12%	Тенге			26 454 719

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
Заведующий сектора _____ **Шукенов Б.М.**
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Almaus LTD"
Директор _____ **Әли Р.Қ.**
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нур Жол Проект"
Инженер _____ **Усенов А.С.**
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3
за июль месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Укрепление защитной дамбы р.Сырдария							
Подраздел 0.1. Земляные работы							
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2/ Срезка ППС	м^3	8 934	418	3 734 412
2	2	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов (ППС) самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	214 416	31	6 646 896
3	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	11 379	355	4 039 545
4	4	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	32 248,5	435	14 028 098
5	5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	846 523,125	34	28 781 786
6	6	1136-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м^3 грунта	43 627,5	326	14 222 565
7	7	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	9 255	73	675 615
8	8	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	321	340	109 140
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.							**72 238 057**
из них:							
затраты на труд рабочих				тенге			3 563 159

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 717 201*
		машины и механизмы	тенге			33 213 967
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 424 130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 248
		перевозки	тенге			35 428 682
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 003		
		Подраздел 0.2. Берегоукрепительные работы				
9	**11**	**1142-0301-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением**	**$м^3$**	**3 500**	**9 931**	**34 758 500**
10	**12**	**214-404-0108** *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**2 207**	**49 865**	**110 052 055**
11	**13**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,795**	**319 506**	**893 019**
12	**14**	**1142-0301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	**$м^3$**	**250**	**9 591**	**2 397 750**
13	**15**	**214-404-0207** *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**шт.**	**125**	**28 443**	**3 555 375**
14	**16**	**211-701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм**	**$м^3$**	**3 750**	**7 628**	**28 605 000**
15	**17**	**214-209-0209** *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм/ 2,2 мм**	**кг**	**6 866**	**880**	**6 042 080**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.				**186 303 779**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31 490 250
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 579 000*
		машины и механизмы	тенге			5 157 750
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 201 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			149 655 779
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 395		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**258 541 836**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 053 409
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 296 201*
		машины и механизмы	тенге			38 371 717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8 625 130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			149 688 027
		перевозки	тенге			35 428 682
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 398		

1		2	3	4	5	6	7
			ИТОГО ПО АКТУ №3	**Тенге**			**258 541 836**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**17 322 303**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**18 820 834**
			ИТОГО	**Тенге**			**294 684 973**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**13 793 207**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**8 840 549**
			ИТОГО	**Тенге**			**317 318 729**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**54 979 912**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**148 333 813**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**110 861 962**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**17 119 345**
			ИТОГО	**Тенге**			**331 295 033**
			НДС 12%	**Тенге**			**39 755 404**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**371 050 437**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**363 629 428**
			в том числе НДС 12%	Тенге			38 960 296

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Әли Р.Қ.
БИН 070140005415

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер_____Усенов А.С.
БИН 091140001046