Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №102 от 28.03.2025 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№102/2	04.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»	634 848 824,00	566 829 307,14							68 019 516,86	634 848 824,00
Аванс 30%	190 454 647,20	170 048 792,14							20 405 855,06	190 454 647,20
Итого к оплате (с учетом аванса)	444 394 176,80	396 780 515,00							47 613 661,80	444 394 176,80

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Alimix LTD"

Директор_____Оли Р.К.

БИН 070140005115

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Нур Жол Проект"

Инженер_____Усенов А.С.

БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительство автомобильной дороги по улице"Тауелсіздікке 25 жыл"							
Раздел 1. ул.Тәуелсіздікке 25 жыл							
Подраздел 1.1. Земляные работы							
Грунт из карьера							
1	1	**6101-0103-0240** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**62 191,7975**	**269**	**16 729 594**
2	2	**412-102-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 744 479,9**	**34**	**59 312 317**
3	3	**6201-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	**м^3**	**62 191,7975**	**233**	**14 490 689**
4	4	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**58 643,845**	**223**	**13 077 577**
5	5	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**58 643,845**	**79**	**4 632 864**
6	6	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**5 864,385**	**201**	**1 178 741**
Грунт из выемки в насыпь							
7	7	**6101-0103-0234** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16 849,815**	**268**	**4 515 750**
8	8	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**31 509,15**	**281**	**8 854 071**

1		2	3	4	5	6	7
9	9	6201-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м^3	16 849,815	233	3 926 007
10	10	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	15 888,555	223	3 543 148
11	11	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	15 888,555	79	1 255 196
12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	1 588,855	201	319 360
13	13	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	51 826,085	158	8 188 521
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.1.					**140 023 835**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			8 066 643
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*3 894 847*
		машины и механизмы		тенге			63 681 950
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*14 016 997*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			108 855
		перевозки		тенге			68 166 388
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	5 872		
		Подраздел 1.2. Дополнительный слой основания из бутового камня на ПК 0+32 - ПК 48+00					
14	14	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	13 590	163	2 215 170
15	15	6101-0107-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 18 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м^3	13 590	214	2 908 260
16	16	6101-0107-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0313	м^3	13 590	97	1 318 230
17	17	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	13 590	7 628	103 664 520
18	18	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	4 680	8 323	38 951 640
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2.					**149 057 820**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			2 808 000
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*1 375 920*
		машины и механизмы		тенге			15 310 260
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*3 238 290*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			130 939 560
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	1 631		
		Подраздел 1.3. Дорожная одежда					

1		2	3	4	5	6	7
19	19	6201-0403-1206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов неподтопляемых**	**м^2**	**17 153**	**136**	**2 332 808**
20	20	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м^2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м**	**м^2**	**17 153**	**341**	**5 849 173**
21	21	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**4 225**	**10 911**	**46 098 975**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.3.					**54 280 956**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			4 816 349
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*2 357 095*
		машины и механизмы		тенге			10 605 256
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*2 112 753*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			38 859 351
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	1 908		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.					**343 362 611**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			15 690 992
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*7 627 862*
		машины и механизмы		тенге			89 597 466
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*19 368 040*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			169 907 766
		перевозки		тенге			68 166 388
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	9 410		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**343 362 611**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			15 690 992
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*7 627 862*
		машины и механизмы		тенге			89 597 466
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*19 368 040*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			169 907 766
		перевозки		тенге			68 166 388
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	9 410		
		ИТОГО ПО АКТУ №1		**Тенге**			**343 362 611**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%		**Тенге**			**23 005 295**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**15 106 737**
		ИТОГО		**Тенге**			**381 474 643**
		Сметная прибыль 5%		**Тенге**			**18 318 395**
		Непредвиденные работы и затраты-3%		**Тенге**			**11 444 239**

1		2	3	4	5	6	7
			ИТОГО				
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**411 237 277**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**71 252 616**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**192 236 978**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**143 674 379**
			ИТОГО	**Тенге**			**22 186 251**
			НДС 12%	**Тенге**			**429 350 223**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**51 522 027**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**480 872 250**
			в том числе НДС 12%	Тенге			**471 254 805**
							50 491 586

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нур Жол Проект"
Инженер_____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Подпорные стен и ограждение							
Подраздел 0.5. Подпорные стены со стороны проезжей части (л.14-19)							
Подпорная стена по а-а - 2 шт							
1	183	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	32	16 740	535 680
2	184	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	15,2	9 579	145 601
3	185	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	15,504	21 687	336 235
4	186	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	91,68	58 898	5 399 769
5	187	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	93,5136	28 099	2 627 639
6	188	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9832	290 357	1 446 907
7	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69162	319 506	220 977
8	190	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,66062	299 326	1 095 719
9	191	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
10	192	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
11	193	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
12	194	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	327,2	3 693	1 208 350
Подпорная стена по б-б - 2 шт							
13	195	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	30,4	16 740	508 896

1		2	3	4	5	6	7
14	196	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	14,4	9 579	137 938
15	197	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	14,688	21 687	318 539
16	198	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	86,88	58 898	5 117 058
17	199	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	88,6176	28 099	2 490 066
18	200	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,7612	290 357	1 382 448
19	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6723	319 506	214 804
20	202	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,51738	299 326	1 052 843
21	203	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
22	204	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
23	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
24	206	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	311,2	3 693	1 149 262
		Подпорная стена по в-в - 2 шт					
25	207	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	28,8	16 740	482 112
26	208	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,6	9 579	130 274
27	209	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	13,872	21 687	300 842
28	210	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	82,08	58 898	4 834 348
29	211	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	$м^3$	83,7216	28 099	2 352 493
30	212	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,5498	290 357	1 321 066
31	213	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65296	319 506	208 625
32	214	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,30542	299 326	989 398
33	215	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
34	216	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
35	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
36	218	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	295,2	3 693	1 090 174
		Подпорная стена по г-г - 2 шт					

1		2	3	4	5	6	7
37	219	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	27,2	16 740	455 328
38	220	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	12,8	9 579	122 611
39	221	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	13,056	21 687	283 145
40	222	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	73,68	58 898	4 339 605
41	223	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	75,1536	28 099	2 111 741
42	224	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,694	290 357	1 072 579
43	225	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62832	319 506	200 752
44	226	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,0813	299 326	922 313
45	227	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
46	228	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
47	229	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
48	230	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	267,2	3 693	986 770
		Подпорная стена по д-д - 2 шт					
49	231	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	25,6	16 740	428 544
50	232	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	12	9 579	114 948
51	233	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	12,24	21 687	265 449
52	234	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	68,88	58 898	4 056 894
53	235	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	70,2576	28 099	1 974 168
54	236	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,58088	299 326	1 371 176
55	237	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50518	319 506	161 408
56	238	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
57	239	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
58	240	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
59	241	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	251,2	3 693	927 682
		Подпорная стена по е-е - 2 шт					

1		2	3	4	5	6	7
60	242	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	24	16 740	401 760
61	243	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	11,2	9 579	107 285
62	244	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	11,424	21 687	247 752
63	245	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	64,08	58 898	3 774 184
64	246	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	65,3616	28 099	1 836 596
65	247	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,33372	299 326	1 297 195
66	248	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47646	319 506	152 232
67	249	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
68	250	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
69	251	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
70	252	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	235,2	3 693	868 594
			Подпорная стена по ж-ж - 2 шт				
71	253	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	22,4	16 740	374 976
72	254	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	10,4	9 579	99 622
73	255	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	10,608	21 687	230 056
74	256	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	59,28	58 898	3 491 473
75	257	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	60,4656	28 099	1 699 023
76	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,9536	299 326	1 183 415
77	259	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46332	319 506	148 034
78	260	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
79	261	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
80	262	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
81	263	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	219,2	3 693	809 506
			Подпорная стена по з-з - 2 шт				
82	264	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	20,8	16 740	348 192

1		2	3	4	5	6	7
83	265	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	9,6	9 579	91 958
84	266	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	9,792	21 687	212 359
85	267	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	52,08	58 898	3 067 408
86	268	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	53,1216	28 099	1 492 664
87	269	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,83696	299 326	849 176
88	270	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33846	319 506	108 140
89	271	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
90	272	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
91	273	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
92	274	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	195,2	3 693	720 874
			Подпорная стена по и-и - 2 шт				
93	275	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	19,2	16 740	321 408
94	276	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	8,8	9 579	84 295
95	277	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	8,976	21 687	194 663
96	278	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	47,28	58 898	2 784 697
97	279	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	48,2256	28 099	1 355 091
98	280	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,5573	299 326	765 466
99	281	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0936	319 506	29 906
100	282	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
101	283	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
102	284	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
103	285	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	179,2	3 693	661 786
			Подпорная стена по к-к - 2 шт				
104	286	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	17,6	16 740	294 624
105	287	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	8	9 579	76 632

1		2	3	4	5	6	7
106	288	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	8,16	21 687	176 966
107	289	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	42,48	58 898	2 501 987
108	290	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	43,3296	28 099	1 217 518
109	291	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,36614	299 326	708 247
110	292	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0858	319 506	27 414
111	293	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
112	294	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
113	295	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
114	296	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	163,2	3 693	602 698
			Подпорная стена по л-л - 2 шт				
115	297	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	16	16 740	267 840
116	298	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	7,2	9 579	68 969
117	299	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	7,344	21 687	159 269
118	300	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	36,48	58 898	2 148 599
119	301	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	37,2096	28 099	1 045 553
120	302	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,94888	299 326	583 350
121	303	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078	319 506	24 921
122	304	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
123	305	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
124	306	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
125	307	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	143,2	3 693	528 838
			Подпорная стена по м-м - 2 шт				
126	308	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	14,4	16 740	241 056
127	309	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,4	9 579	61 306
128	310	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	6,528	21 687	141 573

1		2	3	4	5	6	7
129	311	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	31,68	58 898	1 865 889
130	312	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	32,3136	28 099	907 980
131	313	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8624	299 326	258 139
132	314	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0486	350 256	17 022
133	315	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
134	316	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
135	317	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
136	318	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	127,2	3 693	469 750
			Подпорная стена по н-н - 2 шт				
137	319	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	12,8	16 740	214 272
138	320	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	5,6	9 579	53 642
139	321	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	5,712	21 687	123 876
140	322	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	24,48	58 898	1 441 823
141	323	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	24,9696	28 099	701 621
142	324	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,79152	299 326	236 923
143	325	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0324	350 256	11 348
144	326	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
145	327	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
146	328	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
147	329	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	103,2	3 693	381 118
			Подпорная стена по п-п - 2 шт				
148	330	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	10,4	16 740	174 096
149	331	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	4,4	9 579	42 148
150	332	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	4,488	21 687	97 331
151	333	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	18,48	58 898	1 088 435

1		2	3	4	5	6	7
152	334	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	18,8496	28 099	529 655
153	335	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69502	299 326	208 038
154	336	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,027	350 256	9 457
155	337	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,05696	1 010 757	57 573
156	338	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04432	331 464	14 690
157	339	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	299 326	3 783
158	340	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	83,2	3 693	307 258
			Подпорная стена по типу п-п - 8 м (л.19, прим.2)				
159	341	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	2,08	16 740	34 819
160	342	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,88	9 579	8 430
161	343	212-101-1816 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	0,8976	21 687	19 466
162	344	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м^3	3,696	58 898	217 687
163	345	212-101-2304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м^3	3,76992	28 099	105 931
164	346	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,139004	299 326	41 608
165	347	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054	350 256	1 891
166	348	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,011392	1 010 757	11 515
167	349	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008864	331 464	2 938
168	350	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002528	299 326	757
169	351	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	16,64	3 693	61 452
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.1.				**108 291 281**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			39 020 624
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 422 497*
			машины и механизмы	тенге			6 578 138
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 465 639*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			62 692 509
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 327		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			из них:				**108 291 281**

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			39 020 624
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 422 497*
		машины и механизмы	тенге			6 578 138
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 465 639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62 692 509
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 327		

			ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**		**108 291 281**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**		**7 255 516**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**		**17 445 300**
			ИТОГО	**Тенге**		**132 992 097**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**		**5 777 340**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**		**3 989 763**
			ИТОГО	**Тенге**		**142 759 200**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**		**24 735 030**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**		**66 734 216**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**		**49 875 924**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**		**7 701 859**
			ИТОГО	**Тенге**		**149 047 029**
			НДС 12%	**Тенге**		**17 885 643**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**		**166 932 672**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**		**163 594 019**
			в том числе НДС 12%	Тенге		17 527 931

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заведующий сектора_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Alumis LTD"
Директор_____Әли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Нұр Жол Проект"
Инженер _____Усенов А.С.
БИН 091140001046