Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору №102 от 28.03.2025 года		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№102/2	04.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»	5 127 664 541,82	324 016 314,13							38 881 957,69	362 898 271,82
Аванс 30%	1 538 299 362,55	97 204 894,24							11 664 587,31	108 869 481,55
Итого к оплате (с учетом аванса)	3 589 365 179,27	226 811 419,89							27 217 370,38	254 028 790,27

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.

БИН 190140008898

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Altimus LTD"

Директор_____Әли Р.Қ.

БИН 070140005115

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____Балатаев У.А.

БИН 050140010603

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Цр Жол Проект"

Инженер _____Усенов А.С.

БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Строительство автомобильной дороги по улице"Тауелсіздікке 25 жыл"							
Раздел 2. ул.Саламатова							
Подраздел 2.1. Земляные работы							
1	**84**	**6101-0101-0229** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**677,01**	**326**	**220 705**
2	**85**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов (вывоз лишнего грунта) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**12 540,033**	**82**	**1 028 283**
3	**86**	**1101-0107-1302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,42**	**162**	**1 040**
4	**87**	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**6,42**	**223**	**1 432**
5	**88**	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**6,42**	**47**	**302**
6	**89**	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**0,64**	**201**	**129**
7	**90**	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**1 147,85**	**158**	**181 360**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1.				**1 433 251**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			123 994
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59 701*
			машины и механизмы	тенге			280 973
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47 367*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3
			перевозки	тенге			1 028 283
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
Подраздел 2.2. Дорожная одежда							
8	**91**	**6201-0403-1206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов неподтопляемых**	**м^2**	**885,21**	**136**	**120 389**

1		2	3	4	5	6	7
9	92	217-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м^2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м**	**м^2**	**885,21**	**341**	**301 857**
10	93	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**278,04**	**10 911**	**3 033 694**
11	94	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,91**	**176 573**	**160 681**
12	95	6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,333*	**Устройство основания из черного щебня, толщина 8 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 010,75**	**4 129**	**4 173 387**
13	96	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3**	**176 573**	**52 972**
14	97	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**999,32**	**2 858**	**2 856 057**
15	98	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /до толщ. 6 см/ к норме 7101-0602-0303**	**м^2**	**999,32**	**1 237**	**1 236 159**
16	99	6201-0602-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка геосетки, покрытия асфальтобетонные**	**м^2**	**805,14**	**32**	**25 764**
17	100	217-202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стекловолоконная размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м**	**м^2**	**805,14**	**1 358**	**1 093 380**
18	101	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3**	**176 573**	**52 972**
19	102	6201-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м^2**	**1 015,09**	**525**	**532 922**
20	103	6201-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201 /до толщ. 5 см/**	**м^2**	**-1 015,09**	**12**	**-12 181**
21	104	212-503-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15**	**т**	**121,8108**	**31 454**	**3 831 437**
22	105	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**162**	**4 841**	**784 242**
23	106	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**162**	**2 199**	**356 238**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.2.				**18 599 970**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 310 188
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*652 958*
			машины и механизмы	тенге			1 921 735
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*319 278*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 368 045
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	395		
			Подраздел 2.3. Обустройство улицы и организация движения				
			Установка дорожных знаков				
24	107	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**17 822**	**71 288**
25	108	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**4**	**3 548**	**14 192**
26	109	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**2**	**10 153**	**20 306**
27	110	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**2**	**15 340**	**30 680**

1		2	3	4	5	6	7
28	111	251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**шт.**	**6**	**12 698**	**76 188**
29	112	251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**2**	**10 948**	**21 896**
30	113	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**0,4**	**9 103**	**3 641**
31	114	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,4**	**54 478**	**21 791**
32	115	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**4,8**	**3 693**	**17 726**
			Устройство дорожной разметки из холодного пластика				
33	116	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.1**	**км**	**0,02**	**1 275 849**	**25 517**
34	117	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, сплошная 1.2**	**км**	**0,076**	**1 275 849**	**96 965**
35	118	6201-0803-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, двойная сплошная 1.3**	**км**	**0,034**	**1 275 849**	**43 379**
36	119	6201-0803-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3 - 1.5**	**км**	**0,076**	**357 829**	**27 195**
37	120	6201-0803-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1 - 1.7**	**км**	**0,04089**	**663 810**	**27 143**
38	121	6201-0803-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	**$м^2$**	**26,67**	**9 830**	**262 166**
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.3.				**760 073**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			144 208
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70 718*
			машины и механизмы	тенге			17 689
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 339*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			598 175
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.				**20 793 294**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 578 390
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*783 377*
			машины и механизмы	тенге			2 220 397
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*370 984*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15 966 223
			перевозки	тенге			1 028 283
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	473		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 793 294**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 578 390
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*783 377*
			машины и механизмы	тенге			2 220 397
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*370 984*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 966 223
		перевозки	тенге			1 028 283
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	473		

			ИТОГО ПО АКТУ №1	**Тенге**			**20 793 294,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**1 393 150,70**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**839 977,29**
			ИТОГО	**Тенге**			**23 026 421,99**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**1 109 322,23**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**690 792,66**
			ИТОГО	**Тенге**			**24 826 536,88**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**4 301 545,09**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**11 605 412,93**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**8 673 672,02**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**1 339 391,66**
			ИТОГО	**Тенге**			**25 920 021,70**
			НДС 12%	**Тенге**			**3 110 402,60**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**29 030 424,31**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**28 449 815,82**
			в том числе НДС 12%	Тенге			3 048 194,55

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Бялатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Цур Жол Проект"
Инженер _____ Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Укрепление защитной дамбы р.Сырдария				
			Подраздел 0.2. Берегоукрепительные работы				
1	9	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	56	9 591	537 096
2	10	214-404-0208 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	14	40 674	569 436
3	11	1142-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными матрацно-тюфячными из оцинкованной проволоки, с анкерным закреплением	$м^3$	4 000	9 931	39 724 000
4	12	214-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	шт.	1 000	49 865	49 865 000
5	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4	319 506	1 278 024
6	14	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	454	9 591	4 354 314
7	15	214-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	227	28 443	6 456 561
8	16	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	4 510	7 628	34 402 280
9	17	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм/ 2,2 мм	кг	3 000	880	2 640 000
10	18	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2/ Устройство зуба из камня	$м^3$ грунта	10 606	332	3 521 192
11	19	211-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	10 606	7 628	80 902 568
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0.2.				**224 250 471**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			37 878 760
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 740 788*
			машины и механизмы	тенге			9 563 272
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 142 096*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			176 808 439
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 099		

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**224 250 471**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37 878 760
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18 740 788*
		машины и механизмы	тенге			9 563 272
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 142 096*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			176 808 439
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9 099		

			ИТОГО ПО АКТУ №2	**Тенге**			**224 250 471**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**15 024 782**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**17 244 759**
			ИТОГО	**Тенге**			**256 520 012**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**11 963 763**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**7 695 600**
			ИТОГО	**Тенге**			**276 179 375**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**47 851 943**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**129 102 811**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**96 489 064**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**14 899 877**
			ИТОГО	**Тенге**			**288 343 695**
			НДС 12%	**Тенге**			**34 601 243**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**322 944 939**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**316 486 040**
			в том числе НДС 12%	Тенге			33 909 219

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altinus LTD"
Директор_____Эли Р.К.
БИН 070140005415

Авторский надзор
ТОО "Нур Жол Проект"
Инженер_____Усенов А.С.
БИН 091140001046

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: «Строительство автомобильной дороги по улице «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы Абылхайырхана до ул. Саламатова с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»

Дополнительное соглашение №102/2 от 04.06.2025 года к договору №102 от 28.03.2025 года

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2025г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Укрепление защитной дамбы р.Сырдария				
			Раздел 1. Бассейн				
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	м^3	34,875	392	13 671
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	2,625	6 547	17 186
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	9,306432	78	726
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	2,326608	3 382	7 869
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Послойное уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	9,306432	591	5 500
6	6	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	25,86696	110	2 845
			Днище				
7	7	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты из ГПС**	м^3	7,2	15 995	115 164
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	6	27 274	163 644
9	9	6104-0802-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки под подошвы фундаментов из раствора**	м^2	57	522	29 754
10	10	1141-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м^2	57	2 456	139 992
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство о уклона из бетона В7,5**	м^3	0,75	28 838	21 628
12	12	6103-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с пазами, стаканами и подколонниками, высота до 2 м, толщина до 1 м**	м^3	17,4	41 093	715 018

1		2	3	4	5	6	7
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4104	319 506	131 125
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4398	299 326	131 644
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1209	290 357	35 104
16	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,0605	415 672	440 820
17	17	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,0168	1 493 089	25 084
			Сопряжение пакетов, внутреннмй угол УВ -4 шт				
18	18	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,024	123 342	2 960
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,01452	319 506	4 639
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,00948	290 357	2 753
			Сопряжение пакетов, наружный угол УН -4 шт				
21	21	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,05016	123 342	6 187
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0342	319 506	10 927
23	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,01596	299 326	4 777
			Монтажная "лягушка" МН-7 -60 шт				
24	24	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0738	1 010 757	74 594
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,0738	319 506	23 580
			Монтажная петля МН-6 -2 шт				
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00354	1 010 757	3 578
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,00354	299 326	1 060
			Одиночный стержень				
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,36	319 506	115 022
			Стены				
29	29	6104-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стеновых панелей площадью до 6 м^2 с вертикальными стыками замоноличиваемыми бетоном**	м^3	19,2	114 777	2 203 718
30	30	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	**Панели глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м^3	19,2	45 045	864 864
			Металическая решетка МР-1 и стремянка				
31	31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,32268	279 974	90 342
32	32	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,14025	349 618	49 034
33	33	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18243	436 020	79 543

1		2	3	4	5	6	7
34	34	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,2547	245 186	62 449
35	35	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,2547	1 142 034	290 876
36	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Замоноличивание стыков бетоном В22,5**	$м^3$	6,3	35 290	222 327
37	37	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (МН-1;МН10А-2; МН5А-2; МН5А-3)**	т	0,3726	1 349 884	502 967
38	38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (каркас плоский КР 1А)**	т	0,072	415 672	29 928
39	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм (одиночный стержень)**	т	0,03648	299 326	10 919
			Крепление вен. колонки к плитам покрытия				
40	40	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2**	отверст.	3	1 048	3 144
41	41	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /сальник/**	т	0,09	3 984 340	358 591
42	42	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	км	0,0045	2 212 321	9 955
43	43	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм**	м	4,5	4 400	19 800
44	44	6302-0203-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм**	м	4,5	5 107	22 982
45	45	241-702-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300**	м	4,5	40 949	184 270
			Гидроизоляция стен				
46	46	1106-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм(внутри септика)**	$м^2$	114	18 887	2 153 118
47	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	144	3 693	531 792
			Приямок				
48	48	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Устройство приямка**	$м^3$	2,1	193 132	405 577
49	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,078	415 672	32 422
50	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	2,4	3 693	8 863
			Испытание септика				
51	51	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Испытание септика на водонепроницаемость**	$м^3$	75	457	34 275
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.				**10 418 607**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 587 285
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 783 382*
			машины и механизмы	тенге			2 352 109
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*630 194*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 479 213
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	968		

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Ограждение бассейна				
52	52	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	45	10 964	493 380
53	53	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	3 881	11 643
54	54	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /подготовка/	$м^3$	0,54	17 348	9 368
55	55	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,65	23 211	38 298
56	56	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,07935	1 493 089	118 477
57	57	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	54	5 411	292 194
58	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	14,4	3 693	53 179
59	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,56076	349 618	196 052
60	60	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,007524	498 881	3 754
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0327	319 506	10 448
62	62	214-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	69,27	1 071	74 188
63	63	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /уголок 45х5 мм/	т	0,02016	349 618	7 048
64	64	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка	пара	3	2 802	8 406
65	65	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Шарнир	шт.	30	1 988	59 640
66	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,6369236	248	7 846
67	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,6369236	191	6 043
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.				**1 389 964**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			402 412
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*200 392*
			машины и механизмы	тенге			131 647
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 513*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			855 905
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 808 571**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 989 697
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 983 774*
			машины и механизмы	тенге			2 483 756
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*667 707*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 335 118

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 060		

			ИТОГО ПО АКТУ №3	**Тенге**			**11 808 571**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**791 174**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**2 006 849**
			ИТОГО	**Тенге**			**14 606 594**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**629 987**
			Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**438 198**
			ИТОГО	**Тенге**			**15 674 779**
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0192	**Тенге**			**2 715 875**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388	**Тенге**			**7 327 332**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0587	**Тенге**			**5 476 313**
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 5 %, к - 1,079	**Тенге**			**845 654**
			ИТОГО	**Тенге**			**16 365 175**
			НДС 12%	**Тенге**			**1 963 821**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**18 328 996**
			ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,98	**Тенге**			**17 962 416**
			в том числе НДС 12%	Тенге			1 924 545

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Заместитель руководителя_____Шукенов Б.М.
БИН 190140008898

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Технадзор
ТОО "Altimus LTD"
Директор_____Эли Р.Қ.
БИН 070140005115

Авторский надзор
ТОО "Пур Жол Проект"
Инженер _____ Усенов А.С.
БИН 091140001046