Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за _____ месяц 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			2021-68	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области. Корректировка сметной документации	1 297 549 433,29	361 163 003	2 203 399							264 408	2 467 807

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Зам. Руководителя _____ **Байгожин Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс" БИН 060140000846**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Өтембай К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: **ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт _____ **Сайдалин Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка

МП (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования
Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 26

выполненных работ за _____ месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге					Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Локальная смета № 02-01-01 на Общестроительные работы											
			Раздел 6 Кровля											
1	70	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	1156,1	533,00	17,27	616 201	19 966	467 296	123 177	798 528		
						111,53	4,28	128 940	4 948	-	59 150			
2	71	261-105-0710	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2 (прим)	1 м2	1271,71	117,00	-	148 790	-	148 790	-	160 693		
3	105	1112-0101-0705	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92%	м2 кровли	39,44	8 954,74	31,09	353 175	1 226	290 715	56 550	442 503		
						1 552,57	5,93	61 233	234	-	32 778			
4	107	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	3	44 860,13	149,14	134 580	447	125 632	8 440	154 462		
						2 833,74	36,96	8 501	111		11 442			
			Раздел 7 Лестницы											
5	121	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90%	м2	1,94	4 468,43	760,63	8 669	1 476	3 571	3 583	13 232		
						1 867,14	185,10	3 622	359	-	980			
6	122	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	1,94	43 654,00	-	84 689	-	84 689	-	91 464		
						-	-	-	-	-	6 775			
			Раздел 13 Разные работы											
			13.1 Крыльцо №1/АС-47/											
7	328	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	25	4 523,09	119,04	113 077	2 976	83 439	26 517	150 762		
						1 066,49	61,93	26 662	1 548	-	11 168			
8	339	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,06158	201 073,70	1 063,69	12 381	65	10 278	1 856	15 376		
						33 088,02	404,74	2 037	25	-	1 139			
9	340	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	21,83	4 537,13	53,50	99 046	1 168	88 295	9 072	116 767		
						438,98	22,78	9 583	497	-	8 649			

10	341	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,06158	11 708,83	80,44	721	5	640	70	854
						1 230,06	35,38	76	2	-	63	
11	342	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	43,66	407,99	3,73	17 813	163	15 615	1 896	21 286
						46,60	1,64	2 035	72	-	1 577	
12	343	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	28,62	5 152,28	20,24	147 458	579	103 844	39 724	202 157
						1 503,68	4,99	43 035	143	-	14 975	
13	344	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=76%	м2 поверхности	12,2	5 351,79	12,63	65 292	154	47 004	13 820	85 441
						1 486,36	4,07	18 134	50	-	6 329	
14	345	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72%	м труб	8,2	2 521,24	0,14	20 674	1	15 363	3 823	26 457
						647,54	-	5 310	-	-	1 960	
15	346	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м ограждения	32	22 813,35	121,08	730 027	3 875	693 464	40 494	832 163
						1 021,52	50,88	32 689	1 628	-	61 642	
			13.3 Пандус с подъемника									
16	305	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,34	14 270,14	2 418,41	4 852	822	2 466	1 794	7 178
						4 597,56	1 016,40	1 563	346	-	532	
17	306	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,27	32 497,26	1 851,59	8 774	500	6 947	1 315	10 896
						4 917,42	434,74	1 328	117	-	807	
18	307	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	0,204	30 322,72	2 422,44	6 186	494	5 127	614	7 344
						2 769,13	539,61	565	110	-	544	
19	308	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0083	354 275,00	-	2 940	-	2 940	-	3 175
						-	-	-	-	-	235	
20	309	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	1,7	1 457,40	125,06	2 478	213	1 440	855	3 600
						485,18	49,99	825	85	-	267	
21	310	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94% Коб =2	м2 покрытия	3,4	142,32	4,93	484	17	420	55	582
						13,98	2,94	48	10	-	43	
22	311	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м ограждения	3,4	22 813,35	121,08	77 565	412	73 681	4 302	88 416
						1 021,52	50,88	3 473	173	-	6 549	
			13.4 Крыльцо №2									
23	295	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	11,4	4 523,09	119,04	51 563	1 357	38 048	12 092	68 747
						1 066,49	61,93	12 158	706	-	5 092	
24	298	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8	17 557,20	4 047,86	31 603	7 286	8 275	16 576	52 033

						8 911,87	990,53	16 041	1 783	-	3 854	
25	299	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	684	142,00	-	97 128	-	97 128	-	104 898
						-	-	-	-	-	7 770	
26	300	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,191	201 073,70	1 063,69	38 405	203	31 882	5 757	47 695
						33 088,02	404,74	6 320	77	-	3 533	
27	301	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	5,04	4 537,13	53,50	22 867	270	20 385	2 094	26 958
						438,98	22,78	2 212	115	-	1 997	
28	302	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,191	11 708,83	80,44	2 236	15	1 986	218	2 650
						1 230,06	35,38	235	7	-	196	
29	303	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной	10,08	407,99	3,73	4 113	38	3 605	438	4 915
						46,60	1,64	470	17	-	364	
30	304	1112-0101-0719	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию НР=92%	м2 кровли	7,1	3 862,73	13,13	27 425	93	19 366	7 365	37 573
						1 121,96	5,49	7 966	39	-	2 783	
			13.5 Крыльцо №3									
31	275	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10,2	4 523,09	119,04	46 136	1 214	34 043	10 819	61 511
						1 066,49	61,93	10 878	632	-	4 556	
32	278	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	17 557,20	4 047,86	45 649	10 524	11 953	23 944	75 160
						8 911,87	990,53	23 171	2 575	-	5 567	
33	279	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	988	142,00	-	140 296	-	140 296	-	151 520
						-	-	-	-	-	11 224	
34	280	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,217	201 073,70	1 063,69	43 633	231	36 222	6 541	54 188
						33 088,02	404,74	7 180	88	-	4 014	
35	281	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	5,76	4 537,13	53,50	26 134	308	23 297	2 394	30 810
						438,98	22,78	2 529	131	-	2 282	
36	282	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,217	11 708,83	80,44	2 541	17	2 256	248	3 012
						1 230,06	35,38	267	8	-	223	
37	283	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной	11,52	407,99	3,73	4 700	43	4 120	500	5 616
						46,60	1,64	537	19	-	416	

38	284	1112-0101-0719	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию НР=92%	м2 кровли	7,35	3 862,73	13,13	28 391	97	20 048	7 623	38 895
						1 121,96	5,49	8 246	40	-	2 881	
			13.6 Крыльцо №4									
39	256	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	12	4 523,09	119,04	54 277	1 428	40 051	12 729	72 366
						1 066,49	61,93	12 798	743	-	5 360	
40	259	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	17 557,20	4 047,86	45 649	10 524	11 953	23 944	75 160
						8 911,87	990,53	23 171	2 575	-	5 567	
41	260	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	988	142,00	-	140 296	-	140 296	-	151 520
						-	-	-	-	-	11 224	
42	261	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,217	201 073,70	1 063,69	43 633	231	36 222	6 541	54 188
						33 088,02	404,74	7 180	88	-	4 014	
43	262	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	5,76	4 537,13	53,50	26 134	308	23 297	2 394	30 810
						438,98	22,78	2 529	131	-	2 282	
44	263	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,217	11 708,83	80,44	2 541	17	2 256	248	3 012
						1 230,06	35,38	267	8	-	223	
45	264	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной	11,52	407,99	3,73	4 700	43	4 120	500	5 616
						46,60	1,64	537	19	-	416	
46	265	1112-0101-0719	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию НР=92%	м2 кровли	7,35	3 862,73	13,13	28 391	97	20 048	7 623	38 895
						1 121,96	5,49	8 246	40	-	2 881	
			13.7 Вход в подвал №1 и №2									
47	240	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,36	17 557,20	4 047,86	58 992	13 601	15 447	30 943	97 130
						8 911,87	990,53	29 944	3 328	-	7 195	
48	241	290-111-1111	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1 шт	1277	142,00	-	181 334	-	181 334	-	195 841
						-	-	-	-	-	14 507	
49	242	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,832	201 073,70	1 063,69	167 293	885	138 879	25 079	207 762
						33 088,02	404,74	27 529	337	-	15 390	
50	243	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	16,24	4 537,13	53,50	73 683	869	65 685	6 749	86 867
						438,98	22,78	7 129	370	-	6 435	
51	244	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,832	11 708,83	80,44	9 742	67	8 651	947	11 544
						1 230,06	35,38	1 023	29	-	855	

52	245	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной	32,48	407,99	3,73	13 252	121	11 617	1 410	15 835
						46,60	1,64	1 514	53	-	1 173	
53	246	1112-0101-0705	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92%	м2 кровли	20	8 954,74	31,09	179 095	622	147 422	28 676	224 393
						1 552,57	5,93	31 051	119	-	16 622	
			Итого по смете					4 297 704	85 068	3 611 844	582 349	5 270 456
								600 787	24 535		378 499	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					600 787				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 068				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 535				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 611 844				
			- накладные расходы, тенге					582 349				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					378 499				

Локальная смета № 02-01-03

Водоснабжение и канализация

			Раздел 2 Водопровод хозпит В1 ниже 0,000									
54	27	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	129	888,44	100,93	114 609	13 020	49 355	44 227	171 543
						404,91	46,20	52 233	5 960	-	12 707	
55	28	234-303-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 80 мм Коб =1,1	1 м	16,5	1 129,00	-	18 629	-	18 629	-	20 118
						-	-	-	-	-	1 490	
56	29	234-303-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 70 мм Коб =1,1	1 м	49,5	947,00	-	46 877	-	46 877	-	50 626
						-	-	-	-	-	3 750	
57	30	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм Коб =1,1	1 м	18,7	714,00	-	13 352	-	13 352	-	14 420
						-	-	-	-	-	1 068	
58	31	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	19,8	456,00	-	9 029	-	9 029	-	9 751
						-	-	-	-	-	722	
59	32	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	14,3	380,00	-	5 434	-	5 434	-	5 869
						-	-	-	-	-	435	
60	33	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм Коб =1,1	1 м	23,1	307,00	-	7 092	-	7 092	-	7 659
						-	-	-	-	-	567	
			Раздел 3 Водопровод хозпит В1 выше 0,000									
61	42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	306	888,44	100,93	271 863	30 885	117 076	104 910	406 915
						404,91	46,20	123 902	14 137	-	30 142	
62	43	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм Коб =1,1	1 м	102,3	557,00	-	56 981	-	56 981	-	61 539
						-	-	-	-	-	4 558	
63	44	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	61,6	289,00	-	17 802	-	17 802	-	19 226
						-	-	-	-	-	1 424	
64	45	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	172,7	225,00	-	38 858	-	38 858	-	41 967
						-	-	-	-	-	3 109	
65	47	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98%	шт.	21	2 568,16	40,25	53 931	845	302	52 063	114 474
						2 513,51	16,26	52 784	341	-	8 480	
66	48	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	1 шт.	21	23 463,00	-	492 723	-	492 723	-	532 141
						-	-	-	-	-	39 418	

67	49	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	5	34 307,29	170,81	171 536	854	162 366	8 421	194 354
						1 663,20	55,44	8 316	277	-	14 397	
			Раздел 4 Горячее водоснабжение Т3 и Т4 ниже 0,000									
68	65	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	156	888,44	100,93	138 597	15 745	59 686	53 483	207 446
						404,91	46,20	63 166	7 207	-	15 366	
69	66	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм Коб =1,1	1 м	24,2	714,00	-	17 279	-	17 279	-	18 661
						-	-	-	-	-	1 382	
70	67	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм Коб =1,1	1 м	18,7	505,00	-	9 444	-	9 444	-	10 199
						-	-	-	-	-	755	
71	68	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	53,9	456,00	-	24 578	-	24 578	-	26 544
						-	-	-	-	-	1 966	
72	69	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	12,1	380,00	-	4 598	-	4 598	-	4 966
						-	-	-	-	-	368	
73	70	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	62,7	361,00	-	22 635	-	22 635	-	24 446
						-	-	-	-	-	1 811	
			Раздел 5 Канализация хозбытовая ниже (К1,К0) отм 0,000									
74	89	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	6	2 458,51	307,61	14 751	1 846	1 928	11 640	28 502
						1 829,52	150,16	10 977	901	-	2 111	
75	90	244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	1 шт.	6	36 924,00	-	221 544	-	221 544	-	239 268
						-	-	-	-	-	17 724	
76	91	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	3	26 379,00	-	79 137	-	79 137	-	85 468
						-	-	-	-	-	6 331	
			Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 выше 0,000									
77	99	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	443	888,44	100,93	393 579	44 712	169 492	151 880	589 096
						404,91	46,20	179 375	20 467	-	43 637	
78	100	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	61,6	289,00	-	17 802	-	17 802	-	19 226
						-	-	-	-	-	1 424	
79	101	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	425,7	225,00	-	95 783	-	95 783	-	103 445
						-	-	-	-	-	7 663	
			Раздел 7 Канализация хозбытовая выше (К1, К0) отм 0,000									
80	123	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	5	2 458,51	307,61	12 293	1 538	1 607	9 701	23 754
						1 829,52	150,16	9 148	751	-	1 760	
81	124	244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	1 шт.	5	36 924,00	-	184 620	-	184 620	-	199 390
						-	-	-	-	-	14 770	
82	127	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	33	1 966,88	24,93	64 907	823	9 412	53 943	128 358
						1 656,73	11,28	54 672	372	-	9 508	
83	128	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	33	6 557,00	-	216 381	-	216 381	-	233 691
						-	-	-	-	-	17 310	
84	133	244-501-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,4 л/с	1 шт.	4	85 814,00	-	343 256	-	343 256	-	370 716
						-	-	-	-	-	27 460	

85	137	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	387	888,44	100,93	343 826	39 060	148 066	132 680	514 626
						404,91	46,20	156 700	17 879	-	38 120	
86	138	234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 108 мм Коб =1,1	1 м	425,7	1 594,00	-	678 566	-	678 566	-	732 851
						-	-	-	-	-	54 285	
			Раздел 8 Канализация КЗН									
87	139	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	26 244,43	438,43	26 244	438	630	15 467	45 048
						25 176,00	179,48	25 176	179	-	3 337	
88	140	511-304-0101	Насос погружной канализационный без режущего механизма Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст.	1 шт.	1	120 361,00	-	120 361	-	-	-	120 361
						-	-	-	-	120 361	-	

			Итого по смете					4 348 894	149 766	3 342 317	638 415	5 376 664
								736 449	68 471	120 361	389 355	
			- оборудование, тенге					120 361				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					736 449				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 766				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 471				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 342 317				
			- накладные расходы, тенге					638 415				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					389 355				

			Локальная смета № 02-01-02									
			Отопление и вентиляция									
			Раздел 2 Вентиляция									
89	41	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98%	решетка	221	2 302,82	44,42	508 923	9 817	104 674	390 546	971 427
						1 784,76	18,48	394 432	4 084	-	71 958	
90	42	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	140	2 426,98	44,42	339 777	6 219	83 692	247 404	634 155
						1 784,76	18,48	249 866	2 587	-	46 974	
91	47	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР=98%	решетка	6	3 704,29	72,50	22 226	435	11 082	10 604	35 456
						1 784,76	18,48	10 709	111	-	2 626	
92	48	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР=98%	решетка	10	5 592,10	72,50	55 921	725	37 348	17 672	79 480
						1 784,76	18,48	17 848	185	-	5 887	

			Итого по смете					926 847	17 196	236 796	666 226	1 720 518
								672 855	6 967		127 445	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					672 855				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 196				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 967				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					236 796				
			- накладные расходы, тенге					666 226				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					127 445				

			Локальная смета № 07-01-02 Благоустройство									
			Раздел 4 МАФы									
93	22	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР=91%	шт.	1	67 591,00	130,00	67 591	130	65 188	2 100	75 266
						2 273,00	35,00	2 273	35	-	5 575,00	
94	33	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0%	шт.	1	21 908,00	-	21 908	-	21 908	-	23 661
						-	-	-	-	-	1 753,00	
95	34	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР=91%	шт.	1	138 602,00	269,00	138 602	269	133 106	4 828	154 904

						5 227,00	78,00	5 227	78	-	11 474,00	
			Раздел 5 Озеленение									
96	41	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	1412	664,19	12,97	937 836	18 314	411 316	451 583	1 500 573
						359,92	3,51	508 207	4 956	-	111 154,00	
97	42	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88% Коб =0,5	м2	706	170,77	0,15	120 564	106	68 553	45 676	179 539
						73,52	-	51 905	-	-	13 299,00	
98	43	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР=88%	га	0,1412	625 372,34	6 082,02	88 303	859	87 290	441	95 844
						1 090,32	2 457,84	154	347	-	7 100,00	
99	44	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР=88%	м2	32	1 016,05	-	32 514	-	12 429	17 675	54 204
						627,65	-	20 085	-	-	4 015,00	
100	45	1147-0113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР=88%	м2	32	2 741,16	618,05	87 717	19 778	3 437	61 034	160 651
						2 015,70	151,72	64 502	4 855	-	11 900,00	
			Итого по смете					1 495 035	39 456	803 227	583 337	2 244 642
								652 353	10 271		166 270	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					652 353				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 456				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 271				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					803 227				
			- накладные расходы, тенге					583 337				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					166 270				

Исключаемые работы с акта №17

Локальная смета № 02-01-01 на Общестроительные работы

			Раздел 3 Стены									
1	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	-2	-3 228,91	-1 880,71	-6 458	-3 761	-83	-4 025	-11 322
						-1 306,49	-399,17	-2 613	-798		-839	
2	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	-171	-828,47	-347,41	-141 668	-59 407	-41 647	-62 804	-220 830
						-237,51	-73,74	-40 614	-12 610		-16 358	
3	40	1107-0104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	-1	-4 612,44	-2 681,76	-4 612	-2 682	-96	-2 837	-8 045
						-1 834,56	-569,18	-1 835	-569		-596	
4	46	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	-5,95564	-40 929,11	-12 635,02	-243 759	-75 250	-33 562	-110 012	-382 073
						-22 658,70	-4 112,15	-134 947	-24 490	-	-28 302	
5	47	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1 т	-5,95564	-970 424,00	-	-5 779 496	-	-5 779 496	-	-6 241 856
						-	-	-	-	-	-462 360	
6	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	-160,8023	-94,23	-2,13	-15 152	-343	-8 994	-4 053	-20 741
						-36,17	-0,36	-5 816	-58	-	-1 536	
			Раздел 7 Лестницы									
7	113	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	-4,762453	-48 558,74	-3 785,31	-231 259	-18 027	-151 571	-59 492	-314 011
						-12 947,17	-780,18	-61 660	-3 716		-23 260	
			Раздел 9 Окна									
168	168	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	м2	-0,5242	-3 715 098,00	-	-1 947 269	-	-1 947 269	-	-2 103 050
						-	-	-	-	-	-156	
			13.8 Отмостка									
345	345	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	-112,5	-1 595,19	-99,15	-179 459	-11 154	-143 884	-26 902	-222 870

						-217,07	-37,32	-24 420	-4 199	-	-16 509	
346	346	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94%	м2 покрытия	-112,5	-275,42	-5,34	-30 985	-601	-26 952	-3 480	-37 222
						-30,51	-2,40	-3 432	-270	-	-2 757	
			Итого по смете					-19 302 035	-534 209	-17 800 079	-946 869	-21 868 816
								-967 749	-147 678		-1 464 287	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					-967 749				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-534 209				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-147 678				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					-17 800 079				
			- накладные расходы, тенге					-946 869				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					-1 464 287				

Включаемые работы к акту №17

Локальная смета № 02-01-01 на Общестроительные работы

			Раздел 3 Стены									
1	38	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	2	3 228,91	1 880,71	6 458	3 761	83	4 025	11 322
						1 306,49	399,17	2 613	798		839	
2	39	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	171	828,47	347,41	141 668	59 407	41 647	62 804	220 830
						237,51	73,74	40 614	12 610		16 358	
3	40	1107-0104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	1	4 612,44	2 681,76	4 612	2 682	96	2 837	8 045
						1 834,56	569,18	1 835	569		596	
4	46	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	5,95564	40 929,11	12 635,02	243 759	75 250	33 562	110 012	382 073
						22 658,70	4 112,15	134 947	24 490		28 302	
5	47	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1 т	5,95564	970 424,00	-	5 779 496		5 779 496		6 241 856
						-	-				462 360	
6	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	160,80228	94,23	2,13	15 152	343	8 994	4 053	20 741
						36,17	0,36	5 816	58		1 536	
			Раздел 7 Лестницы									
7	113	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	4,7624532	48 558,74	3 785,31	231 259	18 027	151 571	59 492	314 011
						12 947,17	780,18	61 660	3 716		23 260	
			Раздел 9 Окна									
168	168	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	м2	0,5242	3 715 098,00	-	1 947 269		1 947 269		2 103 050
						-	-				156	
			13.8 Отмостка									
345	345	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	112,5	1 595,19	99,15	179 459	11 154	143 884	26 902	222 870
						217,07	37,32	24 420	4 199		16 509	
346	346	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР=94%	м2 покрытия	112,5	275,42	5,34	30 985	601	26 952	3 480	37 222
						30,51	2,40	3 432	270		2 757	
			Итого по смете					8 580 117	171 225	8 133 554	273 605	9 562 020
								275 337	46 710	-	552 673	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					275 337				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					171 225				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 710				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 133 554				
			- накладные расходы, тенге					273 605				

			- сметная прибыль (8 %), тенге					552 673				
			Итого по акту	Тенге				14 612 280				
			Исключаем ошибочно взятую сумму с акта № 17 (неверно подсчитана сумма итого по локальной смете № 02-01-01 на Общестроительные работы)	Тенге				- 12 306 796				
			Итого по акту					2 305 484				
			Оборудование	Тенге				120 361				
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				19 666				
			итого	Тенге				2 204 789				
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 1,02%	Тенге				-				
			итого	Тенге				2 204 789				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				44 096				
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		2 369 246				
			Скидка	Тенге		7%		165 847				
			Итого со скидкой	Тенге				2 203 399				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				264 408				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				2 467 807				

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Зам. Руководителя _____ Байгожин Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка п
МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист _____ Жолдаспаев С.Д
(должность, подпись, расшифровка п

Подрядчик: ТОО "Нур Астана Құрылыс" БИН 060140000846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ Өтембай К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка п
МП

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ Сайдалин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка п
МП (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101304061, №KZ71VJE00023751
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ Байжанов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка п
МП (при наличии)