Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АГС-ПЛАСТ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 5 (Пятна 84,87,92,97,6,9,10,11) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 97
наименование, адрес

Объект 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 97

Договор подряда номер 105 дата 02.11.2017

Номер документа	Дата составления
	25.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т №23
о приемке выполненных работ
на 2-97-2 Архитектурные решения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Полы								
1	4	E0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	555	25,57	0,22	14189	122	12690	0,1	58
				м	18,5	0,09	10268	50	123	0	0
2	8	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	2114,8	663,98	4,9	1404185	10363	156983	0,38	808
				м2	58,5	1,85	123716	3912	123	0,01	19
3	9	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	2262	123,31	0,16	278929	362	45212	0,09	203
				м	16,18	0,07	36599	158	123	0	1
4	17	E0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток**	187,98	1678,91	15,2	315602	2857	41774	1,07	201
				м2	173,3	7,37	32577	1385	123	0,04	7
5	19	E0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток**	206,4	1678,91	15,2	346527	3137	45867	1,07	221
				м2	173,3	7,37	35769	1521	123	0,04	8
6	20	E0111-39-4	**Устройство плинтусов керамических**	342	135,4	0,32	46306	109	17558	0,24	81
				м	41,63	0,11	14237	38	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	25	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	145	1678,91	15,2	243442	2204	32222	1,07	155
				м2	173,3	7,37	25129	1069	123	0,04	5
8	28	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	188	1678,91	15,2	315635	2858	41778	1,07	201
				м2	173,3	7,37	32580	1386	123	0,04	7
9	29	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамических	201,2	135,4	0,32	27242	64	10330	0,24	47
				м	41,63	0,11	8376	22	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				2992057				
			Раздел: Лестницы								
10	71	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных маршей	2,404	111158		267223				
				т							
11	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	104,574	33,16	0,04	3467	4	783	0,04	4
				м2	8,32	0	870	0	90	0	0
			Итого по разделу: Лестницы				270690				
			Раздел: Отделка потолков								
12	73	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /потолков/	1040,74	9,9	0,12	10301	125	7431	0,04	46
				м2	6,75	0,05	7025	52	105	0	0
13	75	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	2431,88	149,78	2,33	364247	5666	113706	0,26	632
				м2	43,65	0,88	106152	2140	105	0	10
			Итого по разделу: Отделка потолков				374548				
			Раздел: Отделка стен								
14	76	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен/	1758,94	9,9	0,12	17410	211	12559	0,04	77
				м2	6,75	0,05	11873	88	105	0	0
15	81	Е0115-180-5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов	6242,38	144,61	1,88	902711	11736	259886	0,23	1442
				м2	38,93	0,72	243016	4495	105	0	22
16	82	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	343	138,65	1,88	47557	645	28459	0,47	161
				м2	78,3	0,72	26857	247	105	0	1
17	83	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /клеевые смеси до толщ 3мм/	851,8	922,55	4,62	785828	3935	228652	1,52	1295
				м2	254,97	3,14	217183	2675	104	0,02	14
18	84	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	100,3	595,36	30,43	59715	3052	12217	0,62	62
				м2	90	11,5	9027	1153	120	0,06	6
19	85	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	100,3	168,87	2,7	16938	271	11599	0,65	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	86	С11011-819	Петля накладная	м2	109,13	1,01	10946	101	105	0,01	1
				80	40		3200				
21	87	С11011-813	Задвижка накладная	шт							
				40	142		5680				
22	88	С11011-821 прим	Ручка-скоба РС200	шт							
				40	308		12320				
			Итого по разделу: Отделка стен	шт							
							1851358				
			Раздел: Наружная отделка								
23	102	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с песов и подек	680	128,87	1,38	87635	938	36778	0,31	209
				м	51,51	0	35027	0	105	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				87635				
			Раздел: Разные работы								
24	163	Е0109-30-1	Монтаж ограждения ОГ-2	0,0972	14334,75	5522,03	1393	537	647	35,9	3
				т	6075	1322,37	590	129	90	4,73	0
25	164	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение ОГ-2	0,0972	111158		10802				
				т							
26	165	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,317	33,16	0,04	209	0	47	0,04	0
				м2	8,32	0	53	0	90	0	0
27	166	С11011-819	Петля накладная	8	40		320				
				шт							
28	167	С11011-813	Задвижка накладная	2	142		284				
				шт							
29	170	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	32	748,51	16,79	23952	537	4640	0,73	23
				м2	111,6	6,28	3571	201	123	0,03	1
30	171	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,233	1617,66	0	24641	0	9949	3,24	49
				м3	531	0	8088	0	123	0	0
31	172	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	203,1	289,19	0	58733	0	6686	0,14	29
				м2	24,75	0	5027	0	133	0	0
32	173	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	135,4	495,44	6,63	67083	898	19888	0,7	95
				м	108,68	1,76	14715	238	133	0,01	1
33	174	У1-45-6 прим.	Абонентский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	7	11105,8	387,16	77741	2710	3573	2,6	18
				1шт	440,04	127,16	3080	890	90	0,47	3
34	175	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	176	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	урна	864,6	19,74	1729	39	105	0,1	0
				2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
				скамья	1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
36	177	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 -----	Наклейка тактильной плитки на 2-х компонентный клей	3,96	1660,87	9,2	6577	36	698	1	4
				м2	191,25	4,5	757	18	90	0,02	0
37	178	С Прайс	Тактильная плитка /полиуретан/, желтый цвет, 300х300мм, основа 2мм, высота рифа 5мм, линия, ГОСТ Р52875-2007 /1шт 2500тенге. 1м2	44	913,48		40193				
				шт							
38	179	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 -----	Наклейка тактильных пиктограмм на 2-х компонентный клей	0,24	1660,87	9,2	399	2	42	1	0
				м2	191,25	4,5	46	1	90	0,02	0
39	180	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Доступны для инвалидов всехкатегорий. размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
40	181	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Вход и выход в помешение. размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
41	182	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Кнопка вызова, размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
42	183	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 -----	Наклейка светового маяка на 2-х компонентный клей	0,0144	1660,87	9,2	24	0	3	1	0
				м2	191,25	4,5	3	0	90	0,02	0
43	184	Е0113-40-1 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 -----	Наклейка звукового маяка на 2-х компонентный клей	0,0091	1660,87	9,2	15	0	2	1	0
				м2	191,25	4,5	2	0	90	0,02	0
44	185	С Прайс	Знак МНГ: Световой маяк для помещений СМ-Од, размер 60х60мм /пара 1шт/	2	5219,91		10440				
				шт							
45	186	С Прайс	Знак МНГ: Звуковой маяк для дверей "Говорящие таблички", мощность 0,5Вт, тактильная кнопка, встроенный МП3. размер 80х57х10мм	2	8873,85		17748				
				шт							
			Итого по разделу: Разные работы				399470				
			ИТОГО:				5 975 759	54015			6222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :				1 028 098	22143			108
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				1 163 808				
			Всего накладных расходов:				4 220				
			Итого с накладными				1 168 029				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				7 143 787				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				428 627				
			Итого с временными, 1,1*0,85 %				7 572 414				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				7 643 216				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 725 763				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7 756 336				
							7 832 768				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				21 436 517				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				428 730				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21 865 247				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 623 830				
			Итого с НДС				24 489 077				
			Всего:				24 489 077				
			Тендерная скидка 5%				- 1 224 454				
			ИТОГО с учетом скидки				23 264 623				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ "Управления строительства города Алматы"

_____ **Керимбаев К.А.**

Сметно-договорной отдел КГУ "Управления строительства города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Беринколов Е.А.**

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Кожакова Г.К.**

(Применяемый коэфицент-2,73677
понижающий коэфицент-0,95)

Подрядчик:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Егенбердиев Р.А.**

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**