Заказчик **КГУ "Управления строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 5 (Пятна 84,87,92,97,6,9,10,11) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 97**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 97**

Договор подряда номер **105** дата **02.11.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т №23
о приемке выполненных работ
на 2-97-8 Газоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1	1	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	56	99,95	4,59	5597	257	3800	0,28	16
				м	51,3	1,71	2873	96	128	0,01	0
2	2	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	47,2	112,95	4,59	5331	217	3203	0,28	13
				м	51,3	1,71	2421	81	128	0,01	0
3	3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	33,6	134,95	4,59	4534	154	2280	0,28	9
				м	51,3	1,71	1724	57	128	0,01	0
4	4	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	20,6	156,95	4,59	3233	95	1398	0,28	6
				м	51,3	1,71	1057	35	128	0,01	0
5	5	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	8	449		3592				
				шт							
6	6	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	40	230		9200				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С130810-50 Изм. и доп. вып. 24	Стены стальные с муфтой и контргайкой,D 15 мм	40	9		360				
				шт.							
8	8	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	14,4	200		2880				
				кг							
9	9	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /25х20 и 20х15/	16	251		4016				
				шт							
10	10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)	157,4	78,92	0	12422	0	14053	0,33	52
				м	69,75	0	10979	0	128	0	0
11	11	Е0125-120-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм (при пуске газа)	0,1574	211139,21	171127,46	33233	26935	7818	97	15
				км	18225	23166,64	2869	3646	120	91,05	14
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	41,6	140,64	0,07	5850	3	4718	0,65	27
				м2	108	0,02	4493	1	105	0	0
13	13	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	332,58	54,7	13303	2188	10714	1,15	46
				прибор	189	20,25	7560	810	128	0,1	4
14	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600		904000				
				шт							
15	15	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	40	193,78	0	7751	0	5913	1	40
				шт	164,25	0	6570	0	90	0	0
16	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	40	4265		170600				
				шт.							
17	17	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	9,6	425,7	14,12	4087	136	1298	0,55	5
				м	100,35	5,29	963	51	128	0,03	0
18	18	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				м	100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
19	19	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	60	375		22500				
				м							
20	20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	40	994,3	1,6	39772	64	33696	5	200
				шт	936	0	37440	0	90	0	0
21	21	Прайс	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЭУГ-А с кабелем	40	11656,71		466268				
				комп							
			Отпускная цена		11657		466268				
			Сметная стоимость оборудования				*466268*				
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1720402				
			ИТОГО:				1720400	30090			432
							79250	4793			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				466268				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				39609				
			На общестроительные работы				12536				
			На сантехнические работы				37150				
			Всего накладных расходов:				89295				
			Итого с накладными				1809695				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНИЗ				80606				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1890301				
			Итого с временными, 1,1*0,85 %				1903616				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1919139				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1924888				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1939261				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5307319				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				106146				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5413465				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				649616				
			Итого с НДС				6063081				
			Всего:				6063081				
			Тендерная скидка 5%				- 303 154				
			ИТОГО с учетом скидки				5 759 927				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ "Управления строительства города Алматы"
_____ **Керимбаев К.А.**

Сметно-договорной отдел КГУ "Управления строительства города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ **Булгаков С.С.**
Инженер-сметчик Технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ **Кожакова Г.К.**
(Применяемый коэффициент 2,73677
понижающий коэффициент 0,95)

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ **Устенов Н.Т.**
Начальник участка ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за указанные объемы работ)
_____ **Егембердиев Р.А.**
Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за составление акта выполненных работ)
_____ **Тихонова М. В.**