Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",Республика Казахстан, Астана, район Сарыарка,, Бейбитшилик, дом № 11, тел.: +8 (7172) 55-67-48**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34**	**000340005764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1053 от 15.04.2025 г. (Оренбургская)	

Номер документа	Дата составления
235	**29.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н.Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства.			Работа	1	162 417 935,68	162 417 935,68	17 401 921,68
				Итого	1	x	162 417 935,68	17 401 921,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по Приложению 4-1
Приказа Министра промышленности строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик 11, БИН 151140001473, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87172556748

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 ИИК KZ3496503F0012629943 БИК IRTYKZKA АО "ForteBank" Тел.: +77172695203

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
151140001473	000340005764			1053	10.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1		2	4	5	6	9	10
ВСЕГО	463 035 221,29	463 035 221,29						
В том числе: в текущем месяце октябрь			145 016 014,00				17 401 921,68	162 417 935,68
Удержание аванса	138 910 566,39	138 910 566,39						48 725 380,70
Итого к оплате:	**324 124 654,90**	**324 124 654,90**						**113 692 554,98**

Заказчик:
РГУ "Управление транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры города Астаны"

Карагойшин А.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Best supervision" аттестат № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Калелбекова А.К.

Подрядчик:

Директор по строительству дорог
ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №8

за октябрь месяц 2025г.

на Земляные работы

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Участок ПК 10+34,20 - ПК 12+75,14					
1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /морозозащитный слой/**	**м^3**	**2 589,92**		**3 724**	**9644862**
		Итого оплата труда:				**1 398**	**3620708**
		Итого эксплуатация машин:				**2 955**	**7653213**
		Итого материалов:				**3**	**7770**
2	211-701-0105 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм /крупнообломочным материалом скальных пород/**	**м^3**	**2 558,523**		**5 198**	**13299203**
3	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2 /погрузка асфальтогранулята и щебеночной смеси/**	**м^3**	**349,93**		**341**	**119326**
		Итого оплата труда:				**72**	**25195**
		Итого эксплуатация машин:				**341**	**119326**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /с площадки для временного хранения на 1,0 км к месту укладки/**	т·км	749,408		281	210584
5	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	3 445,96		259	892504
		Итого оплата труда:				69	237771
		Итого эксплуатация машин:				259	892503
6	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=9*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /при 10 проходах по одному следу/**	$м^3$	3 445,96		167	575475
		Итого оплата труда:				47	161960
		Итого эксплуатация машин:				167	575475
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	3 445,96		237	816693
		Итого оплата труда:				95	327366
		Итого эксплуатация машин:				181	623718
		Итого материалов:				4	13785
8	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	25 498		22	560956
		Итого оплата труда:				5	127490
		Итого эксплуатация машин:				22	560956

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**26119603**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2163069**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10425191**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2337421**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13320757**
- перевозка грузов	Тенге				**210584**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**26119603**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
ИТОГО:	Тенге				**26119603**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				26119603
	Итого в текущих ценах :		Тенге			26 119 603	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге	9,20%		2 403 003,48	
	Итого:		Тенге			28 522 606,48	
	Сметная прибыль,5%		Тенге	5%		1 426 130,32	
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		855 678,19	
	Итого:		Тенге			30 804 414,99	
	Итого на II квартал 2025г. 19% :		Тенге	1,0388		31 999 626,30	
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 839 955,16	
	ИТОГО ПО АКТУ:					35 839 581,45	
	ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:					**34 920 728,83**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Руководитель

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь месяц 2025г.

на Дорожная одежда

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка бортовых камней					
1	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	м	481,47		7 304	3516657
		Итого оплата труда:				5 737	2762193
		Итого эксплуатация машин:				101	48628
		Итого материалов:				1 498	721243
2	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	481,47		13 997	6739136
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	135,0118		4 443	599857
		Итого оплата труда:				1 481	199952
		Итого эксплуатация машин:				21	2835
		Итого материалов:				2 948	398015
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**10855650**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2945793**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51463**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**16352**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7858393**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10855650**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**10855650**
	Сметная прибыль		Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10855650**
	Итого в текущих ценах :		Тенге			10 855 650	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге	9,20%		998 719,82	
	Итого:		Тенге			11 854 370,07	
	Сметная прибыль,5%		Тенге	5%		592 718,50	
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		355 631,10	
	Итого:		Тенге			12 802 719,68	
	Итого на II квартал 2025г. 19% :		Тенге	1,0388		13 299 465,20	
	НДС, 12%		Тенге	12%		1 595 935,82	
	ИТОГО ПО АКТУ:					14 895 401,03	
	ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:					**14 513 513,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

Баянбек С.

Принял (Заказчик)
ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "
Руководитель

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

Рахымбердиев Н.Е.

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

Калелбекова А.К

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"

Объект : **"Строительство улицы Оренбургской на участке от проспекта Н. Тлендиева до улицы Новая в г. Астане". Завершение строительства**

Договор подряда (контракт) №1053 от 10.02.2025 года

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь месяц 2025г.

Составлена в текущих ценах на 09.2024 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка бортовых камней					
1	6201-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия**	м	73,53		7 304	537063
		Итого оплата труда:				5 737	421842
		Итого эксплуатация машин:				101	7427
		Итого материалов:				1 498	110147
2	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	м	73,53		13 997	1029199
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	20,62		4 443	91615
		Итого оплата труда:				1 481	30538
		Итого эксплуатация машин:				21	433
		Итого материалов:				2 948	60788
		РАЗДЕЛ 2. Основная проезжая часть (ДО Тип 1)					
4	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	743		7 458	5541294
		Итого оплата труда:				1 373	1020139
		Итого эксплуатация машин:				2 851	2118293
		Итого материалов:				3 841	2853863

1	2	3	4	5	6	7	8
5	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	4 975		218	1084550
		Итого оплата труда:				164	815900
		Итого эксплуатация машин:				73	363175
		Итого материалов:				--	--
6	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	5 224		405	2115720
7	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/	$м^2$	4 827		834	4025718
		Итого оплата труда:				431	2080437
		Итого эксплуатация машин:				532	2567964
		Итого материалов:				1	4827
8	СТ Калькуляция на приготовление	Смесь щебеночно-оптимальная С-6	$м^3$	735		11 549,88	8489162
9	6201-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см /12 см/	$м^2$	4 630		327	1514010
		Итого оплата труда:				118	546340
		Итого эксплуатация машин:				243	1125090
		Итого материалов:				--	--
10	СТ Калькуляция на приготовление	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	$м^3$	555,6		12 939,86	7189386
11	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /уход за свежеуложенным слоем ЩПЦС/	т	2,32		210 933	489365
		Итого оплата труда:				2 436	5652
		Итого эксплуатация машин:				7 266	16858
		Итого материалов:				203 667	472507
12	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /для подгрунтовки/	т	2,646		228 309	604106
		Итого оплата труда:				2 436	6446
		Итого эксплуатация машин:				7 266	19226
		Итого материалов:				221 043	584880

1	2	3	4	5	6	7	8
13	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5 293,37		2 799	14816143
		Итого оплата труда:				186	984567
		Итого эксплуатация машин:				398	2106761
		Итого материалов:				2 280	12068884
14	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 /до толщины 11 см/	м^2	5 293,37		4 112	21766337
		Итого оплата труда:				154	815179
		Итого эксплуатация машин:				--	-
		Итого материалов:				3 958	20951158
		РАЗДЕЛ 3. Остановки (ДО Тип 1)					
15	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	78		7 458	581724
		Итого оплата труда:				1 373	107094
		Итого эксплуатация машин:				2 851	222378
		Итого материалов:				3 841	299598
16	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м^2	523		218	114014
		Итого оплата труда:				164	85772
		Итого эксплуатация машин:				73	38179
		Итого материалов:				--	-
17	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	549		405	222345
18	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/	м^2	491		834	409494
		Итого оплата труда:				431	211621
		Итого эксплуатация машин:				532	261212
		Итого материалов:				1	491
19	СТ Калькуляция на приготовление	Смесь щебеночно-оптимальная С-6	м^3	76		11 549,88	877791

1	2	3	4	5	6	7	8
20	6201-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см /12 см/	$м^2$	448		327	146496
		Итого оплата труда:				118	52864
		Итого эксплуатация машин:				243	108864
		Итого материалов:				--	--
21	СТ Калькуляция на приготовление	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	$м^3$	53,76		12 939,86	695647
22	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /уход за свежеуложенным слоем ЩПЦС/	т	0,22		210 933	46405
		Итого оплата труда:				2 436	536
		Итого эксплуатация машин:				7 266	1599
		Итого материалов:				203 667	44806
23	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /для подгрунтовки/	т	0,22		228 309	50228
		Итого оплата труда:				2 436	536
		Итого эксплуатация машин:				7 266	1599
		Итого материалов:				221 043	48629
24	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	448		2 799	1253952
		Итого оплата труда:				186	83328
		Итого эксплуатация машин:				398	178304
		Итого материалов:				2 280	1021440
25	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 /до толщины 11 см/	$м^2$	448		4 112	1842176
		Итого оплата труда:				154	68992
		Итого эксплуатация машин:				--	--
		Итого материалов:				3 958	1773184
		РАЗДЕЛ 4. Парковки (ДО Тип 1)					
26	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	80,41		7 458	599698
		Итого оплата труда:				1 373	110403

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2 851	229249
		Итого материалов:				3 841	308855
27	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	$м^2$	536,13		218	116876
		Итого оплата труда:				164	87925
		Итого эксплуатация машин:				73	39137
		Итого материалов:				–	--
28	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	562,93		405	227987
29	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /15 см/	$м^2$	512		834	427008
		Итого оплата труда:				431	220672
		Итого эксплуатация машин:				532	272384
		Итого материалов:				1	512
30	СТ Калькуляция на приготовление	Смесь щебеночно-оптимальная С-6	$м^3$	76,8		11 549,88	887031
31	6201-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см /12 см/	$м^2$	483		327	157941
		Итого оплата труда:				118	56994
		Итого эксплуатация машин:				243	117369
		Итого материалов:				–	--
32	СТ Калькуляция на приготовление	Щебеночно-песчано-цементная смесь ЩПЦС	$м^3$	57,96		12 939,86	749994
33	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /уход за свежеуложенным слоем ЩПЦС/	т	0,241		210 933	50835
		Итого оплата труда:				2 436	587
		Итого эксплуатация машин:				7 266	1751
		Итого материалов:				203 667	49084
34	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов /для подгрунтовки/	т	0,241		228 309	55022
		Итого оплата труда:				2 436	587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7 266	1751
		Итого материалов:				221 043	53271
35	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	483		2 799	1351917
		Итого оплата труда:				186	89838
		Итого эксплуатация машин:				398	192234
		Итого материалов:				2 280	1101240
36	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=14*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 /до толщины 11 см/**	м^2	483		4 112	1986096
		Итого оплата труда:				154	74382
		Итого эксплуатация машин:				--	--
		Итого материалов:				3 958	1911714
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				82144345
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5948968
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9991237
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2030203
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				66204142
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				82144345
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				82144345
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				82144345
	Итого в текущих ценах :		Тенге			82 144 345	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге	9,20%		7 557 279,74	
	Итого:		Тенге			89 701 624,74	
	Сметная прибыль,5%		Тенге	5%		4 485 081,24	
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		2 691 048,74	
	Итого:		Тенге			96 877 754,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого на III квартал 2025г. 33% :			Тенге	1,0587		52 071 196,99	
Итого на IV квартал 2025г. 32% :			Тенге	1,079		51 461 463,31	
НДС, 12%			Тенге	12%		12 423 919,24	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			115 956 579,53	
ИТОГО ПО АКТУ со скидкой 0,974362071614429%:			Тенге			**112 983 693,05**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СЕрВИС НС"
Директор по строительству

_____ **Баянбек С.**

Принял (Заказчик)

ГУ"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны "

Руководитель

_____

Авторский надзор
ТОО "ПИИ «Каздорпроект"

_____ **Рахымбердиев Н.Е.**

Приказ №6/2 от от 30.04.2025 г.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО"Best supervision"

_____ **Калелбекова А.К**

Аттестаты: № KZ25VJE00029041 от 25.07.2017 г., №KZ66VJE00040622 от 25.08.2018 г., №KZ07VJE00054973 от 01.06.2020 г.