Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ «Аппарат акима села Мангистау», Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 1 тел 87011891014**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **991140000377**

Исполнитель **ТОО «ТехЭкоСервис», г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

180140027535

Договор (Контракт) **№93 от 07.10.2025 г.**

Номер документа	Дата составления
4	31.10.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) № 4

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствий с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличий)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличий)	Единиа измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					Количество	цена за единицу	стоимость	в т.ч. НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Установка автостоянок на территории села Мангистау	октябрь		месяц	1	17 558 616,28	17 558 616,28	1 881 280,32

Сведение об использований запасов, полученных от Заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение:Перечень документаций, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличий)
на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) *Директор* *должность* *подпись* *А. Сайдикаримов* *расшифровка подписи*

М П

Принял (Заказчик) *аким* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Дата подписания (принятия) работ (услуг) «31» октябрь 2025 г.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Аппарат акима села Мангистау», БИН 991140000377, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18, 1 тел 87011891014**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ТехЭкоСервис», БИН 180140027535, г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004**
Наименование объекта и его адрес: **Установка автостоянок на территории села Мангистау**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за октябрь 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 93	07.10.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка автостоянок на территории села Мангистау		15 677 335,96							1 881 280,32	17 558 616,28
Итого к оплате		15 677 335,96							1 881 280,32	17 558 616,28

Заказчик ГУ «Аппарат акима села Мангистау»
БИН 991140000377
Место печати (при наличии)

Аким _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис»
БИН 180140027535
Место печати (при наличии)

Директор _____ А. Сайдикаримов
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик ГУ «Аппарат акима села Мангистау»,БИН 991140000377, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 18. 1 тел 87011891014
(полное наименование)

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис», БИН 180140027535, г.Шымкент, Микрорайон 4, 17, 2, тел 87015445004
(полное наименование)

Объект: Установка автостоянок на территории села Мангистау
Договор: №93 от 07.10.2025 г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ (по базисно – индексному методу)
за октябрь 2025 г.

№	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество		Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	Экспл-я машин	Всего	Экспл-я машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш-ов	оборуд-е, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Установка автостоянки в Центральном доме культуры Мунайлинского района, в с. Мангистау												
Подраздел 1. Автостоянка												
48	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**254**		**2744,72**	**57**	**697159**	**14478**	**250520**	**474148**	**1265012**
		НР-108%; СП-8%				**1701,42**	**27,03**	**432161**	**6866**		**93705**	
49	**Прайс-лист**	**Камни бетонные бортовые 100х20х8 мм**	**м**	**254**		**1000**	**-**	**254000**	**-**	**-**	**-**	**274320**
						-	**-**	**-**	**-**	**254000**	**20320**	
50	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**118**		**4186,34**	**1883,62**	**493988**	**222267**	**234376**	**108358**	**650534**
		НР-108%;СП-8%				**316,48**	**533,79**	**37345**	**62987**		**48188**	

51	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Основания и покрытия из щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м³ основания или покрытия	2044	357,26	257,14	730239	525594	776	414683	1236516
		НР-108%;СП-8%			99,74	88,11	203869	180097		91594	
52	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебенечно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м³	282	3500	-	987000	-	987000	-	1065960
		СП-8%			-	-	-	-		78960	
57	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка ПГС самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1890	60	-	113400	-		-	122472
		СП-8%			-	-	-	-		9072	
58	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка ЩПС самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т км	53170	16	-	850720	-	850720	-	918778
		СП-8%			-	-	-	-		68058	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										5533592
				Подраздел 2. Дорога							
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	63	4186,34	1883,62	263739	118668	125133	57852	347318
		НР-108%;СП-8%			316,48	533,79	19938	33629		25727	
61	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28	Основания и покрытия из щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м³ основания или покрытия	376	357,26	257,14	134330	96685	144	76282	227461
		НР-108%;СП-8%			99,74	88,11	37502	33129		16849	
62	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебенечно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м³	52	3500	-	182000	-	182000	-	196560
		СП-8%			-	-	-	-		14560	
67	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка ПГС самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки 10 км	т км	1008	60	-	60480	-		-	65318
		СП-8%			-	-	-	-		4838	
68	412-102-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка ЩПС самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т км	6768	16	-	108288	-		-	116951
		СП-8%			-	-	-	-		8663	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										**953608**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2										**6487201**
		РАЗДЕЛ 3. Установка автостоянки в с. Мангистау										
		Подраздел 1. Автостоянка										
88	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**672**	**2631,38**	**57**	**1768287**	**38304**	**662793**	**1172182**	**3175707**
		НР-108%; СП-8%			**1588,08**	**27,03**	**1067190**	**18164**		**235238**	
89	**Прайс-лист**	**Камни бетонные бортовые 200х80 мм**	**м**	**672**	**850**	**-**	**571200**	**-**	**571200**	**-**	**616896**
					-	**-**	**-**	**-**		**45696**	
90	**1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28**	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**$м^2$**	**3316**	**406,3**	**295,49**	**1347291**	**979845**	**1791**	**498610**	**1993573**
		НР-72%;СП-8%			**110,27**	**98,57**	**365655**	**326858**		**147672**	
91	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**165**	**1500**	**-**	**247500**	**-**	**247500**	**-**	**267300**
		СП-8%			**-**	**-**	**-**	**-**		**19800**	
92	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 изм. и доп.вып.28**	**Основания и покрытия из щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^3$ основания или покрытия**	**3316**	**357,26**	**257,14**	**1184674**	**852676**	**1260**	**672743**	**2006010**
		НР-108%;СП-8%			**99,74**	**88,11**	**330738**	**292173**		**148593**	
93	**211-603-0103 РСНБ РК 2022**	**Смесь щебенечно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**398**	**2000**	**-**	**796000**	**-**	**796000**	**-**	**859680**
		СП-8%			**-**	**-**	**-**	**-**		**63680**	
94	**412-102-0219 РСНБ РК 2022**	**Перевозка ЩПС самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемностью свыше 10т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**т км**	**59700**	**17**	**-**	**1014900**	**-**	**1014900**	**-**	**1096092**
		СП-8%			**-**	**-**	**-**	**-**		**81192**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									**10015258**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									**16502459**
		ценовая скидка									825122,98
		Итоговая цена со скидкой									15 677 335,96
		НДС									1 881 280,32

	Итого к оплате с НДС	**тенге**							**17 558 616,28**

Заказчик ГУ «Аппарат акима села Мангистау»
БИН 991140000377

Место печати (при наличии)

Аким _____ А.Абдикадыров

Подрядчик ТОО «ТехЭкоСервис»
БИН 180140027535

Место печати (при наличии)

Директор _____ А. Сайдикаримов