Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKORDA Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Шаган Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 01.06.2024

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Скважина №4809									
1	1	Е11-010104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		90	108,21	108,21	9739	9739	0	2075	12759
				м³ грунта		0	32,03	0	2883		945	
2	2	Е11-010104-0211 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		180	85,59	85,59	15406	15406	0	3283	20185
				м³ грунта		0	25,33	0	4559		1496	
3	3	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		550	227,04	227,04	124872	124872	0	23172	159886
				м³ грунта		0	58,52	0	32186		11842	
4	4	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		340	355,82	355,82	120979	120979	0	22454	154908
				м³ грунта		0	91,72	0	31185		11475	
5	5	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		30	4901,47	0	147044	0	0	105872	273149
				м³ грунта		4901,47	0	147044	0		20233	
6	6	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		550	86,57	86,57	47613	47614	0	10148	62381
				м³ грунта		0	25,62	0	14091		4620	
7	7	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		370	98,38	98,38	36401	36400	0	7759	47694
				м³ грунта		0	29,12	0	10774		3534	
8	8	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		604	52,83	52,83	31909	31910	0	6801	41809
				м³ грунта		0	15,64	0	9447		3099	
9	9	Е11-010201-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см		302	89,63	89,63	27068	27068	0	5977	35688
				м³ уплотненного грунта		0	27,49	0	8302		2643	
10	10	Е11-010201-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см		302	6,41	6,41	1936	1936	0	619	2760
				м³ уплотненного грунта		0	2,85	0	861		205	
11	11	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		575,7	258,58	246,69	148865	142019	484	31013	194271
				м³ грунта		11,05	63,77	6361	36712		14393	
11.1		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0691	7037				486,14		
12	12	С3412-102-0215 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		949,905	435		413209				446266
				т·км							33057	
13	13	Е11-010105-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2		976	334,76	329,3	326726	321397	0	65831	423965
				м³ грунта		5,46	88,22	5329	86103		31408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
14	14	Е11-010107-1803 Кзтр и Кзм=1,08	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3		416	368,58	0	153329	0	0	110398	284 827,00
				м² спланированной поверхности		368,58	0	153329	0		21100	
15	15	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		604	246,46	117,45	148862	70940	0	79372	246 493,00
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	77922	32314		18259	
16	16	Е11-010203-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		1232	170,64	0	210228	0	0	151364	390 519,00
				м² спланированной площади		170,64	0	210228	0		28927	
17	17	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5		12,74	36631,21	1651,33	466682	21038	421088	26630	532 777,00
				м³		1927,48	369,48	24556	4707		39465	
	17,1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,9948	30167				392014,13		
18	19	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		8,775272	364835		3201526		3201526		3 457 648,00
				т							256122	
19	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2636	399352		105269		105269		113 691,00
				т							8422	
20	21	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас пространственный Кп-1 8шт., л.12)		0,17504	354275		62012		62012		66 973,00
				т							4961	
			Итого по разделу: 2. Скважина №4809									6 968 649,00
			ИТОГО:					5799675	971317	3790379	652768	6 968 649,00
								624769	274124		516206	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,08 %		144948				
			Итого с временными									7 113 597,00
			Зимние удорожания			1,67 %		118797				
			Итого с зимними удорожаниями									7 232 394,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		144648				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 377 042,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						7 959 828,32
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95			0,95						7 561 836,90
			НДС			12 %		907420,4283				
			Итого с НДС									8 469 257,33

Принял (Заказчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «AKORDA Group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Әбдіжәлел Мәлікәр Тәбитұлы**
(должность, подпись, расшифровка подписи)