Генподрядчик: **ТОО "Зангар-LTD"**

Субподрядчик: **ТОО "ALUAN SK"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания Пресновского интерната КГУ «Отдела образования Жамбылского района СКО», расположенный по переулку Горького, 10д, село Пресновка с/о Пресновка, Жамбылский район, СКО"**
Договор субподряда № 3 от 30.03.2024 г

Акт выполненных работ №1
за январь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				**55201**
		Стены				
1	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**108,45**	**509**	**55201**
		Отопление и вентиляция				**837861**
		Отопление				**10764**
2	У6114-102-102 6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**1794**	**10764**
		Вентиляция				**827097**
		Система В3				
3	У6118-301-201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	**шт.**	**1**	**23054**	**23054**
4	У6118-202-301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	**шт.**	**4**	**1480**	**5920**
5	С1246-304-0107 246-304-0107 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**4**	**4414**	**17656**
6	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**4,8**	**14638**	**70262**
7	У6118-101-301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м²**	**3,9**	**12729**	**49643**
8	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**5**	**1580**	**7900**

1	2	3	4	5	6	7
9	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10277	10277
		Система В4				
10	У6118-301-201 6118-0301-0201	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23054	23054
11	У6118-204-501 6118-0204-0501	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	2,4	5334	12802
12	У6118-101-310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	11,2	14420	161504
13	У6118-101-303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	9,6	13909	133526
14	У6118-101-307 6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	5,03	13882	69826
15	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8	1580	12640
16	У6118-204-304 6118-0204-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 400 мм	шт.	1	3405	3405
		Система В5				
17	У6118-301-201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23054	23054
18	У6118-202-301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1480	11840
19	У6118-101-302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12,6	14638	184439
20	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,6	1580	4108
21	У6118-204-301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2186	2186
		Водопровод и канализация				**311879**
		Трубопроводы холодной воды (В1)				**58313**
22	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	373	16412
23	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,157	266885	41901

1	2	3	4	5	6	7
		Сеть горячего водоснабжения Т3				251152
24	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	37	6148	227476
25	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	37	373	13801
26	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,037	266885	9875
		Водомерный узел				2414
27	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	2414	2414
		Пожарная сигнализация				1390443
28	У6125-0601-0701 6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	17017	17017
		Извещатели				
29	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	75	5335	400125
		Оповещатели				
30	У6125-0601-0601 6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	21	2997	62937
		Кабельные изделия				
31	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	1054	301	317254
		Кабеленесущие конструкции				
32	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	518	1145	593110
		Дополнительные объемы				6339100
		Кровля				
33	У6110-202-202 6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных (прим. двухступенчатый карниз)**	м	204	4178	852312
34	Е12-30101-201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет)**	$м^3$ кладки	17,6	100703	1772373
35	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (прим. канал. стояки)**	м	18	3417	61506

1	2	3	4	5	6	7
36	Е11-260101-901 1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м^3 изоляции**	**0,423**	**91139**	**38552**
37	Е11-260301-202 1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м^2 поверхности покрытия изоляции**	**11,304**	**9372**	**105941**
		Фасад				
38	У6112-401-116 6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**54,45**	**5597**	**304757**
39	У6112-401-201 6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос (прим. шириной 550мм)**	**м**	**314,8**	**1949**	**613545**
40	Е11-90701-131 1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей: откосов оконных)**	**т конструкций**	**0,675246**	**1290790**	**871601**
		Разные работы				
41	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**511,767**	**1157**	**592114**
42	Е12-030101-1401 1203-0101-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором (прим. штроб)**	**м трещин**	**511,767**	**2201**	**1126399**
	Итого					**8 934 483**
	НДС (12%)					**1 072 138**
	Итого с НДС					**10 006 621**

Сдал:

Субподрядчик:

ТОО "ALUAN SK" БИН 030240007891

Директор _____ Ережепов Ж.К.

Принял:

Генподрядчик:

ТОО "Заңғар-LTD" БИН 991040005463

Директор _____ Макенов С.С.