Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Beldeu»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)	720 094,82	642 941,80							77 153,02	720 094,82

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Beldeu»

Нышанбаев Ж.Д.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Beldeu»
Наименование стройки: Строительство системы газоснабжения в жилом массиве Сауле г. Шымкент (наружные сети газоснабжения)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01. Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-160мм-1 шт/									
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	2,62	8493,80 / 1173,00	178,50 / 52,43	22254 / 3073	467 / 137	18714	3179 / 2035	27467
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм** *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,156	14497,34 / 6669,42	7827,92 / 2971,50	2262 / 1040	1222 / 464	--	1775 / 323	4360
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6									
20	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,056	24917,00 / --	-- / --	1395 / --	-- / --	1395	-- / 112	1507
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых кранов** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1512,59 / 570,08	942,51 / 284,18	1513 / 570	942 / 284	--	846 / 189	2547
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1512,59 / 570,08	942,51 / 284,18	3025 / 1140	1885 / 568	--	1691 / 377	5094
26	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	4374,00	--	8748	--	8748	--	9448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	1894,19	220,01	1894	220	--	1761	3948
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	1674	105		292	
28	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	1	8689,00	--	8689	--	8689	--	9384
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
29	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,02	20012,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	4301,62	1152,67	538	144	217	192	788
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	177	34		58	
31	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,1275	20666,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d160/DN159 /лист 8353.05/ 1 шт									
32	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	1196700,69	411752,57	598	206	29	445	1127
		НР - 99%; СП - 8%			726206,00	173321,44	363	87		83	
33	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	0,502	7062,00	--	3545	--	3545	--	3829
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
34	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	1386294,07	574604,00	804	333	51	533	1444
		НР - 99%; СП - 8%			724563,00	203896,17	420	118		107	
35	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	м	0,58232	13682,00	--	7967	--	7967	--	8604
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
36	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,58	-269,78	--	-156	--	-101	-54	-227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			-94,94	--	-55	--		-17	
37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	т конструкций	0,01238	61245,00	2060,55	758	26	9	504	1363
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	723	7		101	
38	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,01238	685096,00	--	8481	--	8481	--	9160
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
39	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0011	499657,36	153610,36	550	169	--	430	1059
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	381	54		78	
40	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	1,111	4963,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
41	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	0,0011	-140,91	--	-1	--	-1	--	-1
					-94,94	--	--	--		--	
42	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,872	**Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0011	1165162,54	975445,77	1282	1073	13	369	1783
		НР - 91%; СП - 8%			178293,48	190162,10	196	209		132	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
44	ТОО"KazFriaPlAs T" стр.4	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х159х4,5мм**	шт	1	76324,56	--	76325	--	76325	--	82431
		СП - 8%			--	--	--	--		6106	
45	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	1	4374,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
46	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	1	14641,00	--	14641	--	14641	--	15812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
47	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	161193,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,05	4301,62	1152,67	215	58	86	77	315
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	71	14		23	
49	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,051	20666,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	м2	0,5	1221,09	2,20	611	2	--	561	1266
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	1,05	609	1		94	
51	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00314	686295,00	--	2155	--	2155	--	2327
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
52	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	1,8604123	387,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
53	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	0,244	16177,12	6191,62	3947	1511	--	1797	6203
		НР - 61%; СП - 8%			9985,50	2085,22	2436	509		460	
54	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	244	32,00	--	7808	--	7808	--	8433
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 3 ШТ									
55	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	6757,59	2283,71	20273	6851	1503	14411	37459
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	11919	2638		2775	
56	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3	854,00	--	2562	--	2562	--	2767
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
57	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,02001	340239,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000129	647579,00 --	-- --	84 --	-- --	84	-- 7	91
59	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 *СП - 8%*	м3	0,042	20666,00 --	-- --	868 --	-- --	868	-- 69	937
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 2 шт									
60	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,09	9556,09 5530,14	1828,08 437,54	860 498	164 39	198	489 108	1457
61	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 *СП - 8%*	м3	0,0918	20666,00 --	-- --	1897 --	-- --	1897	-- 152	2049
62	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	1982,17 787,84	955,24 406,41	3964 1576	1911 813	477	2580 524	7067
63	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,1	28734,00 --	-- --	2873 --	-- --	2873	-- 230	3103
64	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек *НР - 108%; СП - 8%*	шт	2	969,04 865,26	-- --	1938 1731	-- --	207	1869 305	4112
		Таблички для указания 140х210мм									
65	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 *СП - 8%*	м2	0,0588	25284,00 --	-- --	1487 --	-- --	1487	-- 119	1606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								301160
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		ГРПШ-15-2ВУ1									
66	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	17215,04 15971,20	1127,77 359,45	17215 15971	1127 359	117	16004 2658	35877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАМА ПОД ГРПШ АС-3									
68	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную из стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,601	1615,46 1615,46	-- --	4202 4202	-- --	--	3025 578	7805
69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,601	885,88 885,88	-- --	2304 2304	-- --	--	1659 317	4280
70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,081	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	1595 115	93 22	1387	124 138	1857
71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2624	9105,25 6144,60	1216,70 299,85	2389 1612	320 79	457	1539 314	4242
72	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4** *СП - 8%*	м3	0,267648	20698,00 --	-- --	5540 --	-- --	5540	-- 443	5983
73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,6	910,68 312,70	20,17 3,00	3278 1126	73 11	2079	1057 347	4682
74	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0108	274088,13 272646,00	1442,13 635,43	2960 2945	16 7	--	2686 452	6097
75	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций** *СП - 8%*	т	0,0108	859093,00 --	-- --	9278 --	-- --	9278	-- 742	10020
76	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%*	т	0,0000694	647579,00 --	-- --	45 --	-- --	45	-- 4	49
77	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,10166	118812,23 101347,20	8665,46 474,97	12078 10303	881 48	894	7142 1538	20758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,10166	818975,00 --	-- --	83257 --	-- --	83257	-- 6661	89918
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,74482	96,77 50,15	2,71 0,30	266 138	8 1	120	96 29	390
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,74482	997,71 857,24	1,19 0,57	2739 2353	4 2	382	1884 370	4992
		Обвязка ГРПШ									
81	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	862018,87 578336,00	269037,81 122667,82	3448 2313	1076 491	59	2776 498	6722
82	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	4	3394,00 --	-- --	13576 --	-- --	13576	-- 1086	14662
83	С1241-114-0139 241-114-0139 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	2749,00 --	-- --	2749 --	-- --	2749	-- 220	2969
84	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3284,90 2844,03	157,15 74,90	6570 5688	314 150	568	5779 988	13337
86	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	932,24 823,40	62,37 --	3729 3294	249 --	186	3261 559	7549
87	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	4	1969,00 --	-- --	7876 --	-- --	7876	-- 630	8506
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 80									
88	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	810,66 137,42	673,24 305,88	1621 275	1347 612	--	638 181	2440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,318	9556,09	1828,08	3039	581	699	1727	5147
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	1759	139		381	
90	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,32436	20666,00	--	6703	--	6703	--	7239
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
91	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03924	115047,00	8665,46	4514	340	197	2757	7853
		НР - 69%; СП - 8%			101347,20	474,97	3977	19		582	
92	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	4,2	2793,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
93	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00942	576293,00	--	5429	--	5429	--	5863
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
94	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0019068	153300,34	2074,25	292	4	30	178	508
		НР - 69%; СП - 8%			135064,80	541,30	258	1		38	
95	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,56	537,00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,16	193,55	5,42	225	7	102	81	330
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	116	1		24	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,16	164,63	3,84	191	5	118	47	258
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	68	1		19	
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1196700,69	411752,57	3590	1235	176	2672	6763
		НР - 99%; СП - 8%			726206,00	173321,44	2179	520		501	
102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,0061	1105388,51	526936,23	6743	3215	114	4396	12030
		НР - 99%; СП - 8%			559733,00	168157,52	3414	1026		891	
103	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	1	4835,00	--	4835	--	4835	--	5222
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
104	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,42857	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159х4,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	1	17238,48	15986,58	17238	15987	--	3853	22778
		НР - 91%; СП - 8%			1251,90	2982,06	1252	2982		1687	
105	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	дм2	18,84	318,00	--	5991	--	5991	--	6470
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
106	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	1,5	193,55	5,42	290	8	132	104	426
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	150	1		32	
107	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,5	164,63	3,84	247	6	153	61	333
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	88	1		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**347929**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**649089**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**649 089**					
в том числе оборудование	Тенге			**-**					
Прочих работ				**-**					
в том числе СМР	Тенге			**649 089**					
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		1,3%	8 438					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге			**657 527**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	5 983					
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**663 511**					
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		2%	13 270					
Итого СМР			Тенге			**676 781**					
Итого оборудование			Тенге			**-**					
Прочих работ						**-**					
Итого СМР+оборудование			Тенге			**676 781**					
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге		**0,95**	**642 942**					
НДС 12%			Тенге		12%	77 153					
Итого к оплате			**Тенге**			**720 094,82**					

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Beldeu»

_____ **Нышанбаев Ж.Д.**