Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Beldeu»

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)	2 432 642,43	2 172 002,17							260 640,26	2 432 642,43

Генподрядчик:
Директор:
ТОО «Ремстрой»

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор:
ТОО «Beldeu»

_____ **Нышанбаев Ж.Д.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Beldeu»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1. Газопровод высокого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления ГЗ.Подземная прокладка										
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -12м2 (ГСН-12 и ГП)										
155	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12(15) см.Устройство**	м2 основания или покрытия	12		135,81	111,03	1630	1332	5	714	2532
		НР - 108%; СП - 8%				24,45	30,67	293	368		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10(15) см.Устройство**	м2 основания или покрытия	12		136,46	98,00	1638	1176	4	834	2670
		НР - 108%; СП - 8%				38,16	26,18	458	314		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	1,312		28329,91	19421,71	37169	25482	--	10637	51630
		НР - 61%; СП - 8%				8908,20	4382,30	11688	5750		3824	
161	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	1133		225,56	98,16	255559	111215	53455	91381	374696
		НР - 72%; СП - 8%				80,22	31,80	90889	36029		27755	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-14) -5 шт										
163	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Установка футляра для сигнального провода.Устройство**	шт.	5		6280,21	2138,22	31401	10691	2968	21450	57079
		НР - 99%; СП - 8%				3548,30	785,01	17742	3925		4228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,033655		553259,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%				--	--	--	--		1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005605	633840,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
167	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,1	720,45	203,08	72	20	19	30	110
		НР - 72%; СП - 8%			334,25	81,50	33	8		8	
168	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,1	1310,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00205	899611,70	1322,70	1844	3	1342	455	2483
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	499	1		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,2	25145,50	1005,76	5029	201	3962	854	6354
		НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	866	73		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,3	4361,59	159,25	1308	48	946	325	1764
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	314	14		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	2,5	134,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство	м3	0,005	22406,48	1107,20	112	5	101	7	128
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	6	1		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	7,5	4597,12	301,99	34478	2265	28090	4596	42200
		НР - 94%; СП - 8%			549,68	102,22	4123	767		3126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 11шт									
		ГСН -13									
175	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	11	6990,61	2138,22	76897	23520	14346	47190	134014
		НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	39031	8635		9927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	633840,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
180	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,154	25145,50	1005,76	3872	155	3050	658	4892
		НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	667	56		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,1	21520,40	8,16	23672	9	19528	3887	29763
		НР - 94%; СП - 8%			3758,82	--	4135	--		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,1	4361,59	159,25	9159	334	6625	2275	12349
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	2200	98		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка опознавательного столба -11шт /АС-1.00,2.00/									
183	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	11	1807,17	865,59	19879	9522	2620	12667	35150
		НР - 108%; СП - 8%			703,36	362,90	7737	3992		2604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	11	876,10	--	9637	--	1144	9173	20314
		НР - 108%; СП - 8%			772,11	--	8493	--		1505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,77	23593,34	1163,61	18167	896	13049	4030	23972
		НР - 91%; СП - 8%			5483,10	267,63	4222	206		1776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-90х8,2	стык	22	1172,62	35,02	25798	770	1250	14504	43526
		НР - 61%; СП - 8%			1080,80	--	23778	--		3224	
189	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1120	555,90	--	622608	--	15053	595404	1315453
		НР - 98%; СП - 8%			542,46	--	607555	--		97441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2182399
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1	Тенге								2182399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Локальная смета № 7-1. Генплан.

РАЗДЕЛ 1. Ген.план

Покрытие

Тип 1

8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /10см/.Устройство	м2 основания или покрытия	15	190,39	145,20	2856	2178	3	1372	4566
		НР - 108%; СП - 8%			44,97	39,72	675	596		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008747 0,131197	25,00				3		

Тип 2

10	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см /15 см/.Устройство	м2 основания или покрытия	40	135,81	111,03	5432	4441	13	2381	8438
		НР - 108%; СП - 8%			24,45	30,67	978	1227		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,013125 0,525	25,00				13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см.Устройство**	м2 основания или покрытия	40		136,36	98,00	5454	3920	8	2779	8892
		НР - 108%; СП - 8%				38,16	26,18	1526	1047		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,008	0,32	25,00				8		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									21896
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1	Тенге									21896

Итого по стройке	**2 204 295**
Оборудование	0
Итого без оборудование	**2 204 295**
Временные здания и сооружения 1,3%	28 656
Итого	**2 232 951**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%	20 320
Итого	**2 253 271**
Непредвиденные работы и затраты-2%	45 065
Итого с оборудованием	2 298 336
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**2 413 336**
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9	2 172 002
НДС 12%	260 640
Всего к оплате	**2 432 642,43**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Оспанова Ж.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Beldeu»

_____ **Нышанбаев Ж.Д.**