Форма №3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Beldeu"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)
Договор: № от 08.09.2021 года.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 499 763,79	1 679 735,45	1 499 763,79	1 679 735,45	1 499 763,79	1 679 735,45
	Всего к оплате подрядчику	**1 499 763,79**	**1 679 735,45**	**1 499 763,79**	**1 679 735,45**	**1 499 763,79**	**1 679 735,45**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ж.Оспанова

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Beldeu"

Нышанбаев Ж.Д.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО "Beldeu"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1. Газопровод высокого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления Г3.Подземная прокладка										
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -6шт /174м/										
137	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	шт.	6		6280,21	2138,22	37681	12829	3562	25740	68495
		НР - 99%; СП - 8%				3548,30	785,01	21290	4710		5074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,2		501,00	--	3607	--	3607	--	3896
		СП - 8%				--	--	--	--		289	
139	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	**Ковер**	шт.	6		404,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
140	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	6		297,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%				--	--	--	--		143	
141	1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/**	м3	0,09		25145,50	1005,76	2263	91	1782	384	2859
		НР - 91%; СП - 8%				4330,06	363,72	390	33		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,6		20208,67	8,16	12125	5	9865	2120	15385
		НР - 94%; СП - 8%				3758,82	--	2255	--		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	24	1428,79	919,98	34291	22079	--	18115	56598
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	12211	6086		4192	
144	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Патрубок-накладка диам.160 мм**	шт	6	15414,75	--	92488	--	92488	--	99887
		СП - 8%			--	--	--	--		7399	
145	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32**	шт	12	1499,95	--	17999	--	17999	--	19439
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
146	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32**	шт.	6	8149,07	--	48894	--	48894	--	52806
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
147	2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	6,78	122,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 (160x14,6мм) мм.Заделка герметиком**	футляр	6	4771,26	526,27	28628	3158	16009	9431	41104
		НР - 99%; СП - 8%			1576,78	10,93	9461	66		3045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	0,012	4361,59	159,25	52	2	37	13	70
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	13	1		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ложемент									
150	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка**	км трубопровода	0,09	432272,92	123973,04	38905	11157	709	29934	74346
		НР - 99%; СП - 8%			300428,00	35527,31	27039	3197		5507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,9	2092,00	--	190163	--	190163	--	205376
		СП - 8%			--	--	--	--		15213	
152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	12	1428,79	919,98	17145	11040	--	9057	28299
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	6106	3043		2096	
153	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160**	шт	12	9382,18	--	112586	--	112586	--	121593
		СП - 8%			--	--	--	--		9007	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия -12м2 (ГСН-12 и ГП)									
154	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	м3 конструкции	3,6	364,65	255,14	1313	919	--	641	2111
		НР - 108%; СП - 8%			109,51	55,47	394	200		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12(15) см.Устройство	м2 основания или покрытия	12	135,81	111,03	1630	1332	5	714	2532
		НР - 108%; СП - 8%			24,45	30,67	293	368		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,8	872,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
157	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10(15) см.Устройство	м2 основания или покрытия	12	136,46	98,00	1638	1176	4	834	2670
		НР - 108%; СП - 8%			38,16	26,18	458	314		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,8	872,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
159	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,312	28329,91	19421,71	37169	25482	--	10637	51630
		НР - 61%; СП - 8%			8908,20	4382,30	11688	5750		3824	
160	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	13,12	1755,00	--	23026	--	23026	--	24868
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
161	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	1133	225,56	98,16	255559	111215	53455	91381	374696
		НР - 72%; СП - 8%			80,22	31,80	90889	36029		27755	
162	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,133	96438,00	--	109264	--	109264	--	118005
		СП - 8%			--	--	--	--		8741	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-14) -5 шт									
163	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода.Устройство	шт.	5	6280,21	2138,22	31401	10691	2968	21450	57079
		НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	17742	3925		4228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	5724,00	--	14310	--	14310	--	15455
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,033655	553259,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
166	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0005605	633840,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
167	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	м2	0,1	720,45	203,08	72	20	19	30	110
		НР - 72%; СП - 8%			334,25	81,50	33	8		8	
168	2113-0407-0202 РСНБ РК 2015	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	м2	0,1	1310,00	--	131	--	131	--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
169	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,00205	899611,70	1322,70	1844	3	1342	455	2483
		НР - 91%; СП - 8%			243342,00	567,27	499	1		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	м3	0,2	25145,50	1005,76	5029	201	3962	854	6354
		НР - 91%; СП - 8%			4330,06	363,72	866	73		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3 основания	0,3	4361,59	159,25	1308	48	946	325	1764
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	314	14		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001**	м	2,5	134,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--		--		27	
173	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство**	м3	0,005	22406,48	1107,20	112	5	101	7	128
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	6	1		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м**	м2 покрытия	7,5	4597,12	301,99	34478	2265	28090	4596	42200
		НР - 94%; СП - 8%			549,68	102,22	4123	767		3126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1522062
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1522062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**

2-1 Газопровод высокого давления	Тенге	1 522 062
ИТОГО	**Тенге**	**1 522 062**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**1 522 062**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	19 787
Итого	**Тенге**	**1 541 849**
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	14 031
Итого	**Тенге**	**1 555 880**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**31 118**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**1 586 997**
в т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	1 666 404
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	1 499 764
НДС 12%	Тенге	179 972
Всего	**Тенге**	**1 679 735,45**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Ж.Оспанова**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Beldeu"

_____ **Нышанбаев Ж.Д.**