Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙ-СКАК" БИН 110740008082**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу:Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскей, улица Доскея, дом 36**

Договор субподряда (контракт) **№ 20/07-Д от 20.07.2023**

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолки. Очистка вручную от набелов**	м2	1618,96		306,51	--	496227	--	--	357288	921803
						306,51	--	496227	--		68288	
2	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от набелов**	м2	5301,27		306,51	--	1624892	--	--	1169937	3018437
						306,51	--	1624892	--		223608	
3	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	48,3		2945,81	--	142283	--	--	102443	264304
						2945,81	--	142283	--		19578	
4	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отмостка.Разборка**	м3	15,93		28059,45	13276,66	446987	211497	--	274467	779171
						14782,79	5728,62	235490	91257		57716	

5	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,4	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Разборка**	км трубопровода	0,013	590124,04	183485,19	7672	2385	--	5994	14759
					406638,85	59101,76	5286	768		1093	
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	771,6	423,89	28,42	327074	21929	--	298609	675737
					395,47	16,23	305145	12523		50054	
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	106,2348	170,00	--	18060	--		--	19505
					--	--	--	--		1445	
8	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	531,174	81,00	--	43025	--		--	46467
					--	--	--	--		3442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3106220	235811	--	2208738	5740183
							2809323	104548	--	425224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3106220				
	Всего заработная плата		Тенге					2913871			
	Транспортные расходы		Тенге				61085				
		Накладные расходы	Тенге				2208738				
		Сметная прибыль	Тенге				425224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5740182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2913871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5740182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2913871			

РАЗДЕЛ 1. Кровля

1	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	390	251,45	19,23	98066	7499	43096	45349	154889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121,72	4,67	47471	1821		11474	
2	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	м2	429	982,00	--	421278	--	421278	--	454980
					--	--	--	--		33702	
3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	390	1414,82	80,18	551780	31270	208409	293760	913181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			800,26	18,47	312101	7203		67642	

4	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	80,34	43327,00	--	3480891	--	3480891	--	3759362
					--	--	--	--		278471	
5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм/. Устройство**	м2 стяжки	390	959,93	153,64	374373	59920	180609	137175	552470
					343,19	39,13	133844	15261		40923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	390	262,94	22,74	102547	8869	88741	6712	117999
					12,66	6,05	4937	2360		8740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	415,3	251,45	19,23	104427	7986	45891	48291	164936
					121,72	4,67	50550	1939		12218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость гидроизоляционного материала "Изоспан Д"**	м2	456,83	982,00	--	448607	--	448607	--	484496
					--	--	--	--		35889	
9	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	415,3	1787,21	52,32	742228	21728	101583	574522	1422091
					1490,29	13,40	618917	5565		105341	
10	С1224-102-0708 224-102-0708 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	477,595	3915,00	--	1869784	--	1869784	--	2019367
					--	--	--	--		149583	
11	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка/**	м3	1,45	136835,00	--	198411	--	198411	--	214284
					--	--	--	--		15873	
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	415,3	412,65	4,13	171374	1715	148537	19681	206338
					50,86	1,79	21122	743		15283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	166,04	5291,51	22,57	878602	3748	602452	251443	1220448
					1640,58	5,45	272402	905		90404	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Деревянные конструкции									
14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	м3 древесины в конструкции	7,843	202738,56	1179,81	1590079	9253	1297573	258046	1995975
					36115,36	441,80	283253	3465		147850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,843	11830,12	89,09	92784	699	81554	9750	110737
					1342,72	38,61	10531	303		8203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	3,38	174425,18	2005,06	589557	6777	488693	87281	730985
					27836,26	855,69	94087	2892		54147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,38	11830,12	89,09	39986	302	35146	4202	47723
					1342,72	38,61	4538	131		3535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов/. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,077	195112,54	1674,61	600361	5152	482388	103550	760224
					36666,00	726,16	112821	2234		56313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,077	11830,12	89,09	36401	274	31995	3825	43444
					1342,72	38,61	4132	119		3218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/"Коньковый щит","Карнизный щит"/**	м3	1,86	140678,00	--	261661	--	261661	--	282594
					--	--	--	--		20933	
		УЗЕЛ В									
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка**	т стальных элементов	0,04774	1143808,90	10410,06	54605	497	49679	5344	64744
					92778,56	2077,63	4429	99		4796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04774	431408,00	--	20595	--	20595	--	22243

					--	--	--	--		1648	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка	т	0,00284	369015,19	2002,39	1048	5	--	951	2159
					367012,80	855,69	1042	2		160	
24	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00284	474042,00	--	1346	--	1346	--	1454
					--	--	--	--		108	
		УЗЕЛ А									
25	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,96	1697,71	22,57	72934	969	1486	65056	149029
					1640,58	5,45	70479	234		11039	
26	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	42,96	4270,00	--	183439	--	183439	--	198114
					--	--	--	--		14675	
27	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	58	873,86	24,58	50684	1425	21662	25783	82584
					475,81	7,37	27597	427		6117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	С1235-103-0211 235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	37,7	1194,00	--	45014	--	45014	--	48615
					--	--	--	--		3601	
29	С1235-103-0212 235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	49,3	1142,00	--	56301	--	56301	--	60805
					--	--	--	--		4504	
		Подраздел 1. Вентшахта ВШ-1/6шт/									
30	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,74	51542,26	4514,37	244310	21398	176814	47637	315303
					9725,36	1081,18	46098	5125		23356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22206	104437,68	3621,55	23191	804	--	21045	47775
					100816,13	1089,24	22387	242		3539	

32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02586	434300,00 --	-- --	11231 --	-- --	11231	-- 898	12129
33	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,08652	535823,00 --	-- --	46359 --	-- --	46359	-- 3709	50068
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	434300,00 --	-- --	8130 --	-- --	8130	-- 650	8780
35	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10968	521841,00 --	-- --	57236 --	-- --	57236	-- 4579	61815
36	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,192	65196,63 40423,08	3879,21 1391,81	12518 7761	745 267	4012	6102 1490	20109
37	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 125	м3	0,18624	43327,00 --	-- --	8069 --	-- --	8069	-- 646	8715
38	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,54	3012,16 2052,80	42,52 23,44	119101 81168	1681 927	36252	65676 14782	199559
39	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	38,88	1642,00 --	-- --	63841 --	-- --	63841	-- 5107	68948
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	9,84	5291,51 1640,58	22,57 5,45	52068 16143	222 54	35703	14901 5358	72327
		СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/									
41	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	12459,51 10262,07	1274,84 538,75	49838 41048	5099 2155	3691	38883 7098	95819

42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	2,604	202738,56	1179,81	527931	3072	430815	85675	662695
					36115,36	441,80	94044	1150		49089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,68	31739,00	--	53322	--	53322	--	57588
					--	--	--	--		4266	
44	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
					--	--	--	--		337	
45	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00	--	2152	--	2152	--	2324
					--	--	--	--		172	
46	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	3603,80	34,70	2883	27	2138	581	3741
					897,75	10,50	718	8		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	23,24	3392,31	34,76	78837	808	38662	36356	124408
					1693,92	6,48	39367	151		9215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	26,726	3633,00	--	97096	--	97096	--	104864
					--	--	--	--		7768	
49	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	49754,32	1674,61	796	27	182	538	1441
					36666,00	726,16	587	12		107	
50	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,016	136835,00	--	2189	--	2189	--	2364
					--	--	--	--		175	
51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	1697,71	22,57	31577	419	643	28167	64523
					1640,58	5,45	30515	101		4779	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				379836				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34302			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10192			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1082753		
	Накладные расходы		Тенге							345561	
	Сметная прибыль		Тенге							147397	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1989849

Подраздел 2. Проемы

Окна

52	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	160,58	3698,67	255,04	593932	40955	264742	277649	941308
					1794,96	126,19	288235	20264		69727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1223-102-0310 223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	160,58	33890,00	--	5442056	--	5442056	--	5877420
					--	--	--	--		435364	
54	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	10,64	5167,58	254,98	54983	2713	27954	23062	84289
					2285,36	122,98	24316	1309		6244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	10,64	21807,00	--	232026	--	232026	--	250588
					--	--	--	--		18562	
56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	118,75	1529,12	7,81	181583	927	138185	38619	237818
					357,65	3,70	42471	439		17617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	118,75	2802,00	--	332738	--	332738	--	359357
					--	--	--	--		26619	

58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,5	5291,51	22,57	161391	688	110665	46188	224185
					1640,58	5,45	50038	166		16606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери наружные									
59	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	12,6	3873,28	73,24	48803	923	6519	28820	83833
					3282,64	32,30	41361	407		6210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	12,6	72945,00	--	919107	--	919107	--	992636
					--	--	--	--		73529	
		Витраж Вг-1									
61	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	52,08	31392,00	--	1634895	--	1634895	--	1765687
					--	--	--	--		130792	
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	34,8	1529,12	7,81	53213	272	40495	11317	69693
					357,65	3,70	12446	129		5163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм**	м	34,8	2802,00	--	97510	--	97510	--	105311
					--	--	--	--		7801	
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,12	5291,51	22,57	48259	206	33091	13811	67035
					1640,58	5,45	14962	50		4966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				473829				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46684			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22764			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9279984		
	Накладные расходы		Тенге							439466	
	Сметная прибыль		Тенге							819200	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								11059162

Подраздел 3. Полы

		Подвал									
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные/В10/. Устройство**	м3 подстилающего слоя	30,036	31940,35	12,72	959360	382	797820	151488	1199716
		В ТОМ ЧИСЛЕ			5365,49	--	161158	--		88868	
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	375,45	1032,91	35,52	387806	13336	188870	181624	614983
		В ТОМ ЧИСЛЕ			494,34	20,29	185600	7618		45553	
67	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	375	1124,55	34,36	421706	12885	225363	179603	649414
		В ТОМ ЧИСЛЕ			489,22	20,29	183458	7609		48105	
68	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=26	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	375,45	4211,48	158,36	1581200	59457	1464314	84765	1799243
		В ТОМ ЧИСЛЕ			152,96	87,22	57429	32747		133277	
69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,4830275	22895,24	2118,01	33954	3141	62	29204	68211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20735,23	904,67	30751	1342		5053	
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4830275	331233,00	--	491228	--	491228	--	530526
					--	--	--	--		39298	
71	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	375,45	1258,18	19,64	472384	7374	269562	185848	710889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			520,57	6,03	195448	2264		52657	
72	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	375,45	177,46	3,55	66627	1333	53512	11500	84378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,38	1,20	11782	451		6251	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				825626				

	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97908			
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					52031			
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3490734		
Накладные расходы		Тенге							824032	
Сметная прибыль		Тенге							419062	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								5657359
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**40732823**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9643014				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1244982			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					340655			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37777173		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге								
	- Накладные расходы	Тенге							9037481	
	- Сметная прибыль	Тенге							4616188	
	Временные здания и сооружения 1,8%	**1,8%**				**733191**				
	Итого с временными					**41466014**				
	Зимние удорожания 1,2%	**1,20%**				**497592**				
	Итого с зимними удорожаниями					**41963606**				
	Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**839272**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**42802878**				
	Итого в текущих ценах 2022 года, К=1					**42802878**				
	Итого со скидкой					**35232142**				
	НДС	**12 %**				**4227857**				
	Итого с НДС					**39460000**				

Сдал
(Субподрядчик)
ТОО "Бай-Скак", БИН:110740008082
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сулейменов Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "РАЙС KZ", БИН:110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)