Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

« 26 » сентября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Жумадилова Рашита Булатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4 кВ» РК, Павлодарская область, Павлодар Г.А., Жетекшинская С.А., с. Жетекши
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ГУ «Аппарат акима села Жетекши» аким Абдрахманов Нурлыбек Маратович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «AVEnergy» лицензия ГСЛ №09130 от 05.03.2025г. БИН 090940009735
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Токпаева Максата Канатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) ТОО «NGT-S» лицензия №25028443 от 05.08.2025г. БИН 070540011352
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Магмурова Казбека Нурлыбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3) ТОО «Respect Stroy Project LTD» лицензия 15-ГСЛ № 000293 БИН 071040022144
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Аубакирова Дидара Толебергеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
4) ТОО «Aziya Story Expert » лицензия ГСЛ № 08863 БИН 081040004059
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Әбу Арыстана Серікпайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
5) ТОО «RD-compani» лицензия № 25004847 от 18.02.2025г. БИН 090340011864
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ахметова Кайрата Серикпаевича

(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "КА Group" ГСЛ № 18013439 от 10.07.2018г., Рабочий проект «Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4 кВ»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) распоряжением №25-Ѳ от 02.05.2025г. ГУ «Аппарат акима села Жетекши»
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛИ-0,4кв	км	2,883	-	5,602	-
Стойка стальная оцинкованная, граненная	шт	94	-	54	-
Железобетонные опоры	шт	-	-	45	-
Уличные светильники	шт	94	-	221	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными уровень ответственности объекта относится к II категории, технически не сложный. Проведены следующие виды работ: для обустройства уличного освещения на площадке около КТП №104 были смонтированы оцинкованные граненные стойки 54шт с устройством их на закладных анкерных фундаментах, монтаж на кронштейнах уличных светодиодных светильников 120Вт, подвеска провода марки СИП-4. На площадке около КТП №103 установлены железобетонные опоры из стоек СВ95-2 (одностоечные опоры 37шт., опоры с одним подкосом 8шт) всего 45 шт с подвеской на них провода марки СИП-4 и уличных светодиодных светильников 120Вт. Для осуществления автоматического управления освещением установлены магнитные пускатели от фотореле. Установлен щит учета электроэнергии, в котором предусмотрен выключатель и электронный счетчик активной энергии. Также на существующие железобетонные опоры расположенные по селу смонтированы провод марки СИП-4 и уличные светодиодные светильников 120Вт в количестве 122 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2025г.
месяц, год

окончание работ сентябрь 2025г.
месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц: 2 (два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____----_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4 кВ» с. Жетекши готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жумадилов Рашит Булатович_____26.09.2025г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.