Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601
Наименование стройки: Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ

Форма КС-3

СПРАВКА №1 от 04 августа 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2025г.

Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№77	26.06.2025г				
						(тенге)	

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы, без НДС	из графы 1: Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ								
Всего по стройке:	**28 944 535,48**							
В том числе за месяц	**28 944 535,48**	**25 843 335,25**					**3 101 200,15**	**28 944 535,48**
АВР №1		25 843 335,25					3 101 200,23	28 944 535,48
Удержание аванса 30%								8 683 360,64
Удержание 5%								1 447 226,77
Итого к оплате								**18 813 948,07**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727

Руководитель _____ Абдрахманов Н.М.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VIE00040102 от 06.08.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Жетекши" Павлодарская область, г.Павлодар, Мухтар Ауэзова, 15 БИН 970240002727

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 26.06.2025г

Акт выполненных работ №1 от 04.08.2025г.

за август 2025 (месяц, год) на Электроснабжение наружное (работы)

Составлен (а) в текущих ценахABC 2025.2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ВЛИ-0,4 кВ.					
1	11	247-306-0512 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм	шт.	54	149 061,0	8 049 294,0	Казахстан
2	12	СТПрайс-лист	Фундамент для стальных опор /Фундамент закладной анкерный ФА 1500/200/	шт.	54	30 000,0	1 620 000,0	
3	14	247-103-3219 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный линзованный светодиодный 120Вт 230В 5000К 15000 лм 125 лм/Вт универсальный / прим. Светильник уличный светодиодный типа ET-SL 100М-4, мощность 105 Вт, 15000 лм, IP 67 /	шт.	88	84 953,0	7 475 864,0	Казахстан
4	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированныйбез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-20 марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	200,081158	234,0	46 819,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4 кВ.				17 191 977	
			Раздел 2: ОПОРЫ Ж/Б					
			Подраздел 2.1: ОПОРА Ж/Б одностоечные = 37шт.					
5	40	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	37	67 054,0	2 480 998,0	Казахстан
6	42	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	37	12 535,0	463 795,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2.1: ОПОРА Ж/Б одностоечные = 37шт.				2 944 793	
			Подраздел 2.2: ОПОРА Ж/Б с одним покосом = 8шт.					
7	44	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	16	67 054,0	1 072 864,0	Казахстан
8	46	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	16	12 535,0	200 560,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2.2: ОПОРА Ж/Б с одним покосом = 8шт.				1 273 424	
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ Ж/Б				4 218 217	
			ИТОГО по акту				**21 410 194**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,4%)		21410194*7,4/100		1 584 354,36	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%		(21410194+1584354,36)*0,003		68 983,65	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		(21410194+1584354,36+68983,65)		23 063 532,01	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		23063532,01*5/100		1 153 176,60	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)		23063532,01*3/100		691 905,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				24 908 614,57	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			Итого в текущих ценах на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587		24908614,57*1,0587		26 370 750,25	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,98		26370750,25*0,98		**25 843 335,25**	
			НДС (12%)		25843335,25*0,12		**3 101 200,23**	
			Итого с НДС				**28 944 535,48**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727

Руководитель _____Абдрахманов Н.М.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:

ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____Садыков К.К.

аттестат №KZ41VIE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:

ТОО "KA Group" БИН 141140012037

Руководитель _____Карабаева А.Т.