Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601
Наименование стройки: Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ

Форма КС-3

СПРАВКА №2 от 25 сентября 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№77	26.06.2025г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		строительно-монтажные работы, без НДС	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ								
Всего по стройке:	**73 306 659,17**							
В том числе за месяц	**44 362 123,69**	**39 609 039,01**					**4 753 084,60**	**44 362 123,69**
АВР №2		39 609 039,01					4 753 084,68	44 362 123,69
Удержание аванса 30%								13 308 637,11
Удержание 5%								2 218 106,18
Итого к оплате								**28 835 380,40**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727

Руководитель _____ Абдрахманов Н.М.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГУ "Аппарат акима села Жетекши" Павлодарская область, г.Павлодар, Мухтар Ауэзова, 15 БИН 970240002727

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ. Село Жетекши, Павлодарская область.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт линий электроснабжения 0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 26.06.2025г

Акт выполненных работ №2 от 25.09.2025г.

за сентябрь 2025 (месяц, год) на см. 04-01 Электроосвещение наружное (работы)

Составлен (а) в текущих ценахАВС 2025.2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ВЛИ-0,4 кВ.					
1	1	6401-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1	11 027,0	11 027,0	
2	2	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 827,0	15 827,0	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 849,0	5 849,0	
4	4	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495,0	23 495,0	Казахстан
5	5	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 972,0	8 972,0	
6	6	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1 829,0	
7	7	274-702-1405001 *СпрСЦ 02.2025*	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)	шт.	1	889,0	889,0	
8	8	6401-0302-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	1	18 818,0	18 818,0	
9	9	Интернет ресурс	Пускатель магнитный ПМЕ-211	шт	1	11 160,71	11 161,0	
10	10	1133-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка стальных опор на наружных фундаментах с поля массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	54	101 800,0	5 497 200,0	
11	13	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)	светильник	221	17 223,0	3 806 283,0	
12	14	247-103-3219 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа ET-SL 100М-4, мощность 105 Вт, 15000 лм, IP 67 /прим/	шт.	133	84 953,0	11 298 749,0	Казахстан
13	15	Интернет ресурс Ensto	Предохранитель SV29.25	шт	54	2 870,76	155 021,0	
14	16	Интернет ресурс Ensto	Плавкая вставка SVV 10.25	шт	54	569,64	30 761,0	
15	17	1308-0303-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка предохранителя на изоляционном основании на ток до 100 А	шт.	54	7 363,0	397 602,0	
16	18	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка разрядников вручную	комплект	18	26 879,0	483 822,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	19	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE 45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	18	33 351,0	600 318,0	
18	20	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	5,601942	385 236,0	2 158 070,0	
19	21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированныйбез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-20 марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	5 685,318842	234,0	1 330 365,0	Казахстан
20	22	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	56	6 420,0	359 520,0	
21	23	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	46	7 575,0	348 450,0	
22	24	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	108	3 584,0	387 072,0	
23	25	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	13	2 801,0	36 413,0	
24	26	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	112	300,0	33 600,0	
25	27	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	168	1 488,0	249 984,0	
26	28	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	12	82,0	984,0	
27	29	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	24	247,0	5 928,0	
28	30	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	75	4 215,0	316 125,0	
29	31	Интернет ресурс	Комплект для подключения переносного заземления ST208	шт	6	20 535,71	123 214,0	
30	32	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	108	3 584,0	387 072,0	
31	33	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	221	5 289,0	1 168 869,0	Казахстан
32	34	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	54	2 014,0	108 756,0	
33	35	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	23	13 531,0	311 213,0	Казахстан
34	36	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	1 968,0	57 072,0	Казахстан
35	37	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	42	13 772,0	578 424,0	Казахстан
36	38	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,28977	307 846,0	89 205,0	
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4 кВ.				**30 417 959**	
			Раздел 2: ОПОРЫ Ж/Б					
			Подраздел 1: ОПОРА Ж/Б одностоечные = 37ШТ					
37	39	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	37	28 575,0	1 057 275,0	
38	41	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 $м^3$	шт.	37	9 384,0	347 208,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 1: ОПОРА Ж/Б оностоечные = 37ШТ				1 404 483	
			Подраздел 2: ОПОРА Ж/Б опор с одним покосом = 8ШТ					
39	43	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	8	58 857,0	470 856,0	
40	45	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 $м^3$	шт.	16	9 384,0	150 144,0	
41	47	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	37	1 488,0	55 056,0	
42	48	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа	шт.	74	300,0	22 200,0	
43	49	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	74	3 814,0	282 236,0	Казахстан
44	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,36275	32 001,0	11 608,0	
			Итого по подразделу 2: ОПОРА Ж/Б опор с одним покосом = 8ШТ				**992 100**	
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ Ж/Б				**2 396 583**	
			ИТОГО по акту				**32 814 542**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,4%)				2 428 276	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				105 728	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				35 348 546	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 767 427	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 060 456	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				38 176 430	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			Итого в текущих ценах на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587				40 417 387	
			Итого с учетом тендерной скидки к=0,98				**39 609 039,01**	
			НДС (12%)				**4 753 084,68**	
			Итого с НДС				**44 362 123,69**	

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Жетекши" БИН 970240002727

Руководитель _____ Абдрахманов Н.М.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО "РУБИН С.Т.С." БИН 001140004503

Эксперт _____ Садыков К.К.
аттестат №KZ41VJE00040102 от 06.08.2018г.

Авторский надзор:
ТОО "KA Group" БИН 141140012037

Руководитель _____ Карабаева А.Т.