азчик: КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад» кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева» кгу «Управление образования акимата Северо-ахстанской области»

рядчик: ТОО "ALUAN SK"

именование объекта- Капитальный ремонт крыши, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах, замена плитки в фойе и ремонт канализационной системы КГУ"Булаевский комплекс школа-ясли-сад"

овор № 21 от 19.03.2025 г

Акт выполненных работ №2

за июнь 2025 г

тавлен(а) в ценах на 01.01.2024года

мер по ядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4240137**
	Раздел 2.	**Кровля**				**4240137**
0	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**	**м²**	**1 159,775**	**3 656**	**4240137**
		Итого				4240137
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажных работы по стройке(общеплощадочные затраты)-6,3%				267129
		Итого				4507266
		Сметная прибыль 5%				225363
		Непредвиденные работы и затраты-5%				225363
		Итого				4957992
		Итого на 2024 г к=1,0557				5234152
		итого с учетом скидки к=0,98				5129469

1	2	3	4	5	6	7
		НДС(12%)				615536
		Итого с НДС				5745005

Заказчик:

Альназиров Ж.Ж.
Руководитель КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад»
кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева»
кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Ережепов Ж.К.
Директор ТОО "ALTAN SK"

Технический надзор:

Омаров А.Е. KZ69VHE00036882 от 13.04.2018 г
эксперт ТОО «Инжиниринг Iруп»

Авторский надзор:

Деменский В.Н.
Директор ТОО "ДЕВЛАН-ПРОЕКТ"