Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад» кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева» кгу «Управление образования акимата Север-оКазахстанской области» Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Маяковского, 16 БИН 180740009093**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALUAN SK" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Мопровская, 119 БИН 030240007891**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах, замена плитки в фойе и ремонт канализационной системы КГУ"Булаевский комплекс школа-ясли-сад"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за август 2025 г *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21	19.03.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах, замена плитки в фойе и ремонт канализационной системы КГУ"Булаевский комплекс школа-ясли-сад"	**88 938 679,51**	**79 409 535,28**	**94 945 638**	**65 641 735**					**9 529 144,23**	**88 938 679,51**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад» кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Альназиров Ж.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "ALUAN SK" Ережепов Ж.Ж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад» кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева» кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ALUAN SK"

Наименование объекта- Капитальный ремонт крыши, замена оконных блоков, замена линолеума в коридорах, замена плитки в фойе и ремонт канализационной системы КГУ"Булаевский комплекс школа-ясли-сад"

Договор № 21 от 19.03.2025 г

Акт выполненных работ № 3
за август 2025 г

Составлен(а) в ценах на 01.01.2024года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01 на Подготовительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6527343**
	Отдел 1.	**Демонтажные работы**				**6527343**
	Раздел 1.	**Проемы/АС-4**				**2633857**
1	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м²**	**356,18**	**7 258**	**2585154**
2	**1146-0401-1102** *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м²**	**7,28**	**6 690**	**48703**
	Раздел 2.	**Полы/АС-7-1/**				**228895**
	Подраздел 2.1.	**Первый этаж**				**149219**
3	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**124,8**	**443**	**55286**
5	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**101,6**	**144**	**14630**
6	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**24,2**	**3 277**	**79303**
	Подраздел 2.2.	**Второй этаж**				**79676**
7	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**148**	**443**	**65564**
9	**1207-0101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**98**	**144**	**14112**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Отделочные работы/АС-7/				**28453**
		Подраздел 3.2. Стены				**28453**
12	**1213-0103-0401** *РСНБ РК 2022*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка/Демонтаж панелей ДСП/**	**м² облицовки**	**79,7**	**357**	**28453**
		Раздел 4. Кровля/АС-10/				**3587185**
		Подраздел 4.1. Кровля Блок А				**3587185**
13	**1208-0101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окно**	**3**	**13 541**	**40623**
14	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**1 008,5**	**1 100**	**1109350**
15	**1208-0101-1401** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка сплошная из досок. Демонтаж** *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатациимашин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.05-01-2022, п.3.17, таблица 2*	**м²**	**997,5**	**969**	**966578**
16	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м³ кладки**	**12**	**92 337**	**1108044**
19	**1107-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса**	**м² стен за (вычетом проемов)**	**35,3**	**2 208**	**77942**
20	**1146-0401-0601** *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия деревянные оштукатуренные. Разборка**	**м²**	**13,7**	**5 204**	**71295**
21	**1203-0101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стены каркаснообшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев**	**м² стен**	**85,96**	**2 482**	**213353**
		Раздел 5. Прочие				**48953**
26	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка.**	**т**	**79,99**	**252**	**20157**
27	**412-101-0205** *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**399,95**	**72**	**28796**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-02-02 на Коструктивную часть

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21625719**
		Раздел 1. Проемы				**2720382**
		Подраздел 1.1. Окна/АС-3/				**172585**
6	**6108-0107-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сетки антимоскитной**	**м²**	**30,72**	**5 618**	**172585**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 1.2.	Подоконники ПВХ				126648
9	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	60,37	1 761	106312
10	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипиренамарки ПСБ-С-25.	$м^3$	1,2437	16 351	20336
	Подраздел 1.3.	Откосы/АС-5/				2421149
11	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	173,04	1 761	304723
12	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25.	$м^3$	3,1924	16 351	52199
13	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2поверхности	173,04	7 775	1345386
14	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	457,2	934	427025
15	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	37,25	7 834	291816
	Раздел 2.	Кровля Блок А/АС-13/				14653024
22	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	1 008,5	5 559	5606252
25	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	136,8	2 346	320933
28	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	3	258 013	774039
29	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	3	9 861	29583
30	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	766	1 716	1314456
31	1208-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	231,5	4 130	956095
	Подраздел 2.1.	Слуховые окна/АС-14/				214415
32	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	3	59 571	178713
33	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	12	601	7212
34	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная.	шт.	3	1 090	3270
35	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование водным раствором стены	$м^2$	3,24	545	1766

1	2	3	4	5	6	7
36	6112-0302-0322 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, заполнение оконного проема	$м^2$	3,24	7 239	23454
	Подраздел 2.2.	**Вентшахта ВШ-1/АС-17/**				350080
37	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,1728	237 112	40973
38	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,361	65 593	23679
39	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,36822	19 185	7064
40	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	11,93	6 882	82102
41	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	5,6	12 520	70112
42	6118-0204-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	шт.	2	63 075	126150
	Подраздел 2.3.	**Вентшахта ВШ-2/АС-18/**				245560
43	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0904	237 112	21435
44	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,345	65 593	22630
45	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,3519	19 185	6751
46	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	9,33	6 882	64209
47	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	4,2	12 520	52584
48	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	77 951	77951
	Подраздел 2.4.	**Вентшахта ВШ-3/АС-19/**				675393
49	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,2652	237 112	62882
50	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,7875	65 593	51654
51	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,80325	19 185	15410

1	2	3	4	5	6	7
52	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	22,9	6 882	157598
53	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	12,3	12 520	153996
54	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	3	77 951	233853
	Подраздел 2.5.	**Вентшахта ВШ-4/АС-20/**				**280242**
55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0924	237 112	21909
56	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,4265	65 593	27975
57	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,43503	19 185	8346
58	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	11	6 882	75702
59	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	5,46	12 520	68359
60	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт	1	77 951	77951
	Подраздел 2.6.	**Вентшахта ВШ-5/АС-21/**				**477161**
61	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,1788	237 112	42396
62	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,607	65 593	39815
63	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,61914	19 185	11878
64	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	17	6 882	116994
65	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	8,8	12 520	110176
66	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	2	77 951	155902
	Подраздел 2.7.	**Вентшахта ВШ-6/АС-19/**				**3408815**
67	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0744	237 112	17641

1	2	3	4	5	6	7
68	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	0,2175	65 593	14266
69	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50.	$м^3$	0,22185	19 185	4256
70	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемыхзданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	6,37	6 882	43838
71	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	3,1	12 520	38812
72	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	1	77 951	77951
		Крепление вентшахт				
73	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,104	237 112	24660
74	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1919	1 506 609	289118
		Вентканалы				
75	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	9,98	78 000	778440
76	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$	7,514	100 730	756885
77	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	75,14	2 398	180186
78	1107-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	$м^2$ стен за (вычетом проемов)	41,3	6 882	284227
				Ограждение		
79	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	154	395	60830
80	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.	т	0,6964	1 146 761	798604
81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,41	203	3534
				Лестницы		
82	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,15	237 112	35567
	Раздел 3.	**Кровля Блок Б/АС-29/**				**2064**
83	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,008	258 013	2064
	Раздел 4.	**Фасад/АС-1/**				**4250249**

1	2	3	4	5	6	7
108	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2	1 290,3	612	789664
109	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	1 290,3	2 682	3460585
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02-02-03 на Архитектурную часть				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3630920
	Раздел 1.	**Отделочные работы/АС-7/**				3393997
	Подраздел 1.1.	**Потолок 1 этаж**				1720217
4	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	168,5	6 087	1025660
5	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.	м^2	168,5	4 122	694557
	Подраздел 1.2.	**Потолок 2 этаж**				538014
6	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	52,7	6 087	320785
7	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.	м^2	52,7	4 122	217229
	Подраздел 1.3.	**Стены 1 этаж**				741594
8	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	м^2	92	1 616	148672
9	1211-0101-0211 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м^2.Толщина слоя до 20 мм	м^2	36,8	7 802	287114
10	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуреннаярастворами из сухих смесей	м^2	92	1 590	146280
11	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м^2	92	1 147	105524
12	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	92	587	54004
	Подраздел 1.4.	**Стены 2 этаж**				394172
14	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	м^2	48,9	1 616	79022
15	1211-0101-0211 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	19,56	7 802	152607

1	2	3	4	5	6	7
16	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуреннаярастворами из сухих смесей	м^2	48,9	1 590	77751
17	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м^2	48,9	1 147	56088
18	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	48,9	587	28704
	Раздел 2.	**Полы/АС7-1/**				**236923**
	Подраздел 2.1.	**Первый этаж**				**129768**
26	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	94,86	1 368	129768
	Подраздел 2.3.	**Второй этаж**				**107155**
35	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	78,33	1 368	107155
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19984923**
	Раздел 1.	**Проемы**				**17568845**
	Подраздел 1.1.	**Окна**				**15845167**
1	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой	м^2	200,04	7 504	1501100
2	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.	м^2	5,08	35 567	180680
3	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.	м^2	194,96	36 908	7195584
4	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	130,5386	7 758	1012718
5	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкмерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка.	м^2	2,65	43 802	116075

1	2	3	4	5	6	7
6	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.	$м^2$	127,8886	45 657	5839010
	Подраздел 1.2. Подоконники					**962684**
7	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	172	3 511	603892
8	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм.	м	172	2 086	358792
	Подраздел 1.3. Откосы					**760994**
9	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков /Наличники/	м уголка	60,72	934	56712
11	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков/Наружные откосы/	м уголка	500,4	934	467374
12	Прайс-лист	Уголок пластиковый 110х20х2мм.	м	505,404	468,75	236908
	Раздел 2. Кровля					**1801876**
21	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,2	5 038	121920
22	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм.	$м^2$	24,684	2 735	67511
23	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	124,8	1 832	228634
24	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	12	1 412	16944
		Водосточная система				
32	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	102	6 288	641376
33	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм.	м	102	2 554	260508
34	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм.	шт.	60	2 535	152100

1	2	3	4	5	6	7
35	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	шт.	20	3 580	71600
36	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	м	83	2 253	186999
37	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150мм.	шт.	8	3 921	31368
38	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм.	шт.	4	3 921	15684
39	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 150 мм.	шт.	8	904	7232
	Раздел 3.	**Фасад**				**614202**
40	1205-0101-0911 *РСНБ РК 2022*	Восстановление кирпичной кладки фасада. Устройство	$м^2$	40	10 970	438800
41	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный.	1000 шт.	1,799	97 500	175402
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13872830**
		Проемы				
1	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)	$м^2$	4,09	7 758	31730
2	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.	$м^2$	4,09	45 657	186737
3	6118-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых /прим/	шт.	1	3 582	3582
4	Счет	Жалюзи оконные.	$м^2$	3,86	7 513,23	29001
		Стены				
5	1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	42	447	18774
6	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	333,54	1 616	539001

1	2	3	4	5	6	7
7	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	333,54	1 590	530329
8	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м^2	333,54	1 147	382570
9	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	333,54	587	195788
10	6112-0202-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка стены декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности/Жидкие обои/	м^2	47	5 499	258453
		Потолок				
11	1115-0405-0110 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	37	2 953	109261
12	1204-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Разборка пенопластовых плиток/прим/	м^2 подшивки	52	570	29640
13	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	14,63	6 087	89053
14	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм.	м^2	14,63	4 122	60305
		Полы				
15	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	27,8	3 277	91101
16	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	324,8	11 149	3621195
17	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/плинтуса/.	м^2	15,8	3 083	48711
		Электромонтажные работы				
18	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки масса до 3 кг.Демонтаж	шт.	1	8 504	8504
19	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж	шт.	6	6 146	36876
20	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	223	2230
21	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	140	243	34020
22	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	13	2 813	36569
23	1146-0302-0502 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	127	1 503	190881
24	1146-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 39*	Стены и перегородки. Заделка борозд	м	127	1 032	131064
25	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	365	885	323025

1	2	3	4	5	6	7
26	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	100	1 446	144600
27	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66.	м	77,52	519	40233
28	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1.	м	290,7	420	122094
29	243-107-0705 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66.	м	16,32	2 878	46969
30	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2.	м	10,2	595	6069
31	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	м	79,56	481	38268
32	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	102	54	5508
33	247-202-1306 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А14, полиэтиленовая, наружний размер 100х100х40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	11	750	8250
34	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	3	17 029	51087
35	247-201-0125 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54.	шт.	2	15 494	30988
36	247-201-0128 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 У2 IP54.	шт.	1	26 638	26638
37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2 581	30972
38	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В".	шт.	2	2 730	5460

1	2	3	4	5	6	7
39	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С".	шт.	1	9 255	9255
40	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В".	шт.	2	782	1564
41	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	4	763	3052
42	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В".	шт.	1	812	812
43	247-204-0683 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 40А 4,5 кА "В".	шт.	2	4 009	8018
44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 229	12290
45	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	5	583	2915
46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	1	536	536
47	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	4	846	3384
48	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.	шт.	4	40	160
49	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	130	3 328	432640
50	Счет	Светодиодная панель 40 W с драйвером Сталкер.	шт	124	8 545	1059580
51	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 12 Вт СТ РК 2595-2014/прим/.	шт.	6	5 305	31830
52	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прожектора. Установка на кронштейнах	шт.	10	4 707	47070
53	Счет	Прожектор 100 Вт	шт	10	8 091	80910
54	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для светильников, посадочный диаметр 58 мм (GST-D60-300-R).	шт.	10	3 994	39940

1	2	3	4	5	6	7
55	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.**	**шт.**	300	5	1500
		Прочие работы				
56	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**$м^2$ горизонтальной проекции**	230	3 693	849390
		Кровля				
57	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка)** ***Коэффициент 0,8 к нормам затраттруда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций.ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.17, таблица 2***	**$м^3$**	9,74	12 930	125938
58	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) /восстановление утеплителя/**	**$м^3$**	9,74	16 163	157428
		Вентшахты				
59	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	78,53	7 308	573897
		Вентканалы				
60	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Вентканалы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/внутренняя сторона вентшахт/**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	120	8 180	981600
		Фасад				
61	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	175	680	119000
62	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	60	869	52140
63	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	60	8 205	492300
64	1211-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	175	4 239	741825
65	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**$м^2$**	107,62	612	65863
66	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная/цоколь за 2 раз/**	**$м^2$**	235	612	143820
67	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**$м^2$**	107,62	2 682	288637
		Итого				65641735
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажных работы по стройке(общеплощадочные затраты)-6,3%				4135429

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				69777164
		Сметная прибыль 5%				3488858
		Непредвиденные работы и затраты-5%				3488858
		Итого				76754881
		Итого на 2024 г к=1,0557				81030128
		итого с учетом скидки к=0,98				79409535.28
		НДС(12%)				9529144.23
		Итого с НДС				88938679.51

Заказчик:

Альназиров Ж.Ж.
Руководитель КГУ «Булаевский комплекс школа-ясли-сад»
кгу «Отдел образования района Магжана Жумабаева»
кгу «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Ережепов Ж.К.
Директор ТОО "ALUAN SK"

Технический надзор

Омаров А.Е. KZ69VJE00036882 от 13.04.2018 г
эксперт ТОО «Инжиниринг Груп»

Авторский надзор:

Деменский В.Н.
Директор ТОО "ДЕВЛАН-ПРОЕКТ"