Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы",город Алматы,ул.Пушкина ,72** ИИН/БИН **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АЛВИС",РК,141200, г.Алматы Ауэзовский район ул.Лазарева 37** **911040000428**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №305 от 16.05.25 г. №4 от 30.10.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000015	**31.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина,ул. Волочаевская, Кульджинский тракт			работа	1	205 064 245,00	205 064 245,00	21 971 169,11
				Итого	1	x	205 064 245,00	21 971 169,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Билялов Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима / _____ / А. Кенетаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АЛВИС"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

Наименование строительства: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина, ул. Волочаевская, Кульджинский тракт"

Договор: №305 от 19.05.2025 г.

СПРАВКА №5 от 30.10.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		Наименование	код
		№305	19.05.2025 г.					
		д/с №1	21.05.2025 г.					
		д/с №2	26.05.2025 г.					
		д/с №3	13.10.2025 г.					
		д/с №4	30.10.2025 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**902 441 652,00**	**805 751 475,00**							**96 690 177,00**	
	в т.ч. за месяц октябрь	**205 064 245,00**	**183 093 075,89**							**21 971 169,11**	
	Удержание аванса 30%	**61 519 273,50**	**54 927 922,77**							**6 591 350,73**	
	Удержание 5%	**10 253 212,25**	**9 154 653,79**							**1 098 558,46**	
	К оплате	**133 291 759,25**	**119 010 499,33**		-					**14 281 259,92**	**133 291 759,25**

К оплате за октябрь: сто тридцать три миллиона двести девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят девять тенге двадцать пять тиын

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН: 360940000025

Заместитель акима Медеуского района Какетаев А. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЛВИС",
БИН: 911040000428

Директор Билялов Н.Е. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технического надзора: ТОО "Қабылан эксперт"
БИН: 060340007781

Директор Байдаров Ж.М. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72, тел.: 8-727-263-40-93, БИН 360940000025
Подрядчик: ТОО "АЛВИС", г.Алматы, Лазарева, 37, тел.: 8-777-399-90-29, БИН 911040000428
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц: пр. Рыскулова, ул. Халиуллина, ул. Волочаевская, Кульджинский тракт"
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации
Договор подряда №305 от 19.05.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №5 от 30.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь 2025 г.
(локальная смета 02-01. Наружные сети водоснабжения и канализации.)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация										
1	61	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**		11 886	580,0	580,0	6 893 879,94	6 893 880,09			6 893 879,94	
				м^3		0,0	133,0	0,0	1 580 838,06				
2	62	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратамтруда - 1,2**		368	11 894,0	0,0	4 376 991,94	0,0			4 376 991,94	
				м^3 грунта		11 894,0	0,0	4 376 991,94	0,0				
3	63	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (Вывоз грунта на 27 км)**		612 062	55,0		33 663 410,04				33 663 410,04	
				т*км									
4	65	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		175	10 062,0	451,0	1 760 849,94	78 924,89	801 849,94		1 760 849,94	
				м^3 основания		5 029,0	109,0	880 074,95	19 074,95				
5	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпкавручную. Группа грунтов 2**		1 753	4 215,0	0,0	7 388 895,04	0,0			7 388 895,04	
				м^3 грунта		4 215,0	0,0	7 388 895,04	0,0				
6	67	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**		11 686	580,0	580,0	6 777 880,05	6 777 880,05			6 777 880,05	
				м^3		0,0	133,0	0,0	1 554 238,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	68	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (Завоз грунта на 27 км)**		583 737	55,0		32 105 535,07				32 105 535,07	
				т*км									
8	69	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов1**		9 933	94,0	94,0	933 701,98	933 701,98			933 701,98	
				$м^3$ грунта		0,0	24,0	0,0	238 392,0				
9	70	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение пневматическими трамбовками**		9 933	660,0	249,0	6 555 780,05	2 473 317,06			6 555 780,05	
				$м^3$ уплотненного грунта		411,0	82,0	4 082 462,98	814 506,05				
10	73	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**		0,715	3 584 404,0	2 111 008,0	2 562 848,85	1 509 370,71			2 562 848,85	
				км		1 473 396,0	475 821,0	1 053 478,15	340 211,97				
11	74	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**		722	11 014,0		7 952 107,91		7 952 107,91		7 952 107,91	Казахстан
				м									
12	75	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**		0,803	3 154 445,0	1 879 021,0	2 533 019,4	1 508 853,94			2 533 019,4	
				км		1 275 424,0	428 467,0	1 024 165,46	344 059,04				
13	76	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**		811	6 910,0		5 604 010,0		5 604 010,0		5 604 010,0	Казахстан
				м									
14	77	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**		0,427	1 749 005,0	609 905,0	746 825,16	260 429,46			746 825,16	
				км		1 139 100,0	150 852,0	486 395,7	64 413,83				
15	78	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**		431	4 428,0		1 908 467,99		1 908 467,99		1 908 467,99	Казахстан
				м									
16	81	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглыхсборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**		81,8	94 675,0	21 615,0	7 744 414,94	1 768 106,93	1 316 570,94		7 744 414,94	
				$м^3$		56 965,0	6 837,0	4 659 737,06	559 266,56				
17	82	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		60	46 395,0		2 783 700,0		2 783 700,0		2 783 700,0	Казахстан
				шт.									
18	83	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		52	17 515,0		910 780,0		910 780,0		910 780,0	Казахстан
				шт.									
19	84	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**		66	25 622,0		1 691 052,0		1 691 052,0		1 691 052,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
20	85	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**		60	32 632,0		1 957 920,0		1 957 920,0		1 957 920,0	Казахстан
				шт.									
21	86	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		60	6 092,0		365 520,0		365 520,0		365 520,0	Казахстан
				шт.									
22	87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону**		900	4 286,0	42,0	3 857 400,0	37 800,0	2 639 700,0		3 857 400,0	
				$м^2$ поверхности		1 311,0	6,0	1 179 900,0	5 400,0				
23	88	6122-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с конусным переходом к горловинедиаметр 1,5 метра, в сухих грунтах**		1,8	89 916,0	4 378,0	161 848,77	7 880,39	41 583,61		161 848,77	
				$м^3$		62 436,0	1 378,0	112 384,77	2 480,39				
24	89	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой свыше 20кг. Установка**		3,2	1 431 508,0	15 456,0	4 580 825,57	49 459,22	3 851 715,19		4 580 825,57	
				т стальных элементов		212 391,0	3 188,0	679 651,16	10 201,63				
25	90	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**		60	40 352,0		2 421 120,0		2 421 120,0		2 421 120,0	Казахстан
				комплект									
26	91	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**		1,1	1 323 163,0		1 455 479,34		1 455 479,34		1 455 479,34	Казахстан
				т									
			Итого по разделу 2: Канализация					149 694 264	22 299 605	35 701 577	0	149 694 264	
								25 924 137	5 533 082	0	0		
			ИТОГО по акту					149 694 264	22 299 605	35 701 577	0	149 694 264	
								25 924 137	5 533 082	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)							149694264*7,5/100		11 227 070	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							149694264+0+0+11227070		160 921 334	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							160921334*5/100		8 046 067	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							160921334*3/100		4 827 640	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									173 795 041	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							173795041*1,075		186 829 669	
			Всего по акту с учётом понижающего Кпониж=0,98 по конкурсу							186829669*0,98		183 093 076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)								183093076*12/100	21 971 169	
			Итого с НДС								183093076+21971169	205 064 245	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
БИН 360940000025

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры _____ Сейтжанов К.

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры _____ Нурлан Ж.

Подрядчик:

ТОО "АЛВИС"
БИН 911040000428

Директор _____ Билялов Н.Е.

Технический надзор:
БИН 060340007781

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____ Ахмедуллаев С.Д.

Авторский надзор:
БИН 101240007295

ТОО "Табыс Жоба"

Эксперт _____ Маханбетов Е.