Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"**
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4070-2025 Изготовление и установка теплого остановочного павильона**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Теплый остановочный павильон-2шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ№4

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурная часть здания** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	54,6	739,0	40 349,0
2	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5,46	19 258,0	105 149,0
3	3	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,5834	6 583,0	10 424,0
4	4	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,4914	6 489,0	3 189,0
5	5	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,46	6 041,0	32 984,0
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	10,92	10 318,0	112 673,0
7	7	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	11,1384	23 948,0	266 742,0
8	8	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,59	66 564,0	39 273,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59	314 274,0	185 422,0
10	10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,07	325 502,0	22 785,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	1 178 569,0	82 500,0
12	12	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	50	6 891,0	344 550,0
13	13	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	52,5	7 779,0	408 398,0
14	14	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,97	21 241,0	20 604,0
15	15	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м	т	0,96	197 045,0	189 163,0
16	16	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,96	1 159 417,0	1 113 040,0
17	17	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	80	9 331,0	746 480,0
18	18	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	80	6 635,0	530 800,0
19	19	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	176	355,0	62 480,0
20	20	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	92	2 741,0	252 172,0
21	21	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	42	2 177,0	91 434,0
22	22	С	Аквапанель	м	48,3	14 904,03	719 865,0
23	23	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	70	2 287,0	160 090,0
24	24	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	80,5	2 226,0	179 193,0
25	25	1134-0108-0715 *РСНБ РК 2022*	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности	70	6 267,0	438 690,0
26	26	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Линеарная панель	$м^2$	80,5	12 214,0	983 227,0
27	27	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	80	6 007,0	480 560,0
28	28	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	80	122 343,0	9 787 440,0
29	29	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	16	2 177,0	34 832,0
30	30	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Алокабонд	$м^2$	18,4	11 942,27	219 738,0
31	31	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 732,0	11 464,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	248-405-0508 *РСНБ РК 2022*	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2	шт.	2	6 272,0	12 544,0
33	33	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	8	71 802,0	574 416,0
34	34	1337-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	90 404,0	361 616,0
35	35	261-303-0116 *РСНБ РК 2022*	Короб в форме буквы А	шт.	2	34 011,02	68 022,0
36	36	261-303-0115 *РСНБ РК 2022*	Герб города	шт.	2	63 050,82	126 102,0
			Всего по акту				18 818 410
			Сметная прибыль 5%				940921
			К=1,079				21320318
			НДС 12%				2558438
			Итого с НДС				23878756
			К-понижающий=0,89				21252093
			Всего по акту				21 252 093

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан-2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Костаная"
Зав. сектором

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)