Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"**
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2024 Остановка открытая. Колличество остановок 8 шт**

(наименование, адрес)

Объект : **16-2024 благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2025** **(месяц, год) на** **2-01-01-01 Благоустройство территории** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м^2 основания	122	739,0	90 158,0
2	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	12,2	19 258,0	234 948,0
3	3	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,538	6 583,0	23 291,0
4	4	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,098	6 489,0	7 125,0
5	5	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	12,2	6 041,0	73 700,0
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	24,4	10 318,0	251 759,0
7	7	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	24,888	23 948,0	596 018,0
8	8	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,44	66 564,0	95 852,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,44	314 274,0	452 555,0
10	10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,16	325 502,0	52 080,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,16	1 178 569,0	188 571,0
12	12	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	107,2	6 891,0	738 715,0
13	13	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	112,56	7 779,0	875 604,0
14	14	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,07968	21 241,0	44 174,0
15	15	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м	т	2,48	197 045,0	488 672,0
16	16	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,48	1 159 417,0	2 875 354,0
17	17	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	67,2	6 635,0	445 872,0
18	18	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	147,84	355,0	52 483,0
19	19	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	77,28	2 741,0	211 824,0
20	20	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	56	2 177,0	121 912,0
21	21	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Линеарная панель	$м^2$	56	12 214,0	683 984,0
22	22	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	120	2 287,0	274 440,0
23	23	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	138	2 226,0	307 188,0
24	24	1134-0108-0715 *РСНБ РК 2022*	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности	120	6 267,0	752 040,0
25	25	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Линеарная панель, цвет дизайн согласно эскиза	$м^2$	138	12 214,0	1 685 532,0
26	26	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	152	6 007,0	913 064,0
27	27	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	152	40 804,0	6 202 208,0
28	28	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	36	2 177,0	78 372,0
29	29	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Алюкабонд	$м^2$	41,4	11 942,27	494 410,0
30	30	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	32	77 128,0	2 468 096,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	24	77 128,0	1 851 072,0
32	32	1337-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	16	90 404,0	1 446 464,0
33	33	261-303-0116 *РСНБ РК 2022*	Короб в форме буквы А	шт.	8	34 011,02	272 088,0
34	34	261-303-0115 *РСНБ РК 2022*	Герб города	шт.	8	63 050,82	504 407,0
35	35	6119-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям	шт.	137,6	3 165,0	435 504,0
36	36	261-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента неоновая	м	144,48	3 745,0	541 078,0
37	37	С	Услуги подключения остановочного павильона к электросети	услуга	16	96 671,0	1 546 736,0
			ИТОГО по акту				28 377 350
			Сметная прибыль 5%				1418868
			К=1,079				32150119
			НДС 12%				3858014
			Итого с НДС				36008133
			К-понижающий=0,89				32047238
			Всего по акту				32 047 238

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
зав. сектором Бейсенова

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)