Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр детско юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области", 990540003313, ЗКО, г. Уральск, Исатай**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз", 071140002262, ЗКО, г. Уральск, Б.МОМЫШУЛЫ, 47/3, +7(7112)25–12–12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-27 Капитальный ремонт туристического комплекса "Евразия" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул.Лагерная, 6**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115** от

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2024-27 Суммарная смета для стройки - 2024-27** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2024-27-1		Литер А					
			Смета Э5403: Демонтажные работы [01-01-01-01]					
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	391,4	702,0	274 763,0	
2	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	145,6	3 153,0	459 077,0	
3	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	185,5	457,0	84 774,0	
4	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	205,9	3 383,0	696 560,0	
5	6	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	30	922,0	27 660,0	
6	7	1146-0401-1002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	$м^2$ покрытия	51,2	1 694,0	86 733,0	
7	8	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные(витражи). Снятие	$м^2$	11,466	1 982,0	22 726,0	
8	9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	8 532,0	145 044,0	
9	10	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	34,44	1 485,0	51 143,0	
10	11	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	122,13	173,0	21 128,0	
11	12	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	4,2	6 735,0	28 287,0	
12	13	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	5 735,0	206 460,0	
13	14	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	86,1	1 982,0	170 650,0	
14	15	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	28,8	3 963,0	114 134,0	
15	16	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные. Разборка	$м^3$	17,2	68 297,0	1 174 708,0	
16	17	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	171	149,0	25 479,0	
17	18	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	278	563,0	156 514,0	
18	19	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	55	751,0	41 305,0	
19	20	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	78	230,0	17 940,0	
20	21	1217-0101-0507 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	745	60,0	44 700,0	
21	22	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	3 026,0	18 156,0	
22	23	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	2 433,0	14 598,0	
			ИТОГО по смете Э5403: Демонтажные работы [01-01-01-01]				3 882 539,0	
	2024-27-2		Литер Б					
			Смета Э5303: Демонтажные работы [01-02-01-08]					
23	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	397,2	702,0	278 834,0	
24	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	188,4	3 153,0	594 025,0	
25	4	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	170,9	457,0	78 101,0	
26	5	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	226,3	3 383,0	765 573,0	
27	6	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	110	922,0	101 420,0	
28	7	1146-0401-1002 *РСНБ РК 2022*	Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	$м^2$ покрытия	51,2	1 694,0	86 733,0	
29	8	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные(витражи). Снятие	$м^2$	11,466	1 982,0	22 726,0	
30	9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	8 532,0	196 236,0	
31	10	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	43,26	1 485,0	64 241,0	
32	11	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	122,13	173,0	21 128,0	
33	12	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	9,24	6 735,0	62 231,0	
34	13	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	39	5 735,0	223 665,0	
35	14	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	92,1	1 982,0	182 542,0	
36	15	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	31,2	3 963,0	123 646,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	16	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные. Разборка	$м^3$	17,2	68 297,0	1 174 708,0	
38	17	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	121	149,0	18 029,0	
39	18	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	340,2	563,0	191 533,0	
40	19	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	55	751,0	41 305,0	
41	20	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	78	230,0	17 940,0	
42	21	1217-0101-0507 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	745	60,0	44 700,0	
43	22	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	246	1 600,0	393 600,0	
44	23	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	40	4 560,0	182 400,0	
45	24	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	3 026,0	6 052,0	
46	25	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	2 433,0	14 598,0	
47	26	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Мойка. Демонтаж	прибор	4	4 884,0	19 536,0	
			ИТОГО по смете Э5303: Демонтажные работы [01-02-01-08]				4 905 502,0	
	2024-27-3		Литер Е					
			Смета Э5603: Демонтажные работы [01-03-01-15]					
48	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	40,6	702,0	28 501,0	
49	3	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	9,3	922,0	8 575,0	
50	4	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	6,4	3 153,0	20 179,0	
51	7	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	75,2	870,0	65 424,0	
52	8	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	75,2	676,0	50 835,0	
53	9	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	751,0	4 506,0	
54	10	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	6	230,0	1 380,0	
55	11	1217-0101-0507 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	65	60,0	3 900,0	
			ИТОГО по смете Э5603: Демонтажные работы [01-03-01-15]				183 300,0	
	2024-27-4		Литер Л					
			Смета Э6103: Демонтажные работы [01-04-01-20]					
56	4	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	2,1	6 735,0	14 144,0	
57	5	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0	
58	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	1,89	1 485,0	2 807,0	
59	7	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 735,0	5 735,0	
60	8	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	1,44	1 982,0	2 854,0	
61	9	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	0,65	3 963,0	2 576,0	
62	10	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные. Разборка	$м^3$	5,4	68 297,0	368 804,0	
63	11	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	751,0	2 253,0	
64	12	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5	230,0	1 150,0	
65	13	1217-0101-0507 *РСНБ РК 2022*	Проводки трубные с последующими проводами сечением 35 мм2. Демонтаж	м	50	60,0	3 000,0	
			ИТОГО по смете Э6103: Демонтажные работы [01-04-01-20]				411 855,0	
	2024-27-1		Литер А					
			Смета Э5413: Ремонтно-строительные работы [02-01-03-02]					
66	2	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	19,992	44 521,0	890 064,0	Казахстан
67	23	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	391,4	3 210,0	1 256 394,0	
68	25	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30	4 205,0	126 150,0	
69	26	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,37206	25 692,0	112 327,0	Казахстан
70	37	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	28,078	3 066,0	86 087,0	
71	41	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	92,922	7 520,0	698 773,0	
72	45	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	93,912	3 205,0	300 988,0	
73	47	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,464	435,0	7 162,0	Казахстан
74	49	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,29988	30 427,0	9 124,0	Казахстан
75	51	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1911	27 387,0	5 234,0	Казахстан
76	52	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,994	3 240,0	48 581,0	
77	54	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,22848	30 427,0	6 952,0	Казахстан
78	56	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1456	27 387,0	3 988,0	Казахстан
79	57	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,424	3 240,0	37 014,0	
80	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	75,786	7 520,0	569 911,0	
81	64	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,94208	30 427,0	59 092,0	Казахстан
82	66	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	99,008	3 205,0	317 321,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	73	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,352	435,0	7 113,0	Казахстан
84	75	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,29784	30 427,0	9 062,0	Казахстан
85	78	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,892	3 240,0	48 250,0	
86	79	1110-0106-0202 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	83,1	8 110,0	673 941,0	
87	80	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,079776	27 647,0	2 206,0	Казахстан
88	81	1110-0106-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	3	11 203,0	33 609,0	
89	82	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00414	27 647,0	114,0	Казахстан
90	83	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,36	10 071,0	53 981,0	
91	84	223-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	6	69 074,0	414 444,0	
92	85	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	83,1	60 154,0	4 998 797,0	Казахстан
93	86	223-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	$м^2$	5,36	54 347,0	291 300,0	Казахстан
94	87	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	57,4	3 170,0	181 958,0	
95	88	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	64,4	2 086,0	134 338,0	
96	89	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	17,22	7 864,0	135 418,0	
97	90	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	57,4	1 377,0	79 040,0	
98	100	223-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	11,76	52 266,0	614 648,0	
99	102	223-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	$м^2$	5,04	56 834,0	286 443,0	
100	103	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	4 701,0	14 103,0	
101	105	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	11,466	36 391,0	417 259,0	
102	108	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,444	3 240,0	40 319,0	
103	111	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,794	3 240,0	15 533,0	
			ИТОГО по смете Э5413: Ремонтно-строительные работы [02-01-03-02]				12 987 038,0	
			Смета Э5423: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ [02-01-04-03]					
104	2	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм	м	16,83	207,0	3 484,0	Казахстан
105	4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	11,88	136,0	1 616,0	Казахстан
106	6	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	22 944,0	275 328,0	Казахстан
107	7	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26 717,0	53 434,0	Казахстан
108	8	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	524,0	6 288,0	
109	11	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	33,66	346,0	11 646,0	Казахстан
110	12	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	8,91	346,0	3 083,0	Казахстан
111	13	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	22 944,0	137 664,0	Казахстан
112	14	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	26 717,0	80 151,0	Казахстан
113	16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6 779,0	40 674,0	
114	19	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	3,992	511,0	2 040,0	Казахстан
115	20	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110x3,2 мм	м	13,972	1 545,0	21 587,0	Казахстан
116	21	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917,0	27 834,0	
			ИТОГО по смете Э5423: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ [02-01-04-03]				664 829,0	
			Смета Э5433: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ [02-01-04-04]					
117	5	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	95,04	189,0	17 963,0	Казахстан
118	6	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	179,19	282,0	50 532,0	Казахстан
119	7	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	11,88	765,0	9 088,0	Казахстан
120	8	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365,0	58 920,0	Казахстан
121	9	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 340,0	38 680,0	Казахстан
122	11	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	205	2 404,0	492 820,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э5433: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ [02-01-04-04]				**668 003,0**	
			Смета Э5443: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-01-04-05]					
123	12	247-301-0397 *СпрСЦ 08.2024*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	123 974,0	123 974,0	
124	15	247-102-4393 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 WL070V LED17S/840 MDU II WH, IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000К	шт.	23	39 487,0	908 201,0	
125	16	247-102-4378 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 CR250B LED55S/840 PSU W60L60, тип рассеивателя: опал, IP65, мощность 63 Вт, 5500 Лм, 4000К, 595х595	шт.	25	201 475,0	5 036 875,0	
126	17	247-102-3832 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 OC, встраиваемый, 595х595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации	шт.	20	39 494,0	789 880,0	
127	18	247-102-2901 *СпрСЦ 08.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	48 318,0	966 360,0	
128	31	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	365	370,0	135 050,0	
129	32	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	439,0	149 260,0	
130	33	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	623,0	24 920,0	
131	34	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	372,3	396,0	147 431,0	Казахстан
132	35	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	346,8	599,0	207 733,0	Казахстан
133	36	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	40,8	2 155,0	87 924,0	Казахстан
134	42	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,1	1 357 604,0	135 760,0	Казахстан
135	43	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный 6мм	шт.	300	1 478,0	443 400,0	
			ИТОГО по смете Э5443: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-01-04-05]				**9 156 768,0**	
			Смета Э5313: Ремонтно-строительные работы [02-02-03-09]					
136	2	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	19,992	44 521,0	890 064,0	Казахстан
137	23	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	398,8	3 210,0	1 280 148,0	
138	25	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	110	4 205,0	462 550,23	
139	26	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,47865	25 692,0	115 065,0	Казахстан
140	30	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 009,5	1 628,0	1 643 466,0	
141	36	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,54144	27 387,0	14 828,0	Казахстан
142	37	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	34,1784	3 066,0	104 791,0	
143	41	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	162,18	7 520,0	1 219 594,0	
144	43	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,57528	30 427,0	17 504,0	Казахстан
145	45	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	29,328	3 205,0	93 996,0	
146	47	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	16,464	435,0	7 162,0	Казахстан
147	49	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,29988	30 427,0	9 124,0	Казахстан
148	51	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1911	27 387,0	5 234,0	Казахстан
149	52	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	14,994	3 240,0	48 581,0	
150	54	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,22848	30 427,0	6 952,0	Казахстан
151	56	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1456	27 387,0	3 988,0	Казахстан
152	57	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,424	3 240,0	37 014,0	
153	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	32,436	7 520,0	243 919,0	
154	64	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,91108	30 427,0	88 575,0	Казахстан
155	66	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	148,408	3 205,0	475 648,0	
156	73	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	10,752	435,0	4 677,0	Казахстан
157	75	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,19584	30 427,0	5 959,0	Казахстан
158	78	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,792	3 240,0	31 726,0	
159	79	1110-0106-0202 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	62,1	8 110,0	503 631,0	
160	80	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,059616	27 647,0	1 648,0	Казахстан
161	81	1110-0106-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	3	11 203,0	33 609,0	
162	82	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,00414	27 647,0	114,0	Казахстан
163	83	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,36	10 071,0	53 981,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	84	223-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	6	69 074,0	414 444,0	
165	85	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	89,1	60 154,0	5 359 721,0	Казахстан
166	86	223-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7	$м^2$	5,36	54 347,0	291 300,0	Казахстан
167	87	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	64,4	3 170,0	204 148,0	
168	88	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	64,4	2 086,0	134 338,0	
169	89	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	19,32	7 864,0	151 932,0	
170	90	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	67,4	1 377,0	92 810,0	
171	100	223-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	$м^2$	11,76	52 266,0	614 648,0	
172	101	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	4 701,0	14 103,0	
173	103	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	11,466	36 391,0	417 259,0	
174	106	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,444	3 240,0	40 319,0	
175	109	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,794	3 240,0	15 533,0	
			ИТОГО по смете Э5313: Ремонтно-строительные работы [02-02-03-09]				15 154 103,23	
			Смета Э5323: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ [02-02-04-10]					
176	2	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	16,83	207,0	3 484,0	Казахстан
177	4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	11,88	136,0	1 616,0	Казахстан
178	6	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	22 944,0	275 328,0	Казахстан
179	7	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26 717,0	53 434,0	Казахстан
180	8	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	524,0	6 288,0	
181	11	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	33,66	346,0	11 646,0	Казахстан
182	12	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	8,91	346,0	3 083,0	Казахстан
183	13	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	22 944,0	275 328,0	Казахстан
184	14	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	26 717,0	80 151,0	Казахстан
185	16	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6 779,0	40 674,0	
186	20	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	3,992	511,0	2 040,0	Казахстан
187	21	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	13,972	1 545,0	21 587,0	Казахстан
188	22	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917,0	27 834,0	
			ИТОГО по смете Э5323: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ [02-02-04-10]				802 493,0	
			Смета Э5333: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ [02-02-04-11]					
189	5	241-205-2301 *РСНБ ГК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	95,04	189,0	17 963,0	Казахстан
190	6	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	179,19	282,0	50 532,0	Казахстан
191	7	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	11,88	765,0	9 088,0	Казахстан
192	8	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365,0	58 920,0	Казахстан
193	9	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19 340,0	38 680,0	Казахстан
194	11	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	205	2 404,0	492 820,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э5333: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ [02-02-04-11]				668 003,0	
			Смета Э5343: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-02-04-12]					
195	12	247-301-0397 *СнрСЦ 08.2024*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	123 974,0	123 974,0	
196	15	247-102-4393 *СнрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 WL070V LED17S/840 MDU II WH, IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000К	шт.	23	39 487,0	908 201,0	
197	16	247-102-4378 *СнрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 CR250B LED55S/840 PSU W60L60, тип рассеивателя: опал, IP65, мощность 63 Вт, 5500 Лм, 4000К, 595х595	шт.	25	201 475,0	5 036 875,0	
198	17	247-102-3832 *СнрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 OC, встраиваемый, 595х595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации	шт.	20	39 494,0	789 880,0	
199	18	247-102-2901 *СнрСЦ 08.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	48 318,0	966 360,0	
200	31	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	365	370,0	135 050,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	32	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	439,0	149 260,0	
202	33	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	623,0	24 920,0	
203	34	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	372,3	396,0	147 431,0	Казахстан
204	35	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	346,8	599,0	207 733,0	Казахстан
205	36	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	40,8	2 155,0	87 924,0	Казахстан
206	42	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802 81)	т	0,1	1 357 604,0	135 760,0	Казахстан
207	43	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный 6мм	шт.	300	1 478,0	443 400,0	
			ИТОГО по смете Э5343: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-02-04-12]				9 156 768,0	
	2024-27-2		Литер Б					
			Смета Э5613: Ремонтно-строительные работы [02-03-03-16]					
208	1	1112-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	75,2	1 921,0	144 459,0	
209	2	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,9552	103 018,0	201 421,0	
210	4	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	75,2	374,0	28 125,0	
211	5	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	82,72	137,0	11 333,0	
212	6	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	75,2	5 377,0	404 350,0	
213	7	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	86,48	2 226,0	192 504,0	Казахстан
214	8	1112-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из проф.листа. Устройство	м примыканий	37	2 073,0	76 701,0	
215	9	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	14,8	2 735,0	40 478,0	Казахстан
216	11	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	288	162,0	46 656,0	Казахстан
217	16	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	1,0434	33 925,0	35 397,0	Казахстан
218	33	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	118,3	2 129,0	251 861,0	
			ИТОГО по смете Э5613: Ремонтно-строительные работы [02-03-03-16]				1 433 285,0	
			Смета Э5623: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-03-04-17]					
219	2	247-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 856,0	11 856,0	
220	10	247-301-0397 *СпрСЦ 08.2024*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	123 974,0	123 974,0	
221	13	247-102-4393 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 WL070V LED17S/840 MDU II WH, IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000К	шт.	6	39 487,0	236 922,0	
222	14	247-102-2901 *СпрСЦ 08.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	4	48 318,0	193 272,0	
223	25	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	370,0	12 950,0	
224	26	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	439,0	13 170,0	
225	27	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	35,7	396,0	14 137,0	Казахстан
226	28	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	599,0	18 329,0	Казахстан
227	34	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Метизы	т	0,02	1 357 604,0	27 152,0	Казахстан
228	35	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный 6мм	шт.	20	1 478,0	29 560,0	
			ИТОГО по смете Э5623: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-03-04-17]				681 322,0	
	2024-27-3		Литер Е					
			Смета Э6113: Ремонтно-строительные работы [2-04-03-21]					
229	33	223-102-0507 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,44	60 154,0	86 622,0	Казахстан
230	34	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,2	3 170,0	3 804,0	
231	35	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	1,2	2 086,0	2 503,0	
232	37	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 360 мм и более	м	1,2	1 377,0	1 652,0	
			ИТОГО по смете Э6113: Ремонтно-строительные работы [2-04-03-21]				94 581,0	
	2024-27-4		Литер Л					
			Смета Э6123: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-04-04-22]					
233	10	247-301-0397 *СпрСЦ 08.2024*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	123 974,0	123 974,0	
234	13	247-102-4393 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 WL070V LED17S/840 MDU II WH, IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000К	шт.	3	39 487,0	118 461,0	
235	14	247-102-2901 *СпрСЦ 08.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	48 318,0	96 636,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	25	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	370,0	9 250,0	
237	26	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	439,0	10 975,0	
238	27	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	25,5	396,0	10 098,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э6123: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ [02-04-04-22]				369 394,0	
			Итого по суммарной смете				61 219 783,23	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				3611967,21	
			Итого				64831750,44	
			Сметная прибыль 5%				3241587,52	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				3241587,52	
			Итого				71314925,48	
			на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192				342311,64	
			Итого в текущих ценах 2025 года				71657237,13	
			Коэффициент скидки, предоставленный поставщиком 0,98					
			ИТОГО				**70224092,38**	
			НДС 12%				**8426891,09**	
			ВСЕГО				**78650983,47**	

М.П.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной детский эколого-биологический центр туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области", 990540003313

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз" , 071140002262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "НовоПроектСтрой" 180640018

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "SERVICE PACK KZ" 221240020693

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)