Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Областной центр детско-юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Исатай батыра, д. 71/1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990540003313**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ",РК ЗКО г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071140002262**

Договор (контракт) Договор №115 от 05.05.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000022	**31.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт туристического комплекса "Евразия" по адресу:ЗКО,г.Уральск,ул.Лагерная ,6			Услуга	1	81 692 306,89	81 692 306,89	8 752 747,17
				Итого	1	x	81 692 306,89	8 752 747,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Губайдуллин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр детско юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт туристического комплекса "Евразия" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул.Лагерная, 6**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2025г** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
990540003313	071140002262	115	05.05.2025				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июдь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт туристического комплекса "Евразия" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул.Лагерная, 6**	**160 343 290,36**	**72 939 559,72**							**8 752 747,17**	**81 692 306,89**
	Итого к оплате с НДС										***81 692 306,89***

Аванс

Заказчик

Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр детско юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-

Директор

Беккалиев Галым Ибатуллиевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз"

Директор

Губайдуллин А.А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор

ТОО "SERVICE PACK KZ"

Эксперт

Оспанов Айболат Қанатұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр детско юношеского туризма и экологии управления образования акимата Западно-Казахстанской области", 990540003313, ЗКО, г. Уральск, Исатай батыра, 71/1, 8 (7112) 525942**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз", 071140002262, ЗКО, г. Уральск, Б.МОМЫШУЛЫ, 47/3, +7(7112)25–12–12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024-27_ Капитальный ремонт туристического комплекса "Евразия" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул.Лагерная, 6**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№115** от 05.05.2025

Акт выполненных работ

за **Июль 2025 (месяц, год) на 2024-27 Суммарная смета для стройки - 2024-27 работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э10073: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР А [02-01-03-02]					
1	1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1 024,3	1 013,0	1 037 616,0	
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	362	922,0	333 764,0	
3	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	392	12 453,0	4 881 576,0	
4	2	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	19,992	44 521,0	890 064,0	Казахстан
5	3	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	392	3 095,0	1 213 240,0	
6	4	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1 176	162,0	190 512,0	Казахстан
7	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3	251,0	8 609,0	
8	6	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3	389,0	13 343,0	
9	7	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,3	4 164,0	142 825,0	
10	8	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	1,72	140 177,0	241 104,0	
11	9	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	1,6856	33 925,0	57 184,0	Казахстан
12	10	1115-0106-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	$м^2$ поверхности облицовки	34,3	12 430,0	426 349,0	
13	11	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3087	25 896,0	7 994,0	Казахстан
14	12	1201-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	$м^3$ грунта	16,9	14 582,0	246 436,0	
15	13	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	34,66	33 074,0	1 146 345,0	
16	14	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	39,859	1 095,0	43 646,0	Казахстан
17	15	1108-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	34,66	4 922,0	170 597,0	
18	16	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,97048	25 896,0	25 132,0	Казахстан
19	17	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты бетонные плоские. Устройство	$м^3$	17,2	8 059,0	138 615,0	
20	18	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,544	34 057,0	597 496,0	Казахстан
21	19	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	3 610,0	281 580,0	
22	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,602	33 743,0	155 285,0	Казахстан
23	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0468	27 387,0	1 282,0	Казахстан
24	22	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	78	3 344,0	260 832,0	Казахстан
25	23	1115-0405-0110 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	391,4	2 965,0	1 160 501,0	
26	24	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	203,8	4 205,0	856 979,0	
27	27	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	77,7	9 286,0	721 522,0	
28	28	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0777	25 692,0	1 996,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	29	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,3411	25 314,0	84 577,0	Казахстан
30	30	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 024,3	1 628,0	1 667 560,0	
31	31	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	77,7	5 212,0	404 972,0	
32	32	1115-0405-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 102	2 486,0	2 739 572,0	
33	33	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	145,6	10 509,0	1 530 110,0	
34	34	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	171	534,0	91 314,0	
35	35	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	278	1 255,0	348 890,0	
36	36	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4448	27 387,0	12 182,0	Казахстан
37	38	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	91,1	1 474,0	134 281,0	
38	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,85844	30 427,0	56 547,0	Казахстан
39	40	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	91,1	5 892,0	536 761,0	
40	42	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	90,3	1 474,0	133 102,0	
41	43	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,84212	30 427,0	56 050,0	
42	44	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	90,3	1 373,0	123 982,0	
43	46	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,7	5 156,0	75 793,0	
44	48	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,7	1 474,0	21 668,0	
45	50	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,7	5 370,0	78 939,0	
46	53	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,2	1 474,0	16 509,0	
47	55	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	11,2	5 370,0	60 144,0	
48	58	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	5,944	20 975,0	124 675,0	
49	59	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,84264	2 460,0	4 533,0	Казахстан
50	60	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,06288	27 584,0	167 238,0	Казахстан
51	61	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	74,3	5 892,0	437 776,0	
52	63	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	95,2	1 474,0	140 325,0	
53	64	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,168	20 975,0	24 499,0	
54	65	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	95,2	1 373,0	130 710,0	
55	68	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,36208	2 460,0	891,0	Казахстан
56	69	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,19136	27 584,0	32 862,0	Казахстан
57	70	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,6	1 474,0	21 520,0	
58	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,29784	30 427,0	9 062,0	Казахстан
59	72	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,6	5 156,0	75 278,0	
60	74	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,6	1 474,0	21 520,0	
61	76	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,6	5 370,0	78 402,0	
73	106	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	12,2	5 370,0	65 514,0	
74	107	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1586	27 387,0	4 344,0	Казахстан
75	108	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	4,7	5 370,0	25 239,0	
76	110	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0611	27 387,0	1 673,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э10073: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР А [02-01-03-02]				24 791 438,0	
			Смета Э10023: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИТЕР А [02-01-04-03]					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1 195,0	20 315,0	
78	3	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	750,0	9 000,0	
79	5	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	8 767,0	122 738,0	
80	9	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1 195,0	40 630,0	
81	10	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	750,0	6 750,0	
82	17	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 369,0	13 476,0	
83	18	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3 241,0	45 374,0	
84	22	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка	комплект	6	9 166,0	54 996,0	
85	24	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый	комплект	6	14 480,0	86 880,0	
86	26	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	6	13 128,0	78 768,0	
			ИТОГО по смете Э10023: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИТЕР А [02-01-04-03]				478 927,0	
			Смета Э10033: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛИТЕР А [02-01-04-04]					
87	1	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	750,0	18 000,0	
88	2	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1 195,0	86 040,0	
89	3	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	181	1 311,0	237 291,0	
90	4	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1 547,0	18 564,0	
91	10	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	38,1	3 678,0	140 132,0	
92	12	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	40	886,0	35 440,0	
93	13	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	1 745,0	13 960,0	
94	14	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	2 056,0	4 112,0	
95	15	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	40	1 895,0	75 800,0	
96	16	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	9 234,0	369 360,0	
97	17	1118-1101-0201 *РСНБ РК 2022*	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	20 726,0	20 726,0	
98	18	245-509-0402 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	1	46 459,0	46 459,0	
99	19	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	1 895,0	17 055,0	
100	20	234-303-8413 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	9,9	54 310,0	537 669,0	
101	21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,6	13 658,0	8 195,0	
102	22	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	21 927,0	175 416,0	
103	23	246-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	8	27 484,0	219 872,0	
104	24	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	1 414,0	2 828,0	
105	25	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509,0	9 018,0	
			ИТОГО по смете Э10033: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛИТЕР А [02-01-04-04]				2 035 937,0	
			Смета Э10043: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР А [02-01-04-05]					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	25	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536,0	5 360,0	
126	26	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	705	1 370,0	965 850,0	
127	27	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	1 640,0	65 600,0	
128	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	368,65	54,0	19 907,0	
129	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	343,4	78,0	26 785,0	
130	30	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40,4	99,0	4 000,0	
131	37	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	350	1 119,0	391 650,0	
132	38	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 398,0	73 980,0	
133	39	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10	7 383,0	73 830,0	
134	40	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 620,0	81 000,0	
135	41	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 161,0	58 050,0	
			ИТОГО по смете Э10043: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР А [02-01-04-05]				1 766 012,0	
			Смета Э10103: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Б [02-02-03-09]					
151	1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1 009,5	1 013,0	1 022 624,0	
152	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	282	922,0	260 004,0	
153	1	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	392	12 453,0	4 881 576,0	
154	2	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	19,992	44 521,0	890 064,0	
155	3	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	392	3 095,0	1 213 240,0	
156	4	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	1 176	162,0	190 512,0	
157	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3	251,0	8 609,0	
158	6	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3	389,0	13 343,0	
159	7	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,3	4 164,0	142 825,0	
160	8	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	1,72	140 177,0	241 104,0	
161	9	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	1,6856	33 925,0	57 184,0	
162	10	1115-0106-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	$м^2$ поверхности облицовки	34,3	12 430,0	426 349,0	
163	11	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3087	25 896,0	7 994,0	
164	12	1201-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1,2 группа, без крепления	$м^3$ грунта	16,9	14 582,0	246 436,0	
165	13	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	34,66	33 074,0	1 146 345,0	
166	14	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	39,859	1 095,0	43 646,0	
167	15	1108-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	34,66	4 922,0	170 597,0	
168	16	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,97048	25 896,0	25 132,0	
169	17	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты бетонные плоские. Устройство	$м^3$	17,2	8 059,0	138 615,0	
170	18	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,544	34 057,0	597 496,0	
171	19	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	3 610,0	281 580,0	
172	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,602	33 743,0	155 285,0	
173	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0468	27 387,0	1 282,0	
174	22	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	78	3 344,0	260 832,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	25	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	129,5	4 205,0	544 548,0	Казахстан
178	28	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0877	25 692,0	2 253,0	
179	29	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	3,7711	25 314,0	95 462,0	
180	31	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	87,7	5 212,0	457 092,0	
182	33	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	188,4	10 509,0	1 979 896,0	
183	34	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	121	534,0	64 614,0	Казахстан
184	35	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	338,4	1 255,0	424 692,0	
185	38	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	159	1 474,0	234 366,0	
186	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,2436	30 427,0	98 693,0	Казахстан
187	40	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	159	5 892,0	936 828,0	
188	42	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	28,2	1 474,0	41 567,0	Казахстан
189	44	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	28,2	1 373,0	38 719,0	
190	46	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,7	5 156,0	75 793,0	Казахстан
191	48	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,7	1 474,0	21 668,0	
192	50	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,7	5 370,0	78 939,0	Казахстан
193	53	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	11,2	1 474,0	16 509,0	Казахстан
194	55	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	11,2	5 370,0	60 144,0	Казахстан
195	58	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,544	20 975,0	53 360,0	
196	59	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,78864	2 460,0	1 940,0	
197	60	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,59488	27 584,0	71 577,0	
198	61	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	31,8	5 892,0	187 366,0	Казахстан
199	63	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	142,7	1 474,0	210 340,0	Казахстан
200	65	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	142,7	1 373,0	195 927,0	
201	67	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,768	20 975,0	16 109,0	
202	68	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,23808	2 460,0	586,0	
203	69	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,78336	27 584,0	21 608,0	
204	70	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,6	1 474,0	14 150,0	
205	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	мз	0,19584	30 427,0	5 959,0	
206	72	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	9,6	5 156,0	49 498,0	Казахстан
207	74	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,6	1 474,0	14 150,0	
208	76	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9,6	5 370,0	51 552,0	
209	77	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1248	27 387,0	3 418,0	
220	104	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	12,2	5 370,0	65 514,0	
221	105	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1586	27 387,0	4 344,0	
222	107	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	4,7	5 370,0	25 239,0	Казахстан
223	108	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0611	27 387,0	1 673,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э10103: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Б [02-02-03-09]				18 588 767,0	
			Смета Э10113: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИТЕР Б [02-02-04-10]					
224	1	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	1 195,0	20 315,0	
225	3	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	750,0	9 000,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	5	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	8 767,0	122 738,0	
227	9	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1 195,0	40 630,0	Казахстан
228	10	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	750,0	6 750,0	
229	18	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 369,0	13 476,0	
230	19	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	3 241,0	45 374,0	
			ИТОГО по смете Э10113: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИТЕР Б [02-02-04-10]				258 283,0	
			Смета Э10123: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛИТЕР Б [02-02-04-11]					
235	1	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	750,0	18 000,0	
236	2	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1 195,0	86 040,0	Казахстан
237	3	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	181	1 311,0	237 291,0	
238	4	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1 547,0	18 564,0	Казахстан
239	10	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	38,1	3 678,0	140 132,0	
240	12	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	40	886,0	35 440,0	
241	13	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	1 745,0	13 960,0	
242	14	1116-0603-0102 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	2 056,0	4 112,0	
243	15	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	40	1 895,0	75 800,0	
244	16	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	40	9 234,0	369 360,0	
245	17	1118-1101-0201 *РСНБ РК 2022*	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	1	20 726,0	20 726,0	
246	18	245-509-0402 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	1	46 459,0	46 459,0	
247	19	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	1 895,0	17 055,0	
248	20	234-303-8413 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 108 мм	м	9,9	54 310,0	537 669,0	
249	21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,6	13 658,0	8 195,0	
250	22	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	8	21 927,0	175 416,0	
251	23	246-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 $м^3$/ч, 220 В	комплект	8	27 484,0	219 872,0	
252	24	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	1 414,0	2 828,0	
253	25	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	4 509,0	9 018,0	
			ИТОГО по смете Э10123: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛИТЕР Б [02-02-04-11]				2 035 937,0	
			Смета Э10133: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Б [02-02-04-12]					
254	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	56 054,0	56 054,0	Казахстан
255	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	2 352 461,0	2 352 461,0	
256	3	1121-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	21 968,0	43 936,0	
257	4	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14 857,0	29 714,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	21	2 662,0	55 902,0	
259	6	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805,0	3 610,0	
260	7	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	7	567,0	3 969,0	
261	8	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	12	2 757,0	33 084,0	
262	9	247-216-0404 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2	шт.	2	947,0	1 894,0	
263	10	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329,0	10 658,0	
264	11	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 419,0	5 419,0	
265	13	247-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44	шт.	2	14 769,0	29 538,0	
266	14	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	68	8 990,0	611 320,0	
267	19	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	33	1 167,0	38 511,0	
268	20	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	58	4 185,0	242 730,0	
269	21	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	58	3 477,0	201 666,0	
270	22	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	91	123,0	11 193,0	
271	23	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	33	1 127,0	37 191,0	
272	24	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	583,0	13 409,0	
273	25	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536,0	5 360,0	
274	26	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	705	1 370,0	965 850,0	
275	27	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	1 640,0	65 600,0	
276	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	368,65	54,0	19 907,0	
277	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	343,4	78,0	26 785,0	
278	30	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40,4	99,0	4 000,0	
279	37	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	350	1 119,0	391 650,0	
280	38	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 398,0	73 980,0	
281	39	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	10	7 383,0	73 830,0	Казахстан
282	40	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 620,0	81 000,0	
283	41	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 161,0	58 050,0	
			ИТОГО по смете Э10133: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Б [02-02-04-12]				5 548 271,0	
			Смета Э10193: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Е [02-03-03-16]					
299	2	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	108,6	1 013,0	110 012,0	
300	5	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	4,2	6 735,0	28 287,0	
301	6	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Отмостки бетонные. Разборка	$м^3$	6,7	68 297,0	457 590,0	
302	3	1110-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Подшивка досками обшивки. Контробрешетка	$м^2$ потолков	0,311	5 275,0	1 641,0	
303	10	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	96	3 095,0	297 120,0	
304	12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,2	251,0	3 062,0	
305	13	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,2	389,0	4 746,0	
306	14	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,3	4 164,0	38 725,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	15	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	9,3	140 177,0	1 303 646,0	
308	17	1115-0106-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	$м^2$ поверхности облицовки	9,3	12 430,0	115 599,0	
309	18	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0837	25 896,0	2 167,0	
310	19	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты бетонные плоские. Устройство	$м^3$	6,7	8 059,0	53 995,0	
311	20	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,834	34 057,0	232 746,0	
312	21	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	31	3 610,0	111 910,0	
313	22	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,829	33 743,0	61 716,0	
314	23	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0186	27 387,0	509,0	
315	24	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	31	3 344,0	103 664,0	
316	25	1211-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	5,5	10 014,0	55 077,0	
317	26	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	$м^3$	0,12705	40 802,0	5 184,0	
318	28	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	40,6	3 210,0	130 326,0	
319	29	1115-0405-0110 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40,6	2 965,0	120 379,0	
320	30	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	108,6	4 205,0	456 663,0	
321	31	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,03082	25 692,0	52 176,0	
322	32	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,7	9 286,0	90 074,0	
323	34	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	40,6	1 474,0	59 844,0	
324	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,82824	30 427,0	25 201,0	
325	36	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	40,6	122,0	4 953,0	
326	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,82824	30 427,0	25 201,0	
327	38	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,2	11 410,0	47 922,0	
328	39	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	67 180,0	282 156,0	
329	40	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0526	198 207,0	10 426,0	
330	41	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0526	387 659,0	20 391,0	
331	42	1109-0501-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6	1 231,0	7 386,0	
332	43	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00117	311 740,0	365,0	
333	44	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	2,12	5 377,0	11 399,0	
334	45	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	2,438	2 226,0	5 427,0	
335	46	1112-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профлиста. Устройство	м примыканий	1,3	2 073,0	2 695,0	
336	47	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,325	2 735,0	889,0	
337	48	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	2,12	1 881,0	3 988,0	
338	49	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01272	103 583,0	1 318,0	
339	50	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2,88	7 141,0	20 566,0	
340	51	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	3,168	2 741,0	8 683,0	
341	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4	251,0	602,0	
342	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4	389,0	934,0	
			ИТОГО по смете Э10193: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Е [02-03-03-16]				4 377 360,0	
			Смета Э10203: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Е [02-03-04-17]					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	1	1121-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	21 968,0	21 968,0	
344	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2 662,0	15 972,0	
345	4	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1 829,0	
346	5	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568,0	1 704,0	
347	6	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	2	2 757,0	5 514,0	
348	7	247-216-0404 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2	шт.	1	947,0	947,0	
349	8	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0	5 329,0	Казахстан
350	9	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 419,0	5 419,0	
351	11	247-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44	шт.	1	14 769,0	14 769,0	Казахстан
352	13	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	8 990,0	53 940,0	
353	15	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	1 167,0	2 334,0	Казахстан
354	16	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	4 185,0	16 740,0	Казахстан
355	17	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	3 477,0	13 908,0	Казахстан
356	18	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	123,0	1 230,0	
357	19	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	2	1 127,0	2 254,0	Казахстан
358	20	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536,0	1 072,0	
359	21	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	1 370,0	47 950,0	
360	22	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	1 640,0	49 200,0	
361	23	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	35,35	54,0	1 909,0	Казахстан
362	24	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30,3	78,0	2 363,0	
363	26	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	30	1 119,0	33 570,0	
364	30	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 398,0	22 194,0	Казахстан
365	31	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6	7 383,0	44 298,0	
366	32	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1 620,0	81 000,0	Казахстан
367	33	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1 161,0	23 220,0	
			ИТОГО по смете Э10203: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Е [02-03-04-17]				470 633,0	
			Смета Э10263: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Л [2-04-03-21]					
383	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	15,4	702,0	10 811,0	
384	2	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	36,4	1 013,0	36 873,0	
385	3	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	6,6	3 153,0	20 810,0	
386	1	1115-0212-0305 *РСНБ РК 2022*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	$м^2$	53,4	3 095,0	165 273,0	
387	2	232-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	160,2	162,0	25 952,0	
388	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,1	251,0	2 786,0	
389	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,1	389,0	4 318,0	
390	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,6	4 164,0	27 482,0	
391	6	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	6,6	140 177,0	925 168,0	
392	7	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	0,7326	33 925,0	24 853,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	8	1115-0106-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток	$м^2$ поверхности облицовки	6,6	12 430,0	82 038,0	
394	9	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0594	25 896,0	1 538,0	
395	10	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты бетонные плоские. Устройство	$м^3$	5,4	8 059,0	43 519,0	
396	11	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,508	34 057,0	187 586,0	
397	12	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24	3 610,0	86 640,0	
398	13	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,416	33 743,0	47 780,0	
399	14	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0144	27 387,0	394,0	
400	15	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	3 344,0	80 256,0	
401	16	1211-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	3,5	10 014,0	35 049,0	
402	17	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 легкий известковый 1:2:5	$м^3$	0,08085	40 802,0	3 299,0	
403	19	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	15,4	3 210,0	49 434,0	
404	20	1115-0405-0110 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,4	2 965,0	45 661,0	
405	21	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,4	4 205,0	153 062,0	
406	22	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,68068	25 692,0	17 488,0	
407	23	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,7	9 286,0	71 502,0	
408	24	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,1	2 129,0	93 889,0	
409	25	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	159	1 474,0	234 366,0	
410	26	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,2436	30 427,0	98 693,0	
411	27	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	159	122,0	19 398,0	
412	28	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,2436	30 427,0	98 693,0	
413	29	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,2	11 410,0	47 922,0	
414	30	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	67 180,0	282 156,0	
415	31	1110-0106-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	$м^2$	1,44	11 203,0	16 132,0	
416	32	212-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,001987	27 647,0	55,0	
417	36	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,36	7 864,0	2 831,0	
418	38	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	3,2	5 370,0	17 184,0	
419	39	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0416	27 387,0	1 139,0	
420	40	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,264	3 240,0	10 575,0	
421	41	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0526	198 207,0	10 426,0	
422	42	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0526	387 659,0	20 391,0	
423	43	1109-0501-0302 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6	1 231,0	7 386,0	
424	44	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00117	311 740,0	365,0	
425	45	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	2,12	5 377,0	11 399,0	
426	46	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	2,438	2 226,0	5 427,0	
427	47	1112-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профлиста. Устройство	м примыканий	1,3	2 073,0	2 695,0	
428	48	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	0,325	2 735,0	889,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	49	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	2,12	1 881,0	3 988,0	
430	50	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,01272	103 583,0	1 318,0	Казахстан
431	51	1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2,88	7 141,0	20 566,0	
432	52	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	3,168	2 741,0	8 683,0	
433	53	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4	251,0	602,0	
434	54	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4	389,0	934,0	
			ИТОГО по смете Э10263: Ремонтно-строительные работы ЛИТЕР Л [2-04-03-21]				3 167 674,0	Казахстан
			Смета Э10273: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Л [02-04-04-22]					Казахстан
435	1	1121-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	21 968,0	21 968,0	
436	2	247-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 856,0	11 856,0	Казахстан
437	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	2 662,0	7 986,0	
438	4	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1 829,0	Казахстан
439	5	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568,0	568,0	Казахстан
440	6	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	1	2 757,0	2 757,0	Казахстан
441	7	247-216-0404 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 10 мм2	шт.	1	947,0	947,0	
442	8	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0	5 329,0	Казахстан
443	9	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 419,0	5 419,0	
444	11	247-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Пускатель реверсивный КМЭ в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44	шт.	1	14 769,0	14 769,0	
445	12	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	8 990,0	26 970,0	
446	15	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 167,0	1 167,0	Казахстан
447	16	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	4 185,0	16 740,0	
448	17	247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	3 477,0	13 908,0	
449	18	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	123,0	615,0	
450	19	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	1	1 127,0	1 127,0	Казахстан
451	20	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	536,0	536,0	
452	21	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	1 370,0	34 250,0	Казахстан
453	22	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	1 640,0	41 000,0	
454	23	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	25,25	54,0	1 364,0	
455	24	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25,25	78,0	1 970,0	
456	27	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	25,5	599,0	15 274,0	Казахстан
457	29	1308-0208-0204 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	30	1 119,0	33 570,0	
458	30	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 398,0	22 194,0	
459	31	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6	7 383,0	44 298,0	Казахстан
460	32	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	1 620,0	32 400,0	
461	33	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	1 161,0	34 830,0	
462	34	251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Метизы	т	0,02	1 357 604,0	27 152,0	
463	35	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный 6мм	шт.	20	1 478,0	29 560,0	
			ИТОГО по смете Э10273: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЛИТЕР Л [02-04-04-22]				452 353,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э10303: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЛИТЕР Л [02-04-04-25]					
560	1	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	8 859,0	8 859,0	Казахстан
561	2	245-803-0409 *РСНБ РК 2022*	Клапан КТЗ-32-0,6	шт.	1	41 247,0	41 247,0	
562	3	1311-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	5 335,0	10 670,0	
563	4	Коммерч предл ТОО "Виаст" №175 от 18.09.2024г	Счетчик газа мембранный G25	шт.	1	315 321,43	315 321,0	Казахстан
564	5	Коммерч предл ТОО "Виаст" №175 от 18.09.2024г	Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 DN50 HD	шт.	1	69 535,71	69 536,0	
565	6	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	8 767,0	43 835,0	
566	7	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	8 859,0	8 859,0	
567	8	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887,0	26 887,0	
568	9	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0	7 365,0	
569	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796,0	15 184,0	
570	11	1116-0301-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2 027,0	20 270,0	Казахстан
571	12	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0008	27 387,0	22,0	Казахстан
572	13	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 40 до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3 336,0	23 352,0	Казахстан
573	14	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4 407,0	8 814,0	
574	15	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2	988,0	1 976,0	Казахстан
575	16	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	1 422,0	11 376,0	Казахстан
576	17	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	1 679,0	11 753,0	Казахстан
577	18	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2	2 679,0	5 358,0	
578	19	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,0	770,0	Казахстан
579	20	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2 148,0	430,0	Казахстан
580	21	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1 679,0	336,0	Казахстан
581	22	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр от 65 до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	4 407,0	881,0	Казахстан
582	23	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	2 679,0	536,0	
583	24	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	17	2 269,0	38 573,0	Казахстан
584	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,3	251,0	577,0	Казахстан
585	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,3	389,0	895,0	
586	27	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,8	3 690,0	32 472,0	
587	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,000704	27 387,0	19,0	
588	29	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,8	1 679,0	14 775,0	
			ИТОГО по смете Э10303: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЛИТЕР Л [02-04-04-2				**720 948,0**	
			Итого по суммарной смете				**64 692 540,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**9 798 330,0**	
			Итого без стоимость оборудования, мебели и инвентаря				**54 894 210,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				**3238758,39**	
			Итого				**67931298,39**	
			Сметная прибыль 5%				**2744710,50**	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				**3396564,92**	
			Итого				**74072573,81**	
			на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192				**355548,35**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**74428122,16**	
			Итого				**74 428 122,16**	
			Коэффициент скидки, предоставленный поставщиком 0,98 ИТОГО				**72 939 559,72**	
			НДС 12%				**8 752 747,17**	
			ВСЕГО				**81 692 306,89**	

М.П.

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр детско юношеского туризма и экологии управления образования

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Строительно Коммерческая фирма "Наурыз" , 071140002262 Губейдуллин А.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НовоПроектСтрой" 180640001619

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SERVICE PACK KZ" 221240020693 Остапов А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)