SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: Полное товарищество «ЕРКЕН и К», БИН ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 1051

Подрядчик: ТОО «Қуан LTD», БИН ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки в с.Жарык, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: На благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 01.05.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2025 г.

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Покрытия													
3.1 Тип-1 (футбольное поле)													
1	9	1127-0602-1502	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР=82%	м2 покрытия	300	7,82	0,63	2 346	189	159	1 697	4 366	
						6,66	0,24	1 998	72	-	323		
2	10	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м	1 м2	348	220,00	-	76 560	-	76 560	-	82 685	
						-	-	-	-	-	6 125		

3	11	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=82%	м3 материала основания в плотном теле	30	9 287,60	1 857,95	278 628	55 739	215 131	17 092	319 378	
						258,62	436,17	7 759	13 085	-	23 658		
4	12	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=82%	м2 основания	300	1 786,26	431,02	535 878	129 306	388 155	47 274	629 804	
						61,39	130,78	18 417	39 234	-	46 652		
5	13	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=82%	м2 основания	1500	95,40	17,10	143 100	25 650	117 450	6 556	161 628	
						-	5,33	-	7 995	-	11 972		
6	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	30	36 700,97	1 906,65	1 101 029	57 200	975 093	74 543	1 269 618	
						2 291,21	439,31	68 736	13 179	-	94 046		
7	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,02	420 264,00	-	428 669	-	428 669	-	462 963	
						-	-	-	-	-	34 294		

Итого 2 930 442

- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 201 217
- накладные расходы, тенге	147 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 070
Всего	2 930 442,00
Временные здания и сооружения (1,3%)	38 096,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)	72 135,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	60 813,00
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	3 101 487,00
Коэффициент к договорной цене	3 039 457,26
НДС (12%)	364 734,87
Итого	3 404 192,13

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Куан LTD»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Принял (Заказчик)

Полное товарищество «ЕРКЕН и К»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный