Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Строй Инновац"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Мироновка Тайыншинского района СКО (ОР)

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 декабря 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: дата	Источник финансирования: Наименование	Организац-правовая форма: код	Организац-правовая форма: Наимен-е	Организац-правовая форма: код
		93	19.12.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	21 406 000,00	19 112 500,00							Σ 293 500,00	21 406 000,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

_____ Шаймуратов Е.К.

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Шаманский И.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сервис Строй Инновац"

_____ Таеибеков Б. К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Строй Инновац"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Мироновка Тайыншинского района СКО (ОР)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Мироновка Тайыншинского района СКО (ОР)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №93 от 19.12.2023

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2023 год (месяц, год)

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Водозаборное сооружение. Локальная смета 6-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.Рабочая скважина										
		Технологическое оборудование										
1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		113673,43	41285,93	227347	82572	15805	96684	349953
		НР - 61%; СП - 8%				64485,00	14764,05	128970	29528		25922	
2	Е11-040701-0101 1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовок на шахтном колодце. Устройство**	колодец	1		6753,43	472,28	6753	472	766	4862	12545
		НР - 85%; СП - 8%				5515,35	205,07	5515	205		929	
3	ТООГИДРОТЕХСТРОЙ/6/ СТТООГИДРОТЕХСТРОЙ/6/	**Герметичный оголовок ОГ-50**	шт	1		66384,82	--	66385	--	66385	--	71696
		СП - 8%				--	--	--	--		5311	
4	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	3		1132,23	719,25	3397	2158	98	1461	5247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%			380,19	192,72	1141	578		389	
5	С123-041013-0111 2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	97069,00	–	291207	–	291207	–	314504
		СП - 8%			–	–	–	–		23297	
6	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2515,22	–	2515	–	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	–	319	–		226	
7	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1256,60	27,51	2513	55	346	2118	5001
		НР - 99%; СП - 8%			1056,00	13,54	2112	27		370	
8	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	27037,00	–	27037	–	27037	–	29200
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	
9	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	5282,00	–	5282	–	5282	–	5705
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2212,60	84,56	2213	85	298	1807	4341
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	1830	14		322	
11	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1526,00	–	1526	–	1526	–	1648
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
12	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1434,00	–	1434	–	1434	–	1549
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
13	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2630,00	–	2630	–	2630	–	2840
		СП - 8%			–	–	–	–		210	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,057	1042858,56	517879,96	59443	29519	1067	37151	104321
		НР - 99%; СП - 8%			506261,30	152091,35	28857	8669		7728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	715,00	–	715	–	715	–	772
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
16	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1251,00	–	1251	–	1251	–	1351
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
17	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	390,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
18	С123-010201-0108 2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	265,00	–	53	–	53	–	57
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
19	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35	1364,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
20	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4994,00	–	999	–	999	–	1079
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1446,67	931,24	1447	931	–	765	2389
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	515	257		177	
22	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	1359,00	–	1631	–	1631	–	1761
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
23	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4265,39	302,61	4265	303	428	2762	7589
		НР - 75%; СП - 8%			3534,00	148,94	3534	149		562	
24	С123-051501-0911 2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss (Прим Акрон-01)	шт.	1	152304,00	–	152304	–	152304	–	164488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12184	
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1419,68	--	1420	--	13	1013	2628
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	1407	--		195	
26	С123-070504-0101 2307-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002**	шт.	1	2806,00	--	2806	--	2806	--	3030
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
27	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	15	488,49	49,88	7327	748	1466	3848	12069
		НР - 72%; СП - 8%			340,86	15,46	5113	232		894	
28	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	316,00	--	4740	--	4740	--	5119
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
29	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	327,66	147,06	6553	2941	904	2624	9912
		НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	2708	937		734	
30	ТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ/13/ СТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ/13/	**Кабель телефонный КСПП 1х4х1,2**	шт	20,4	100,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
31	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	1	1560,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				889660	119784	587854	155407	1128672
							182021	40596	--	83604	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249718				
	Материалы		Тенге				18617				
	Всего заработная плата		Тенге					172578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2806				
		Накладные расходы	Тенге				106931				
		Сметная прибыль	Тенге				28531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				385180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					172578			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141978				
	Материалы		Тенге				2277				
	Всего заработная плата		Тенге					47876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				46357				
		Сметная прибыль	Тенге				15067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					47876			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				497964				
	Материалы		Тенге				2494				
	Всего заработная плата		Тенге					2163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				493236				
	Сдача и испытание		Тенге				9				
		Накладные расходы	Тенге				2119				
		Сметная прибыль	Тенге				40006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				540089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1128671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					222617			
		РАЗДЕЛ 2.Резервная скважина									
		Технологическое оборудование									
32	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	113673,43	41285,93	227347	82572	15805	96684	349953
		НР - 61%; СП - 8%			64485,00	14764,05	128970	29528		25922	
33	Е11-040701-0101 1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Оголовок на шахтном колодце. Устройство**	колодец	1	6753,43	472,28	6753	472	766	4862	12545
		НР - 85%; СП - 8%			5515,35	205,07	5515	205		929	
34	ТООГИДРОТЕХСТРОЙ/6/ СТТООГИДРОТЕХСТРОЙ/6/	**Герметичный оголовок ОГ-50**	шт	1	66384,82	–	66385	–	66385	–	71696
		СП - 8%			–	–	–	–		5311	
35	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	3	1132,23	719,25	3397	2158	98	1461	5247
		НР - 85%; СП - 8%			380,19	192,72	1141	578		389	
36	С123-041013-0111 2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	97069,00	–	291207	–	291207	–	314504
		СП - 8%			–	–	–	–		23297	
37	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2515,22	–	2515	–	2196	312	3054
		НР - 98%; СП - 8%			318,83	–	319	–		226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1256,60 1056,00	27,51 13,54	2513 2112	55 27	346	2118 370	5001
39	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	27037,00 --	-- --	27037 --	-- --	27037	-- 2163	29200
40	С123-041001-1201 2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015 *СП - 8%*	шт.	1	5282,00 --	-- --	5282 --	-- --	5282	-- 423	5705
41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2212,60 1830,15	84,56 13,54	2213 1830	85 14	298	1807 322	4341
42	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1526,00 --	-- --	1526 --	-- --	1526	-- 122	1648
43	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	1	1434,00 --	-- --	1434 --	-- --	1434	-- 115	1549
44	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	1	2630,00 --	-- --	2630 --	-- --	2630	-- 210	2840
45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,057	1042858,56 506261,30	517879,96 152091,35	59443 28857	29519 8669	1067	37151 7728	104321
46	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	715,00 --	-- --	715 --	-- --	715	-- 57	772
47	С123-020101-1032 2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1251,00 --	-- --	1251 --	-- --	1251	-- 100	1351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	390,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
49	С123-010201-0108 2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	265,00	–	53	–	53	–	57
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
50	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35	1364,00	–	477	–	477	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
51	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	4994,00	–	999	–	999	–	1079
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1446,67	931,24	1447	931	–	765	2389
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	515	257		177	
53	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	1359,00	–	1631	–	1631	–	1761
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
54	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4265,39	302,61	4265	303	428	2762	7589
		НР - 75%; СП - 8%			3534,00	148,94	3534	149		562	
55	С123-051501-0911 2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss (Прим Акрон-01)	шт.	1	152304,00	–	152304	–	152304	–	164488
		СП - 8%			–	–	–	–		12184	
56	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1419,68	–	1420	–	13	1013	2628
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	–	1407	–		195	
57	С123-070504-0101 2307-0504-0101 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2806,00	–	2806	–	2806	–	3030
		СП - 8%			–	–	–	–		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	15	488,49	49,88	7327	748	1466	3848	12069
		НР - 72%; СП - 8%			340,86	15,46	5113	232		894	
59	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	15	316,00	–	4740	–	4740	–	5119
		СП - 8%			–	–	–	–		379	
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	327,66	147,06	6553	2941	904	2624	9912
		НР - 72%; СП - 8%			135,40	46,85	2708	937		734	
61	ТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ/13/ СТТООЭЛЕКТРОПРОМСНАБ/13/	**Кабель телефонный КСПП 1х4х1,2**	шт	20,4	100,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
62	С123-020302-8210 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	1	1560,00	–	1560	–	1560	–	1685
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				889660	119784	587854	155407	1128672
							182021	40596	–	83604	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249718				
	Материалы		Тенге				18617				
	Всего заработная плата		Тенге					172578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2806				
		Накладные расходы	Тенге				106931				
		Сметная прибыль	Тенге				28531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				385180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					172578			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141978				
	Материалы		Тенге				2277				
	Всего заработная плата		Тенге					47876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68425				
		Накладные расходы	Тенге				46357				
		Сметная прибыль	Тенге				15067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				203402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					47876			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				497964				
	Материалы		Тенге				2494				
	Всего заработная плата		Тенге					2163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				493236				
	Сдача и испытание		Тенге				9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2119				
		Сметная прибыль	Тенге				40006				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				540089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1128671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					222617			
РАЗДЕЛ 3.Колодцы											
63	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	комплект	2	7506,00	--	15012	--	15012	--	16213
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
64	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	0,0016	347,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
65	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 (стремянка)**	т	0,054	614964,00	--	33208	--	33208	--	35865
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
66	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0768	285288,00	--	21910	--	21910	--	23663
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
67	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86**	м2	1,57	4646,00	--	7294	--	7294	--	7878
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
		Отмостка									
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14,72	162,71	76,96	2395	1133	--	1285	3975
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	1262	523		294	
69	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,4	9257,60	1745,10	22218	4188	9943	9282	34020
		НР - 94%; СП - 8%			3369,60	744,70	8087	1787		2520	
70	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	11,52	2524,49	152,34	29082	1755	24122	3574	35268
		НР - 94%; СП - 8%			278,25	51,77	3205	596		2612	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				131120	7076	111490	14141	156883
							12554	2906	--	11621	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				82900				
Материалы			Тенге				34065				
Всего заработная плата			Тенге					15460			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29205				
		Накладные расходы	Тенге				14141				
		Сметная прибыль	Тенге				7763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15460			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33208				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33208				
		Сметная прибыль	Тенге				2657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35865				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15012				
		Сметная прибыль	Тенге				1201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				156882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15460			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1910440**	**246644**	**1287198**	**324955**	**2414227**
							376596	**84098**	**–**	**178829**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				499436				
	Материалы		Тенге				37234				
	Всего заработная плата		Тенге					345156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5612				
		Накладные расходы	Тенге				213862				
		Сметная прибыль	Тенге				57062				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				770360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					345156			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				366856				
	Материалы		Тенге				38619				
	Всего заработная плата		Тенге					111212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166055				
		Накладные расходы	Тенге				106855				
		Сметная прибыль	Тенге				37897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				511608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					111212			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33208				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33208				
		Сметная прибыль	Тенге				2657				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35865				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1010940				
	Материалы		Тенге				4988				
	Всего заработная плата		Тенге					4326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1001484				
	Сдача и испытание		Тенге				18				
		Накладные расходы	Тенге				4238				
		Сметная прибыль	Тенге				81213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1096391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4326			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2414224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					460694			
ОТДЕЛ 2.Разводящие сети водоснабжения. Локальная смета 6-1-4											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1 (ул. Школьная)											
		Трубопровод									
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49	2212,60	84,56	108417	4143	14597	88534	212707
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	89677	663		15756	
6	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	49	2875,00	–	140875	–	140875	–	152145
		СП - 8%			–	–	–	–		11270	
7	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2089,86	82,53	29258	1156	4582	23848	57354
		НР - 99%; СП - 8%			1680,00	40,62	23520	569		4248	
8	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1256,60	27,51	7540	165	1039	6353	15004
		НР - 99%; СП - 8%			1056,00	13,54	6336	81		1111	
9	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	30546,00	–	427644	–	427644	–	461856
		СП - 8%			–	–	–	–		34212	
10	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	15913,00	–	95478	–	95478	–	103116
		СП - 8%			–	–	–	–		7638	
11	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	0,8	3220,00	–	2576	–	2576	–	2782
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
12	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	0,6	860,00	–	516	–	516	–	557
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
13	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	9,8	389,00	–	3812	–	3812	–	4117
		СП - 8%			–	–	–	–		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (монтажная вставка)	м	14	3080,00	--	43120	--	43120	--	46570
		СП - 8%			--	--	--	--		3450	
15	С123-020101-0622 2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3400,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
16	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3013,00	--	15065	--	15065	--	16270
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
17	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	51	1444,00	--	73644	--	73644	--	79536
		СП - 8%			--	--	--	--		5892	
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	125	2630,00	--	328750	--	328750	--	355050
		СП - 8%			--	--	--	--		26300	
19	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1434,00	--	7170	--	7170	--	7744
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
20	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	49	645,00	--	31605	--	31605	--	34133
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
21	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	2801,81	183,41	30820	2018	6099	23339	58492
		НР - 99%; СП - 8%			2063,88	79,32	22703	873		4333	
22	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(отросток пожарный)	м	11	3220,00	--	35420	--	35420	--	38254
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
23	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0125	145418,77	39429,99	1818	493	375	1114	3167
		НР - 99%; СП - 8%			75978,00	14076,52	950	176		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,018	173867,77	39794,25	3130	716	1044	1610	5119
		НР - 99%; СП - 8%			76118,70	14211,92	1370	256		379	
25	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	1	2933,00	--	2933	--	2933	--	3168
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1446,67	931,24	5787	3725	--	3059	9553
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	2062	1028		708	
27	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4	1873,00	--	7492	--	7492	--	8091
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1413070	12416	1254036	147857	1685801
							146618	3646	--	124875	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78353				
	Материалы		Тенге				13140				
	Всего заработная плата		Тенге					59924			
		Накладные расходы	Тенге				59323				
		Сметная прибыль	Тенге				11014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				148690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					59924			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1334717				
	Материалы		Тенге				14597				
	Всего заработная плата		Тенге					90340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1226300				
		Накладные расходы	Тенге				88534				
		Сметная прибыль	Тенге				113861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1537112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					90340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1685802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					150264			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1 (ул. Речная)									
		Трубопровод									
28	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	198	88,50	1,06	17523	210	311	16662	36920
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	17002	--		2735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,9648	72691,74	--	142825	--	28079	113599	276938
		НР - 99%; СП - 8%			58401,00	--	114746	--		20514	
30	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2212,60	84,56	86291	3298	11617	70466	169297
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	71376	528		12541	
31	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	39	2875,00	--	112125	--	112125	--	121095
		СП - 8%			--	--	--	--		8970	
32	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	14	2089,86	82,53	29258	1156	4582	23848	57354
		НР - 99%; СП - 8%			1680,00	40,62	23520	569		4248	
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1256,60	27,51	7540	165	1039	6353	15004
		НР - 99%; СП - 8%			1056,00	13,54	6336	81		1111	
34	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	7,8	389,00	--	3034	--	3034	--	3277
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
35	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (монтажная вставка)	м	9,4	3080,00	--	28952	--	28952	--	31268
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
37	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	39	645,00	--	25155	--	25155	--	27167
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
38	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8	2801,81	183,41	22414	1468	4435	16974	42539
		НР - 99%; СП - 8%			2063,88	79,32	16511	635		3151	
39	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(отросток пожарный)	м	8	3220,00	--	25760	--	25760	--	27821
		СП - 8%			--	--	--	--		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0076	145418,77	39429,99	1105	300	228	678	1925
		НР - 99%; СП - 8%			75978,00	14076,52	577	107		143	
41	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0126	173867,77	39794,25	2191	501	731	1127	3583
		НР - 99%; СП - 8%			76118,70	14211,92	959	179		265	
42	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	3	2933,00	–	8799	–	8799	–	9503
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1446,67	931,24	2893	1862	–	1529	4776
		НР - 99%; СП - 8%			515,43	256,99	1031	514		354	
44	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	1873,00	–	3746	–	3746	–	4046
		СП - 8%			–	–	–	–		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				528215	8960	267197	251236	841805
							252058	2613	–	62356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208226				
	Материалы		Тенге				39094				
	Всего заработная плата		Тенге					165765			
		Накладные расходы	Тенге				164108				
		Сметная прибыль	Тенге				29786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					165765			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				319989				
	Материалы		Тенге				11929				
	Всего заработная плата		Тенге					88906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216175				
		Накладные расходы	Тенге				87128				
		Сметная прибыль	Тенге				32570				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				439687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					88906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				841807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					254671			

РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1 (ул. Молодежная)

Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1364,9	88,50	1,06	120794	1447	2143	114860	254506
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	117204	--		18852	
46	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,3054	72691,74	--	94892	--	18655	75474	183996
		НР - 99%; СП - 8%			58401,00	--	76237	--		13629	
47	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	2212,60	84,56	101780	3890	13703	83114	199685
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	84187	623		14791	
48	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	46	2875,00	--	132250	--	132250	--	142830
		СП - 8%			--	--	--	--		10580	
49	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2089,86	82,53	10449	413	1636	8517	20483
		НР - 99%; СП - 8%			1680,00	40,62	8400	203		1517	
50	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1256,60	27,51	1257	28	173	1059	2501
		НР - 99%; СП - 8%			1056,00	13,54	1056	14		185	
51	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	0,2	860,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
52	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	9,2	389,00	--	3579	--	3579	--	3865
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
53	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	2801,81	183,41	14009	917	2773	10609	26587
		НР - 99%; СП - 8%			2063,88	79,32	10319	397		1969	
54	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0094	145418,77	39429,99	1367	370	283	838	2381
		НР - 99%; СП - 8%			75978,00	14076,52	714	132		176	
55	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	173867,77	39794,25	939	215	313	483	1536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			76118,70	14211,92	411	77		114	
56	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100**	шт.	1	2933,00	–	2933	–	2933	–	3168
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				484421	7280	178613	294954	841724
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298528	1446	–	62348	
	Материалы		Тенге				122913				
	Всего заработная плата		Тенге				23833				
		Накладные расходы	Тенге					97960			
		Сметная прибыль	Тенге				96980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				237483				
		Сметная заработная плата	Тенге								85
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					97960			
	Материалы		Тенге				361508				
	Всего заработная плата		Тенге				15846				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202014			
		Накладные расходы	Тенге				138934				
		Сметная прибыль	Тенге				197974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				44758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				604240				
		Сметная заработная плата	Тенге								136
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					202014			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				841723				
		Сметная заработная плата	Тенге								221
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод В1						299974			
		Трубопровод									
57	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1154	88,50	1,06	102129	1223	1812	97112	215180
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	–	99094	–		15939	
58	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,154	72691,74	–	83886	–	16491	66721	162655
		НР - 99%; СП - 8%			58401,00	–	67395	–		12049	
59	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (пересечение с колодцами)**	м	8	5720,00	–	45760	–	45760	–	49421
		СП - 8%			–	–	–	–		3661	
60	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	16	2212,60	84,56	35402	1353	4767	28909	69456
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	13,54	29282	217		5145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	16	2875,00 --	-- --	46000 --	-- --	46000	-- 3680	49680
62	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2089,86 1680,00	82,53 40,62	4180 3360	165 81	655	3407 607	8194
63	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1256,60 1056,00	27,51 13,54	3770 3168	83 41	519	3177 556	7502
64	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	30546,00 --	-- --	61092 --	-- --	61092	-- 4887	65979
65	С123-040102-2301 2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	15913,00 --	-- --	47739 --	-- --	47739	-- 3819	51558
66	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок) *СП - 8%*	м	0,4	860,00 --	-- --	344 --	-- --	344	-- 28	372
67	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(патрубок) *СП - 8%*	м	3,2	389,00 --	-- --	1245 --	-- --	1245	-- 100	1345
68	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (монтажная вставка) *СП - 8%*	м	4,8	3080,00 --	-- --	14784 --	-- --	14784	-- 1183	15967
69	С123-020101-0622 2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3400,00 --	-- --	3400 --	-- --	3400	-- 272	3672
70	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	26	1444,00 --	-- --	37544 --	-- --	37544	-- 3004	40548
71	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	49	2630,00 --	-- --	128870 --	-- --	128870	-- 10310	139180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	2	1434,00 --	-- --	2868 --	-- --	2868	-- 229	3097
73	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	16	645,00 --	-- --	10320 --	-- --	10320	-- 826	11146
74	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2801,81 2063,88	183,41 79,32	11207 8256	733 317	2218	8487 1576	21270
75	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(отросток пожарный)** *СП - 8%*	м	4	3220,00 --	-- --	12880 --	-- --	12880	-- 1030	13910
76	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	145418,77 75978,00	39429,99 14076,52	524 274	142 51	108	321 68	913
77	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0054	173867,77 76118,70	39794,25 14211,92	939 411	215 77	313	483 114	1536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				654883 211240	3914 784	439729 --	208617 69083	932581
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104506				
		Материалы	Тенге				20305				
		Всего заработная плата	Тенге					83431			
		Накладные расходы	Тенге				82596				
		Сметная прибыль	Тенге				14970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					83431			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				550377				
		Материалы	Тенге				6578				
		Всего заработная плата	Тенге					128593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				412846				
		Накладные расходы	Тенге				126021				
		Сметная прибыль	Тенге				54113				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				730511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					128593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				932583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					212024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Колодцы									
79	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,33	32689,40 6402,20	2170,80 487,44	108856 21319	7229 1623	80308	21337 10415	140608
80	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 (стремянка)** *СП - 8%*	т	1,6873	614964,00 --	-- --	1037629 --	-- --	1037629	-- 83010	1120639
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские (бетонные упоры). Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,2	25051,33 1099,98	1185,08 275,68	80164 3520	3792 882	72852	4006 6734	90904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1226649 24839	11021 2505	1190789 --	25343 100159	1352151
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189020				
	Материалы		Тенге				153160				
	Всего заработная плата		Тенге					27344			
		Накладные расходы	Тенге				25343				
		Сметная прибыль	Тенге				17149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27344			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1037629				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1037629				
		Сметная прибыль	Тенге				83010				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1120639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1352151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					27344			
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка (23х6,28=144,44)									
82	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	14,444	9257,60 3369,60	1745,10 744,70	133717 48671	25206 10756	59840	55861 15166	204745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				133717 48671	25206 10756	59840 --	55861 15166	204745
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133717				
	Материалы		Тенге				59840				
	Всего заработная плата		Тенге					59427			
		Накладные расходы	Тенге				55861				
		Сметная прибыль	Тенге				15166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					59427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				204744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					59427			
		РАЗДЕЛ 8.Протокол №1									
		Отмостка									
83	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,88**	**27986,30**	**1096,18**	**80601**	**3157**	**73754**	**4001**	**91370**
		НР - 91%; СП - 8%			**1281,15**	**245,48**	**3690**	**707**		**6768**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**80601**	**3157**	**73754**	**4001**	**91370**
							3690	**707**	**--**	**6768**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**80601**				
		Материалы	Тенге				**73754**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4397**			
		Накладные расходы	Тенге				**4001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6768**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4397**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**91370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4397**			
		РАЗДЕЛ 9.Протокол №2									
		Водопровод В1 (ул. Школьная)									
84	**С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**11**	**46502,00**	**--**	**511522**	**--**	**511522**	**--**	**552444**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40922**	
85	**С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**8**	**46502,00**	**--**	**372016**	**--**	**372016**	**--**	**401777**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29761**	
		Водопровод В1 (ул. Молодежная)									
86	**С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**5**	**46502,00**	**--**	**232510**	**--**	**232510**	**--**	**251111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18601**	
		Водопровод В1									
87	**С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**4**	**46502,00**	**--**	**186008**	**--**	**186008**	**--**	**200889**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14881**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1302056**	**--**	**1302056**	**--**	**1406221**
							--	**--**	**--**	**104165**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1302056**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1302056**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				104165				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1406221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1406221				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**5823612**	**71954**	**4766014**	**987869**	**7356398**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**985644**	**22457**	**--**	**544920**	
	Материалы		Тенге				**917336**				
	Всего заработная плата		Тенге				**383126**				
		Накладные расходы	Тенге					**498248**			
		Сметная прибыль	Тенге				**488212**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1517991**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**436**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**498248**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1037629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1037629**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**83010**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1120639**				
	Материалы		Тенге				**3868647**				
	Всего заработная плата		Тенге				**48950**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**509853**				
		Накладные расходы	Тенге				**3296311**				
		Сметная прибыль	Тенге				**499657**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**349467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4717771**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**357**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**509853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7356401**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**793**
								1008101			
ОТДЕЛ 3.Площадка водопроводных сооружени. Локальная смета 4-1-2											
РАЗДЕЛ 2.Дизельная электростанция											
12	**Ц13-080301-0107 1308-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**46966,73**	**24127,09**	**46967**	**24127**	**1735**	**22488**	**75012**
		НР - 72%; СП - 8%			**21105,00**	**10128,71**	**21105**	**10129**		**5556**	
13	**Ц13-080301-0124 1308-0301-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**5929,56**	**101,04**	**5930**	**101**	**1608**	**3063**	**9712**
		НР - 72%; СП - 8%			**4221,00**	**32,89**	**4221**	**33**		**719**	
14	**ЭЛГРУПКОМПАНИ/36/**	**Дизель генератор в погодозащитном контейнере Brenner CT-30 (30 кВт/37,5 кВа)**	**шт**	**1**	**2133928,57**	**--**	**2133929**	**--**		**--**	**2133929**
					--	**--**	**--**	**--**	**2133929**	**--**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**2186826**	**24228**	**3343**	**25551**	**2218653**
							25326	**10162**	**2133929**	**6275**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				2133929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2133929				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52897				
	Материалы		Тенге				3343				
	Всего заработная плата		Тенге					35488			
		Накладные расходы	Тенге				25551				
		Сметная прибыль	Тенге				6275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				84723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2218652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35488			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				2186826	24228	3343	25551	2218653
	Стоимость оборудования		Тенге				25326	10162	2133929	6275	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2133929				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2133929				
	Материалы		Тенге				52897				
	Всего заработная плата		Тенге				3343				
		Накладные расходы	Тенге					35488			
		Сметная прибыль	Тенге				25551				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84723				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					35488			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2218652				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								35488			

ОТДЕЛ 4.Электрохимическая защита стальных трубопроводов. Локальная смета 4-1-3

РАЗДЕЛ 1.Электрохимзащита

1	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,32	1292,10	–	28840	–	–	20765	53573
					1292,10	–	28840	–		3968	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,88	800,92	–	11918	–	–	8581	22139
					800,92	–	11918	–		1640	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	150	488,52	407,28	73278	61092	–	26499	107759
					81,24	164,12	12186	24618		7982	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	143,80	116,72	5752	4669	–	2134	8517
					27,08	47,03	1083	1881		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,44	1724,00	--	12827	--	12827	--	13853
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
6	Ц13-080104-0104 1308-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь массой до 1 т. Монтаж оборудования	шкаф	1	47122,12	12161,38	47122	12162	9234	22051	74707
		НР - 72%; СП - 8%			25726,00	4900,61	25726	4901		5534	
7	ТООАСТАНАЭНЕРГОМУНАЙ/34/	Станция катодная сетевая СКЗ-2 0,6 кВт с УЗКН	шт	1	2111200,00	--	2111200	--		--	2111200
					--	--	--	--	2111200	--	
8	Е11-250129-0802 1125-0129-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	12	17563,82	10991,73	210766	131901	58593	48819	280352
		НР - 91%; СП - 8%			1689,32	2781,33	20272	33376		20767	
9	ТООАСТАНАЭНЕРГОМУНАЙ/38/ СТТООАСТАНАЭНЕРГОМУНАЙ/38/	Анодные заземлители АЗЖК-ГУ-3-6	шт	3	542880,36	--	1628641	--	1628641	--	1758932
		СП - 8%			--	--	--	--		130291	
10	Е11-250129-0802 1125-0129-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	12	17563,82	10991,73	210766	131901	58593	48819	280352
		НР - 91%; СП - 8%			1689,32	2781,33	20272	33376		20767	
11	ТООАСТАНАЭНЕРГОМУНАЙ/39/ СТТООАСТАНАЭНЕРГОМУНАЙ/39/	Электрод сравнения ЭНЕС-М	шт	1	89725,89	--	89726	--	89726	--	96904
		СП - 8%			--	--	--	--		7178	
12	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1419,68	--	1420	--	13	1013	2628
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	1407	--		195	
13	С123-070204-0729 2307-0204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	994,00	--	994	--	994	--	1074
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
14	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	47	734,94	421,09	34542	19791	5842	11242	49447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			189,56	142,66	8909	6705		3663	
15	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	290	225,81 81,24	97,51 32,22	65485 23560	28278 9344	13647	23690 7134	96309
16	С123-060131-0305 2306-0131-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,07242	259376,00 --	-- --	18784 --	-- --	18784	-- 1503	20287
17	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,00816	272083,00 --	-- --	2220 --	-- --	2220	-- 178	2398
18	С123-060137-0205 2306-0137-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,16932	483120,00 --	-- --	81802 --	-- --	81802	-- 6544	88346
19	С123-061401-0302 2306-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х2,5 мм2** *СП - 8%*	км	0,01632	400118,00 --	-- --	6530 --	-- --	6530	-- 522	7052
20	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж постамента для преобразователя** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04952	45567,95 22680,30	8787,66 2157,03	2257 1123	435 107	699	849 248	3354
21	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,01936	285288,00 --	-- --	5523 --	-- --	5523	-- 442	5965
22	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03016	268132,00 --	-- --	8087 --	-- --	8087	-- 647	8734
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5	93,72 45,37	2,40 0,27	141 68	3 --	70	47 15	203
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3	80,59 26,52	1,70 0,27	242 80	5 1	157	55 24	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4250,80 2814,00	1339,81 528,11	4251 2814	1340 528	97	2406 533	7190
26	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0687	502069,00 --	-- --	34492 --	-- --	34492	-- 2759	37251
27	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка контактного устройства в ковере *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1419,68 1407,00	-- --	9938 9849	-- --	89	7091 1362	18392
28	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,085	502069,00 --	-- --	42676 --	-- --	42676	-- 3414	46090
29	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	141	295,63 120,02	172,79 47,62	41684 16923	24363 6714	398	17019 4696	63399
30	С123-010501-0801 2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	141	300,00 --	-- --	42300 --	-- --	42300	-- 3384	45684
31	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	730,87 380,19	47,89 7,24	3654 1901	239 36	1514	1395 404	5453
32	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	5	204,00 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1102
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3183,40 917,70	155,67 46,05	3183 918	156 46	2109	694 310	4187
34	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	467,86 209,76	16,53 4,60	4679 2098	165 46	2416	1543 498	6720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-100205-0201 1310-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение** *НР - 61%; СП - 8%*	перемычка	6	311,42 311,42	– –	1869 1869	– –	–	1140 241	3249
36	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0247	230900,00 –	– –	5703 –	– –	5703	– 456	6159
37	Ц13-100902-0915 1310-0902-0915 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной** *НР - 61%; СП - 8%*	м ограждения	16,1	1546,05 306,18	244,16 108,32	24891 4929	3931 1744	16031	4071 2317	31279
38	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0607	268132,00 –	– –	16276 –	– –	16276	– 1302	17578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4895479	420431	2167103	249923	5388139
		Стоимость оборудования	Тенге				196745	123423	2111200	242737	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2111200				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2111200				
		Материалы	Тенге				433098				
		Всего заработная плата	Тенге				51392				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					170735			
		Накладные расходы	Тенге				111350				
		Сметная прибыль	Тенге				121988				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				599495				
		Сметная заработная плата	Тенге								124
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					170735			
		Материалы	Тенге				2229456				
		Всего заработная плата	Тенге				117412				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					148203			
		Местные материалы	Тенге				1753956				
		Накладные расходы	Тенге				12827				
		Сметная прибыль	Тенге				127086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				188523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2545065				
		Сметная заработная плата	Тенге								113
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					148203			
		Материалы	Тенге				79425				
		Всего заработная плата	Тенге				698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1230			
		Накладные расходы	Тенге				77168				
		Сметная прибыль	Тенге				849				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				86695				
		Сметная заработная плата	Тенге					1230			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42300				
		Сметная прибыль	Тенге				3384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5388139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					320168			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				4895479	420431	2167103	249923	5388139
							196745	123423	2111200	242737	
	Стоимость оборудования		Тенге				2111200				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2111200				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				433098				
	Материалы		Тенге				51392				
	Всего заработная плата		Тенге					170735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111350				
		Накладные расходы	Тенге				121988				
		Сметная прибыль	Тенге				44409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				599495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					170735			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2229456				
	Материалы		Тенге				117412				
	Всего заработная плата		Тенге					148203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1753956				
	Местные материалы		Тенге				12827				
		Накладные расходы	Тенге				127086				
		Сметная прибыль	Тенге				188523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2545065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					148203			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				79425				
	Материалы		Тенге				698				
	Всего заработная плата		Тенге					1230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77168				
		Накладные расходы	Тенге				849				
		Сметная прибыль	Тенге				6421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1230			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42300				
		Сметная прибыль	Тенге				3384				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45684				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5388139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					320168			

ОТДЕЛ 5.Благоустройство территории. Локальная смета 7-1-1

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

Строительный грунт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0201 1101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1437	48,06 5,05	43,01 22,96	69062 7257	61806 32994	–	28980 7843	105886
2	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	677,4	129,43 6,50	122,84 30,96	87676 4403	83212 20972	61	18270 8476	114422
3	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	1185,45	45,00 --	– –	53345 –	– –		– 4268	57613
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1437	17,38 2,58	14,74 5,82	24975 3707	21181 8363	87	8691 2693	36359
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2279	30,40 --	30,40 11,19	69282 –	69282 25502	–	18361 7011	94655
6	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6837	17,03 --	17,03 6,27	116434 –	116434 42868	–	30865 11784	159083
7	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5616	1,13 --	1,13 0,45	6346 –	6346 2527	–	1820 653	8819
8	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	937,92245	101,22 --	101,22 39,07	94937 –	94937 36645	–	26384 9706	131027
9	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2813,76735	2,96 --	2,96 0,99	8329 –	8329 2786	–	2006 827	11161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				530386	461527	148	135377	719025
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15367	172657	–	53261	
		Материалы	Тенге				530386				
		Всего заработная плата	Тенге				147				
		Транспортные расходы	Тенге					188024			
		Накладные расходы	Тенге				53345				
							135377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				53261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					188024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				719024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					188024			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				530386	461527	148	135377	719025
							15367	172657	--	53261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				530386				
	Материалы		Тенге				147				
	Всего заработная плата		Тенге					188024			
	Транспортные расходы		Тенге				53345				
		Накладные расходы	Тенге				135377				
		Сметная прибыль	Тенге				53261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				719024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					188024			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				719024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					188024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18096442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1599678				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1224784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					412797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8223806		
		- Перевозка грузов	Тенге				53345				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4245129		
		- Накладные расходы *	Тенге							1723675	
		- Сметная прибыль	Тенге							1026022	
		Итого:									18 096 442
		Временные здания и сооружения 2%									277 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									18 373 468
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5%									494 492
		Итого с зимними									18 867 960
		Непредвиденные работы и затраты 2%									292 457
		Итого с непредвиденными									19 160 417
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									20 119 123
		Итого с учетом тендерной скидки К=80339501,28/84570850=0,94996681811									19 112 500
		НДС 12%									2 293 500
		Итого по акту с НДС 12%									21 406 000

Принял:

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Руденко Д.В.

Технический надзор: ТОО "Тарлан-Құрылыс"

Шаманский И.А.

Авторский надзор: ТОО "АВС Готика"

Проскурин С.Б.

Принял:

Подрядчик:

Директор ТОО "Сервис Строй Инновац"

Тасибеков Б. К.