Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"10" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Сервис Строй Инновац", РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, Галыма Елемесова, 80, в лице Тасыбеков Б.К.
наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в селе Мироновка Тайыншинского района СКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района СКО», в лице и.о. руководителя Баймагамбетов М.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрены
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ППО «Готика» ГСЛ 000263, 29.03.2007, рабочий проект № 38/11-2019**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской области», приказ № 19-ОД от 03.03.2021 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность наружного водопровода	км		1,5711		1,5711
в том числе: от водозабора до водопроводных сетей	км		1,361		1,361
Протяженность поселковых сетей водопровода	км		10,5856		10,5856
Протяженность наружных сетей канализации	м		14,50		14,50
Бурение скважин	шт		2		2
Насосная станция 1-го подъема	шт		2		2
Станция очистки воды	шт		1		1
Резервуар чистой воды ёмкостью 60 м3	шт		2		2
Резервуар сбросных вод 26 м3	шт		1		1
Насосная станция 2-го подъема	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный обьем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части (подвальные помещения)	м2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, парковочных мест	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		Общая	Жилая		Общая	жилая
Всего квартир в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрены следующие конструкции и сооружения на площадке водопроводных сооружений:

-резервуары чистой воды по 60 м3 с воздухообменными установками;

-строительство насосной станции;

- станция очистки воды производства ТОО "Qeruen XXI"».

-трансформаторная подстанция КТПН-10/0.4 кВ -63 кВА;

-ограждение и благоустройство территории.

-дизель генератор Alteco S40 RDK;

Водозаборное сооружение представлено рабочей скважины, глубиной 9,75 м и резервной скважины глубиной 9,75 м, с размещением над ними оголовка в колодцах из сборного железобетона. В рабочей и резервной скважинах размещены насосы скважинные погружные Pedrollo с АВР Q-5 кубов, Н=60м. с электродвигателем. Участок в плане представляет прямоугольник с размерами сторон 63,0мХ60,0м.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД. Для строительства водовода предусматривается применение труб d=110*5,3мм ПЭ100 SDR 21 по ГОСТ18599-2001, протяженностью до станции очистки воды - 1361,8м.

Резервуары чистой воды на 60 м3 в количестве 2 штук. Резервуары приняты прямоугольные железобетонные сборные по ТП РК 100 РВ.

Насосная станция. Установлена блочно-модульная станция "АйТиСу-БМНС-FK-СТР 45-2-3-4", Сооружение насосной блочно-модульное состоит из надземной и подземной частей с габаритными размерами в плане 2100х6500 мм.

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ. Станция очистки воды в блочно-модульном исполнении с размерами в плане 6,0х2,4м "АйТиСу", производительностью 3,5м3/ч.

ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ. Водопроводные сети на площадке водопроводных сооружений запроектированы из полиэтиленовых и стальных трубопроводов.

РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ. Разводящие сети прокладываются закрытым способом методом горизонтального направленного бурения

Трансформаторная подстанция КТПН 25-10/0,4 кВ.

Дизель генератор в погодозащитном контейнере Alteco S40 RDK.
Ограждение по периметру размером 78м х 72 м. Проходная размерами 3*5 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2022г**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **14 месяцев**

фактически, месяц: **30 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Кокшетау Энерго» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Локальный источник водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в селе Мироновка Тайыншинского района СКО»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____

ТОО «Сервис Строй Инновац» директор Тасыбеков Б.К.

«___»_декабря___2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.