Приложение 3
к приказу Министра
по инвестиция и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"24" Июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Боонис КС», директор Шанкозов О.Б., г.Шымкент, мкр. Теріскей, 32/26, ГСЛ№000797 от 06.06.2007 года БИН 070540017599, тел.: +7705 150 2111

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Шанкозов Ордабек Бердибаевич

по объекту **«Установка уличного освещения в селе Аксуат, Курчумского района, ВКО»;**

Заказчиком которого является **ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области",** с.Аксуат, Р.БАЙГАБЫЛУЛЫ, 60А Тел.: 87775789511 Аким сельского округа Тлеубаев Е.Т.

наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) 35-СД ИП "Зайцев М.А."

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области", заключение экспертизы № ABAEX-0029/24 от 12.12.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Установка уличного освещения в селе Аксуат, Курчумского района, ВКО					
1	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	1420	1420	1420	1420
2	Расчетная мощность	кВт	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Напряжение	В	380/220	380/220	380/220	380/220
4	Расчетный ток	А	5,7	5,7	5,7	5,7
5	Общая сметная стоимость в текущих и прогнозных ценах 2024- 2025 годов. в том числе: СМР	млн. тенге	26,407 21,577	26,407 21,577	26,407 21,577	26,407 21,577
	Оборудование		-	-	-	-

	Прочие затраты		3,531	4,830
6	Из них: ПИР, экспертиза II квартал 2025года III квартал 2025года			1,429 16,128 8,850
7	Продолжительность работ	мес	3	3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Управление электроосвещением выполняется от проектируемого шкафа управления наружным освещением ЯУ-О. Управление электроосвещением выполняется автоматический, от фотореле с возможностью ручного управления. Шкаф ЯУ-О подключается от проектируемого щита учета ЩУ, который подключается от вновь установленного автоматического выключателя ВА88-32 в РУ- 0,4кВ. Шкаф ЯУ-О и ЩУ устанавливаются на проектируемой металлической стойке (рядом с КТП) и подлежат повторному контуру заземления. Проектируемая ЛЭП-0,4 кВ освещения улицы выполняется проводом СИП 4х16 мм2 по опорам. Проектом предусматривается установка многогранных металлических опор высотой 7 метров, с кронштейнами и светодиодными светильниками мощностью 100Вт. Опоры устанавливаются на трубчатые закладные фундаменты типа ФТ-0,133-1,5 забетонированные в предварительно подготовленный сверленый котлован.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 12 июня 2025 года.

месяц, год

окончание работ 24 июля 2025 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства месяц: 3;

фактически месяц: 1,5 месяца;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Чайзат Д. А.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую

12. экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Боонис КС»

Субподрядные организации: _____

считает объект: «Установка уличного освещения в селе Ақсуат, Курчумского района, ВКО»

наименование объекта (комплекса), готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Шанкозов Ордабек Бердибаевич – Директор ТОО «Боонис КС».

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

_____

Подпись руководителя (при наличии)

Место печати

Қазақстан, Түркістан облысы Төлеби ауданы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«БООНИС КС»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Казахстан, Туркестанская обл. Толебийский р-н