Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **НАО "Медицинский университет Семей"**

Подрядчик : **ТОО "КУРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **октябрь 2025 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		106	07.08.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"	43 027 035,05	19 781 220,89	19 781 220,89						2 373 746,51	**22 154 967,40**
удержание аванса										**6 646 490,22**
Итого к оплате										**15 508 477,18**

М.П.

Заказчик **Председатель Правления - Ректор НАО "Медицинский университет Семей"**
БИН 190240004938

Дюсупов А. А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "Курылыс"**
БИН 980240001295

Шоранов Д. Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "УК ПроектТехНадзор"**
Аттестат №KZ87VJE00085834

Калиев М. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"**
Подрядчик: **ТОО "КУРЫЛЫС"**

Наименование стройки: Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"
Наименование объекта: Реконструкция и капитальный ремонт здания (Литер Е) Университетского госпиталя НАО "Медицинский университет Семей"

Договор подряда №106 от 07.08.2025 года.

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-01					
			Раздел 4. Электрооборудование и электроосвещение.	тенге			**331 953**	
1	21	6119-0602-0112 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 50 кг	шт.	2	9833	19 666	
2	22	6401-0303-0303 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	4625	9 250	
3	23	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	63	812	51 156	
4	24	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	37	249	9 213	
5	25	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	589	412	242 668	
			Локальная смета № 2-01-02-01					
			Раздел 1. Наружная отделка				**769 875**	
6	9	6112-0403-0111 Кклим = 1,06	Облицовка цоколя плиткой керамогранитной - применительно	м2	21,15	17848	377 485	
			неучтенные ресурсы					
7	9.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	163,9125	141	23 112	
8	10	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	21,15	4733	100 103	
9	11	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки - см АС лист 1,2	м3	8,19	10514	86 110	
			неучтенные ресурсы					
10	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,3538	21914	183 065	
			Раздел 2. Площадка с лестницей Л1				**70 510**	

11	19	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	251,34651	202	50 772	
12	21	1146-0401-0104 Кклим = 1,12 Коб =12	Стены кирпичные. Разборка (160х250х450 мм)	м3	0,216	50457	10 899	
13	22	1106-0701-0202 Кклим = 1,12 Коб =12	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,036	61179	2 202	
14	23	214-210-0201 Коб=12	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,0013	328483	426	
15	26	6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =12	Устройство заделки отверстий после монтажа балок Б1 из раствора марки М150 - применительно	м3	0,18	10514	1 893	
			неучтенные ресурсы					
16	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1836	23519	4 318	
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	**тенге**				
			Подраздел 3.1. Двери, ИТОГО	**тенге**			**614 079**	
17	27	6108-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 - ДВП Г кз ОП ПР 2100х710 мм=2 шт.	м2	2,982	6208	18 512	
18	28	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	2,982	56506	168 501	
19	33	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная - ДСН ППН 1-2-2 М2 У 2100х1000 мм=1 шт., ДСН ППН 1-2-2 М2 У 2100х810 мм=1 шт.,	м2	3,801	12253	46 574	
20	34	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,801	67180	255 351	
21	37	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная - ДП 3.09 2100 (h)х910 мм	м2	1,911	12253	23 415	
22	38	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1 м2	1,911	53232	101 726	
			Подраздел 3.2. Окна, ИТОГО	**тенге**			**1 407 514**	
23	41	6108-0102-0101 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой - ОК-1=2 шт., ОК-2=1 шт.	м2	0,8	10413	8 330	
24	42	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,8	42294	33 835	
25	45	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый - ОК-8=4 шт., ОК-9=3 шт.	м2	4,8	8969	43 051	
26	46	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,8	37823	181 550	
27	47	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	28,41	3246	92 219	
28	48	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм - см АС лист 16, пункт 1	1 м	28,41	2086	59 263	
29	50	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив - см АС лист 14, пункт 8	м	35,71	2061	73 598	
30	50.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	37,4955	384	14 398	
31	50.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	37,4955	865	32 434	
32	51	6107-0205-0104 Кклим = 1,12	Обшивка откоса оконных проемов из ПВХ - см АС лист 14, пункт 9 - применительно	м откоса	86,63	1744	151 083	

33	52	234-102-0203 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3, толщиной 30 мм	1 м3	1,10192	64613	71 199	
34	53	231-301-0501	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 6 мм - шириной 300 мм	1 м2	33,561	19265	646 553	
			Раздел 4. Полы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 4.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**83 679**	
35	54	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой - гидроизол	м2	8,16	5797	47 304	
36	55	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	8,16	1595	13 015	
			неучтенные ресурсы					
37	55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,166464	23519	3 915	
38	56	6109-0302-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	8,16	2741	22 367	
39	57	6109-0302-0102 Кклим = 1,06 Коб =-2	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 до толщины 20 мм	м2	-16,32	179	-2 921	
			Подраздел 4.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**2 087 613**	
40	58	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой - гидроизол (пом.22, 23 с учетом п.п. 2 на листе АС15)	м2	11,12	5797	64 463	
41	59	6109-0102-0110 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев бетонных, толщиной 30 мм	м3	5,1942	46557	241 826	
42	60	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,32897	68467	22 523	
43	61	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,32897	489969	161 183	
44	62	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	173,14	6100	1 056 154	
			неучтенные ресурсы					
45	62.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	176,6028	3066	541 464	
			Подраздел 4.5. Тип 5, ИТОГО	тенге			**368 737**	
46	69	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой - гидроизол (см АС лист 15 п.п.2)	м2	12,17	5797	70 549	
47	70	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	143,72	1595	229 233	
			неучтенные ресурсы					
48	70.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,931888	23519	68 955	
			Подраздел 5.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**554 800**	
49	76	6104-0802-0204 Кклим = 1,12	Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором	м	100	1867	186 700	
50	77	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	150	2454	368 100	
			Подраздел 5.2. Стены, перегородки, ИТОГО	тенге			**2 383 881**	
51	79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,281147	25938	162 920	
52	79.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	11,562369	1069	12 360	

53	80	6109-0201-0502 Кклим = 1,06	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	900	2454	2 208 600	
			Локальная смета № 2-01-04-01					
			Раздел 1. Система отопления				**470 362**	
54	10	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм - Д15х2,8 мм=30 м, Д20х2,8=62м, Д25х2,8=162 м, Д40х3,5мм=4 м	м	160	2219	355 040	
55	11	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	30	452	13 560	
56	12	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	62	594	36 828	
57	14	241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	68	646	43 928	
58	15	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	3	4762	14 286	
59	16	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	3	2240	6 720	
			Раздел 2. Вентиляция				**2 493 267**	
			Подраздел 2.1. В1					
60	22	6118-0301-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23708	23 708	
61	23	246-401-0410	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	144390	144 390	
62	24	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1531	12 248	
63	25	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	1 шт.	8	2515	20 120	
64	26	6118-0201-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	8	7769	62 152	
65	27	246-304-1102	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 150мм	1 шт.	8	2820	22 560	
66	28	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1531	15 310	
67	29	246-304-1005	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	1 шт.	10	3287	32 870	
68	30	6118-0201-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	10	7769	77 690	
69	31	246-304-1105	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами150мм х 150мм	1 шт.	10	3532	35 320	

70	32	6118-0203-0106 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	1	7794	7 794	
71	33	246-302-1512	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	1 шт.	1	51416	51 416	
72	35	6118-0101-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм - 150х150 мм=2 м; 150х100 мм=17 м	м2	9,7	8885	86 185	
			неучтенные ресурсы					
73	35.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,7	5763	55 901	
74	36	6118-0204-0203 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	21056	21 056	
75	37	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	6	5447	32 682	
76	38	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	6,6	8450	55 770	
77	39	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	19	708	13 452	
			Подраздел 2.2. В2					
77	40	6118-0301-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23708	23 708	
78	41	246-401-0405	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	1 комплект	1	120225	120 225	
79	42	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1531	12 248	
80	43	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	1 шт.	8	2515	20 120	
81	44	6118-0201-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	8	7769	62 152	
82	45	246-304-1102	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами 100мм х 150мм	1 шт.	8	2820	22 560	
83	46	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	3	1531	4 593	
84	47	246-304-1005	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	1 шт.	3	3287	9 861	

85	48	6118-0201-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 20 кг	шт.	3	7769	23 307	
86	49	246-304-1105	Регуляторы расхода воздуха РРВ размерами150мм х 150мм	1 шт.	3	3532	10 596	
87	50	6118-0203-0106 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	1	7794	7 794	
88	51	246-302-1503	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х400 мм	1 шт.	1	40865	40 865	
89	52	6118-0101-0110 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм - 500х250 мм=9 м; 250х250 мм=11 м; 350х300 мм=8 м	м2	34,9	7045	245 871	
			неучтенные ресурсы					
90	52.1	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	34,9	7427	259 202	
91	53	6118-0101-0103 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм. - 200х200 мм=7 м, 200х150 мм=5 м	м2	9,1	8139	74 065	
			неучтенные ресурсы					
92	53.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,1	5763	52 443	
93	54	6118-0101-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм - 150х150 мм5 м; 150х100 мм=1 м	м2	3,5	8885	31 098	
			неучтенные ресурсы					
94	54.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,5	5763	20 170	
95	55	6118-0204-0203 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	21056	21 056	
96	56	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	6	5447	32 682	
97	57	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	6,6	8450	55 770	
98	58	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	17	708	12 036	
			Подраздел 2.3. В3					
99	59	6118-0301-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23708	23 708	

100	60	246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч	1 комплект	1	35549	35 549	
101	61	6118-0204-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 100 мм - применительно	шт.	1	2504	2 504	
102	62	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	1 шт.	1	6565	6 565	
103	63	6118-0203-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6298	6 298	
104	64	246-302-1401	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 100 мм	1 шт.	1	17966	17 966	
105	65	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1531	3 062	
106	66	246-304-0401	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	1 шт.	2	429	858	
107	67	6118-0101-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм - Д100=6 м	м2	1,884	8885	16 739	
			неучтенные ресурсы					
108	67.1	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1,884	5763	10 857	
109	68	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	0,3	5447	1 634	
110	69	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	0,33	8450	2 788	
111	70	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	5	708	3 540	
			Подраздел 2.4. ВЕ1, ИТОГО	тенге				
112	71	6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм - 200х200 мм=10 м	м2	8	8139	65 112	
			неучтенные ресурсы					
113	71.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	8	6118	48 944	
114	72	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм (150х150 мм=1 м)	м2	0,6	8885	5 331	
			неучтенные ресурсы					

115	72.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,6	6118	3 671	
116	73	6118-0204-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	13090	13 090	
117	74	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1531	6 124	
118	75	246-304-1005	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	1 шт.	4	3287	13 148	
119	76	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1531	6 124	
120	77	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	1 шт.	4	2515	10 060	
121	78	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	3,7	5447	20 154	
122	79	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	4,07	8450	34 392	
123	80	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,8	708	2 690	
			Подраздел 2.5. ВЕ2, ИТОГО	тенге				
124	81	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм -150х100 мм=3,8 м	м2	1,9	8885	16 882	
			неучтенные ресурсы					
125	81.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,9	6118	11 624	
126	82	6118-0204-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	13090	13 090	
127	83	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1531	1 531	
128	84	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	1 шт.	1	2515	2 515	
129	85	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,7	5447	9 260	
130	86	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,87	8450	15 802	

131	87	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,4	708	1 699	
			Подраздел 2.7. ВЕ4, ИТОГО	**тенге**				
132	95	6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм - 150х100 мм=10 м; 100х150 мм=1 м.	м2	5,5	8885	48 868	
			неучтенные ресурсы					
133	95.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,5	6118	33 649	
134	96	6118-0204-0201 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	13090	13 090	
135	97	6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1531	1 531	
136	98	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	1 шт.	1	2515	2 515	
137	99	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,7	5447	9 260	
138	100	234-304-0304 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,87	8450	15 802	
139	101	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,1	708	2 195	
			Локальная смета № 2-01-04-02				**448 099**	
			Раздел 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
140	1	6114-0102-0205 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм -Д15=15 м, Д20=23 м	м	38	2522	95 836	
141	2	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	1 м	15	762	11 430	
142	3	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	23	988	22 724	
143	4	6114-0102-0206 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм- Д50х3,5=18 м, Д50х3,5=5 м(ввод)	м	23	3266	75 118	
144	5	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	1 м	18	2904	52 272	
145	6	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм (ввод)	1 м	5	2904	14 520	
			Раздел 4. Система К1, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
146	33	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	19	3507	66 633	
147	34	241-203-0107 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	18,962	1111	21 067	

148	35	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	15	3647	54 705	
149	36	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	14,97	307	4 596	
150	37	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	597	2 388	
151	38	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	341	682	
152	39	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм	1 шт.	5	93	465	
153	40	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	3	29	87	
154	41	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	5012	10 024	
155	42	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	6	2592	15 552	
			Локальная смета № 2-01-04-03				**2 102 459**	
			Раздел 1. Силовое оборудование, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.2. ШР2, ИТОГО					
156	9	6401-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	15790	15 790	
157	10	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13643	13 643	
158	11	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	2878	31 658	
159	12	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	1 шт.	1	2824	2 824	
160	13	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1941	1 941	
161	14	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1768	3 536	
162	15	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1829	3 658	
163	16	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	567	1 701	
164	17	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	3982	7 964	
			Подраздел 1.4. ЩО2, ИТОГО					
165	24	6401-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	15790	15 790	
166	25	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452	
167	26	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	2878	20 146	
168	27	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1919	1 919	
169	28	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	567	3 402	
170	29	1308-0305-1301 Кклим = 1,09	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6910	6 910	

171	30	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18902	18 902	
			Раздел 4. Кабели и провода, ИТОГО:					
172	43	243-107-0301 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	45,9	286	13 127	
173	44	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	183,6	396	72 706	
174	45	243-107-0502 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	346,8	599	207 733	
175	46	243-107-0901 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 м	30,6	636	19 462	
176	47	243-107-0902 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	24,48	973	23 819	
177	48	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	25,5	1494	38 097	
178	49	243-107-0904 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 м	20,4	2155	43 962	
179	50	243-107-0910 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	1 м	5,1	5685	28 994	
180	51	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	619	557	344 783	
181	52	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	45	823	37 035	
182	53	6119-0101-0105 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	5	1056	5 280	
183	54	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	595	1482	881 790	
184	55	241-207-0102 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	540,35	161	86 996	
185	56	241-207-0103 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	60,6	224	13 574	
186	57	6119-0301-0202 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	49	1750	85 750	
187	58	241-207-0104 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	49,49	343	16 975	
189	59	241-207-0105 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	20,2	447	9 029	
190	60	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	1 м	20	447	8 940	
191	61	241-207-0106 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5,05	614	3 101	

192	62	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	5	614	3 070	
			Тех решение №1				**2 317 910**	
		Раздел 2.	**Наружная отделка**					
193	10	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	227,17	716	162654	
194	11	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	88,5963	495	43855	
195	12	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	27,97	10 073	281742	
196	13	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,20271	25 510	30681	
		Раздел 4.	**Проемы**					
197	20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1 665	19980	
198	21	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,12	126 966	15236	
199	22	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	4,68	6 208	29053	
200	23	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,68	67 180	314402	
		Раздел 5.	**Окна**					
201	24	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,4	8 969	21526	
202	25	223-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,4	37 823	90775	
		Раздел 7.	**Наружная часть**					
203	34	6110-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	95,0	1 598	151810	
204	35	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	95,0	2 895	275025	
205	36	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов /планка угловая наружных и внутренних углов/	м	14,34	6566	94 128	
206	37	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	16,4	6 790	111356	
207	38	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	36,08	355	12808	
207	39	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	18,04	2 895	52226	
			Козырек входа					
209	49	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	15	4 118	61770	
210	50	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15,3	4 084,58	62494	
211	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,76	31 048	23596	
212	51	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	$м^2$	6	11 132	66792	

213	52	231-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	6,18	6 457	39904	
214	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7714	22 735	17538	
215	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	351 052	5002	
		Раздел 10.	**Приямки**					
216	65	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	3,15	36 467	114871	
217	66	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,756	17 915	13544	
218	67	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,26	85 214	107370	
219	68	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	4,56	6 270	28591	
220	69	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	4,56	4 733	21582	
221	70	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	11,4	3 685	42009	
222	71	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,21546	25 938	5589	
			Итого по акту				**16 504 738**	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				1 039 798,47	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				231 066,49	
			Итого по главе 8				1 270 864,96	
			Итого по главам 1-8				17 775 602,56	
			Сметная прибыль (5)%				877 226,80	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%				888 780,13	
			Итого по части II в текущих ценах 2024г.				19 541 609,50	
			Итого по части прогнозных ценах 2025 года				**20 184 919,28**	
			2025 г. 1 квартал - 30% (Кпер = 1,0192)				5 975 042,52	
			2025 г. 2 квартал - 70% (Кпер = 1,0388)				14 209 876,76	
			Итого с договорной скидкой				19 781 220,89	
			НДС				2 373 746,51	
			Итого с НДС				**22 154 967,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КУРЫЛЫС". БИН 980240001295

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Шоранов Д. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

НАО "Медицинский университет Семей". БИН 190240004938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления - Ректор

Дюсупов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "УК ПроектТехНадзор"

Калиев М. Ж.
Аттестат №KZ87VJE00085834
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

Каримов Ж. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)