Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **001-2023 Строительство уличного освещения в селе Карашокы, Жанажольского с.о,. Баянаульского района, Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Сети уличного освещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№85** от **24.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №1 от 18 сентября 2025 г.

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01 Сети уличного освещения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ										
1	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,543	375 818,0 200 677,0	85 865,0 22 950,0	955 705,0 510 322,0	218 355,0 58 362,0	227 028,0		955 705,0	
2	2	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	м	1 530	455,0		696 150,0		696 150,0		696 150,0	Казахстан
3	3	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	м	1 267	918,0		1 163 106,0		1 163 106,0		1 163 106,0	Казахстан
4	4	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,013333	606 990,0 317 237,0	284 928,0 70 136,0	8 093,0 4 230,0	3 799,0 935,0	64,0		8 093,0	
5	5	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	м	40	437,0		17 480,0		17 480,0		17 480,0	Казахстан
6	6	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	41 490,0 16 447,0	23 522,0 7 755,0	41 490,0 16 447,0	23 522,0 7 755,0	1 521,0		41 490,0	
7	7	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	120 291,0 77 762,0	27 112,0 7 489,0	120 291,0 77 762,0	27 112,0 7 489,0	15 417,0		120 291,0	
8	8	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2 246 111,0		2 246 111,0		2 246 111,0		2 246 111,0	Казахстан
9	9	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	806 555,0		806 555,0		806 555,0		806 555,0	Казахстан
10	10	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**		2	6 340,0	2 881,0	12 680,0	5 762,0	2 600,0		12 680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2 159,0	585,0	4 318,0	1 170,0				
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,8	46 056,0		36 845,0		36 845,0		36 845,0	Казахстан
12	12	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 895,0 7 355,0	1 540,0 463,0	8 895,0 7 355,0	1 540,0 463,0			8 895,0	
13	13	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16 261,0		16 261,0		16 261,0		16 261,0	
14	14	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0		2 351,0		2 351,0		2 351,0	
15	15	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1 824,0		1 824,0		1 824,0		1 824,0	Казахстан
16	16	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	3	17 744,0		53 232,0		53 232,0		53 232,0	
17	17	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66,0		198,0		198,0		198,0	
18	18	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода	шт.	2	2 351,0		4 702,0		4 702,0		4 702,0	
19	19	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0	
20	20	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 737,0		2 737,0		2 737,0		2 737,0	Казахстан
21	21	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 413,0 836,0	60,0 16,0	21 195,0 12 540,0	900,0 240,0	7 755,0		21 195,0	
22	22	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7 437,0 4 181,0	403,0 102,0	29 748,0 16 724,0	1 612,0 408,0	11 412,0		29 748,0	
23	23	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	11	7 925,0 2 419,0	3 999,0 987,0	87 175,0 26 609,0	43 989,0 10 857,0	16 577,0		87 175,0	
24	24	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30	1 102,0 932,0	167,0 31,0	33 060,0 27 960,0	5 010,0 930,0	90,0		33 060,0	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37077	299 774,0		111 147,0		111 147,0		111 147,0	
26	26	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58 853,0 32 785,0	25 145,0 8 287,0	58 853,0 32 785,0	25 145,0 8 287,0	923,0		58 853,0	
27	27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	83 837,0		167 674,0		167 674,0		167 674,0	Казахстан
28	28	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25 242,0		25 242,0		25 242,0		25 242,0	
29	29	252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМs-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 312,0		6 312,0		6 312,0		6 312,0	
30	30	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 825,0		1 825,0		1 825,0		1 825,0	Казахстан
31	31	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0		4 702,0		4 702,0		4 702,0	
32	32	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0		13 454,0		13 454,0		13 454,0	Казахстан
33	33	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1 824,0		3 648,0		3 648,0		3 648,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
34	34	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	1 809 390,0		129,0		129,0		129,0	Казахстан
35	35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0		12 715,0		12 715,0		12 715,0	
36	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0		2 945,0		2 945,0		2 945,0	
37	37	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0		70 976,0		70 976,0		70 976,0	
38	38	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,833333	35 137,0		29 281,0		29 281,0		29 281,0	
39	39	*РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0		3 678,0		3 678,0		3 678,0	
40	40	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
41	41	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0		95 859,0		95 859,0		95 859,0	
42	42	6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	14 660,0 12 334,0	1 791,0 538,0	535,0		14 660,0	
43	43	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	26 983,0 24 669,0	527,0 148,0	26 983,0 24 669,0	527,0 148,0	1 787,0		26 983,0	
44	44	515-201-0506 *СнрСЦ 11.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.1V/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982,0		228 982,0		228 982,0		228 982,0	
45	45	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0		4 903,0		4 903,0		4 903,0	Казахстан
46	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	954 056,0		840,0		840,0		840,0	Казахстан
47	47	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 374,0		8 244,0		8 244,0		8 244,0	
48	48	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0		22 810,0		22 810,0		22 810,0	Казахстан
49	49	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0		4 332,0		4 332,0		4 332,0	Казахстан
50	50	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0		55 110,0		55 110,0		55 110,0	Казахстан
51	51	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306,0		3 306,0		3 306,0		3 306,0	Казахстан
52	52	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0		5 955,0		5 955,0		5 955,0	
53	53	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0		1 985,0		1 985,0		1 985,0	
54	54	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 824,0		9 120,0		9 120,0		9 120,0	Казахстан
55	55	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	66	28 573,0 16 776,0	10 874,0 3 584,0	1 885 818,0 1 107 216,0	717 684,0 236 544,0	60 918,0		1 885 818,0	
56	56	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		20	58 853,0	25 145,0	1 177 060,0	502 900,0	18 460,0		1 177 060,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		32 785,0	8 287,0	655 700,0	165 740,0				
57	57	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	106	65 357,0		6 927 842,0		6 927 842,0		6 927 842,0	Казахстан
58	58	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	20	7 163,0		143 260,0		143 260,0		143 260,0	
59	59	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	66	5 468,0		360 888,0		360 888,0		360 888,0	
60	60	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	17	5 893,0		100 181,0		100 181,0		100 181,0	
61	61	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	5 476,0		65 712,0		65 712,0		65 712,0	
62	62	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	36	1 365,0		49 140,0		49 140,0		49 140,0	
63	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	270,0		6 480,0		6 480,0		6 480,0	
64	64	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	34	34 423,0		1 170 382,0		1 170 382,0		1 170 382,0	
65	65	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	86	7 145,0		614 470,0		614 470,0		614 470,0	
66	66	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	86	3 867,0		332 562,0		332 562,0		332 562,0	
67	67	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	42,5	1 099,0		46 708,0		46 708,0		46 708,0	Казахстан
68	68	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	86	3 381,0		290 766,0		290 766,0		290 766,0	
69	69	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	20	2 543,0		50 860,0		50 860,0		50 860,0	
70	70	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	68	3 381,0		229 908,0		229 908,0		229 908,0	
71	71	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 824,0		36 480,0		36 480,0		36 480,0	Казахстан
72	72	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	12 542,0		250 840,0		250 840,0		250 840,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Сети ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ					21 161 628	1 579 648	13 763 361	0	21 161 628	
								2 536 971	499 866	3 281 648	0		
			Раздел 2: Светильник /ЭН-3/ -86шт										
73	73	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	86	17 223,0 14 272,0	2 951,0 790,0	1 481 178,0 1 227 392,0	253 786,0 67 940,0			1 481 178,0	
74	74	247-103-2375 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66	шт.	86	116 999,0		10 061 914,0		10 061 914,0		10 061 914,0	
75	75	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КС 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	86	2 623,0		225 578,0		225 578,0		225 578,0	Казахстан
76	76	252-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-15 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	86	2 237,0		192 382,0		192 382,0		192 382,0	
77	77	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	86	1 824,0		156 864,0		156 864,0		156 864,0	Казахстан
78	78	261-302-0415 *РСНБ РК 2022*	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,387	69 942,0		27 068,0		27 068,0		27 068,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	172	3 867,0		665 124,0		665 124,0		665 124,0	
80	80	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	172	2 890,0		497 080,0		497 080,0		497 080,0	
81	81	247-213-0401 *РСНБ РК 2022*	Патрон предохранителя SV 29.25	шт.	86	497,0		42 742,0		42 742,0		42 742,0	
82	82	247-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа SVV10.25	шт.	86	617,0		53 062,0		53 062,0		53 062,0	
			Итого по разделу 2: Светильник /ЭН-3/ -86шт					13 402 992	253 786	11 921 814	0	13 402 992	
								1 227 392	67 940	0	0		
			ИТОГО по акту					34 564 620	1 833 434	25 685 175	0	34 564 620	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 281 648			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,4%		2 627 770				37 192 390	
			Сметная прибыль			5%		1 695 537					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		1 115 772				40 003 698	
			Итого									41 555 842	
			В текущих ценах на II квартал 2025 г., доля - 100%, К=1,0388	К=	1,0388							40 724 725,16	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98								
			НДС			12 %		4 886 967,02				45 611 692,18	
			ВСЕГО С НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «KEMEL ENGINEERING»
Эксперт_____ **Конырбаев Р.Е.**

№ KZ11VJE00080606 от 10.05.2023 года
№ KZ55VJE00084179 от 11.12.2023 года
№ KZ29VJE00076984 от 21.10.2022 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"
БИН 060140004630

Руководитель_____ **Махамбетов Р.А.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «A-GeoMarket»
Авторский надзор_____ **Баиболов А.С.**

Приказ №1 от 31.07.2025 года