Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** ИИН/БИН **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9** **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000131	24.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по объекту "Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Нур-Султан , район «Есиль», улица Т. Рысқұлова, район домов № 6 и 8				1	177 224 280,00	177 224 280,00
				Итого	1	x	177 224 280,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Б. Айтмагамбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приятия) работ (услуг) 24.10.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществлени
функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование : СМР по объекту «Стр-во приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы №2 и Перинатального центра №1,расположенного по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т.Рыскулова, район домов №6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	**23/28**	**26.07.2023**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	4 196 233 026	2 672 799 812	158 235 964,29				18 988 315,71	177 224 280
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года			158 235 964,29				18 988 315,71	177 224 280

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2025 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	№ АВР	№ сметы	Наименование и виды работ	Сумма в базовых	Сумма в текущих
1	82	02-01-04	Архитектурные решения	47 242 189	57 386 560
2	83	02-01-11	Электрооборудование	29 454 908	35 606 749
3	84	02-01-12	Электроосвещение	36 460 989	44 290 301
4	85	02-01-09	Вентиляция и кондиционирование	17 178 078	20 866 747
5	86	06-05-05	Наружные сети электроснабжения 0,4кВ-Котельная (Реконструкция)	12 698 237	15 424 945
6	87	06-05-06	Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии в существующей ТП-1671 (АСКУЭ)-Котельная (Реконструкция)	420 444	510 726
7	88	07-01-02	Проезды, тротуары, площадки	1 610 844	1 956 742
8	89	07-01-03	Озеленение	972 651	1 181 510
			ВСЕГО	**146 038 340**	**177 224 280**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд"

Аталай Хикмет

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 82

за октябрь 2025 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Заполнение проемов (л. 30.1, 30.2)									
			Двери внутренние (ДСВ)									
1	9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах**	м^2	26,7858	6846,23	87	183 382	2 335	44 224	95 219	300 889
			НР - 69%; СП - 8%			5108,04	44	136 823	1 176		22 288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	10	223-207-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м^2	26,7858	53014,00	--	1 420 022	--	1 420 022	--	1 533 624
			СП - 8%			--	--	--	--		113 602	
			Двери внутренние (ДГ)									
3	11	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	128,66	3732,32	152	480 200	19 617	141 978	295 474	837 728
			НР - 90%; СП - 8%			2476,33	75	318 605	9 700		62 054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	12	223-201-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	125,43	24272,00	--	3 044 437	--	3 044 437	--	3 287 992
			СП - 8%			--	--	--	--		243 555	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	13	223-201-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	3,2292	25594,00	--	82 648	--	82 648	--	89 260
			СП - 8%			--	--	--	--		6 612	
6	14	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	83,74	3175,15	212	265 887	17 759	71 435	167 222	467 758
			НР - 90%; СП - 8%			2110,02	109	176 693	9 109		34 649	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	15	223-201-0302 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	83,74	24272,00	--	2 032 537	--	2 032 537	--	2 195 140
			СП - 8%			--	--	--	--		162 603	
8	16	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	394	508,00	--	200 152	--	200 152	--	216 164
			СП - 8%			--	--	--	--		16 012	
9	17	223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	100	4844,00	--	484 400	--	484 400	--	523 152
			СП - 8%			--	--	--	--		38 752	
10	18	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	100	3633,00	--	363 300	--	363 300	--	392 364
			СП - 8%			--	--	--	--		29 064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8 556 965	39 711	7 885 133	557 915	9 844 071
								632 121	19 985	--	729 191	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8 373 583				
			Материалы	Тенге				213 413				
			Всего заработная плата	Тенге					514 107			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7 627 496				
			Накладные расходы	Тенге				462 696				
			Сметная прибыль	Тенге				706 903				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9 543 182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					514 107			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183 382				
			Материалы	Тенге				44 224				
			Всего заработная плата	Тенге					137 999			
			Накладные расходы	Тенге				95 219				
			Сметная прибыль	Тенге				22 288				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				300 889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					137 999			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9 844 071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					652 106			
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (лист 35)									
			на отм (отм.+4,350)									
			Потолок									
11	216	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	700,8	3012,02	270	2 110 824	188 998	--	1 618 245	4 027 393
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	1 921 825	100 978		298 324	
12	217	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	700,8	4122,00	--	2 888 698	--	2 888 698	--	3 119 794
			СП - 8%			--	--	--	--		231 096	
			на отм (отм.+8,400)									
			Потолок									
13	224	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	47,63	3012,02	270	143 463	12 845	--	109 984	273 723
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	130 617	6 863		20 276	
14	225	232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе /luxolon/**	$м^2$	47,63	6718,00	--	319 978	--	319 978	--	345 576
			СП - 8%			--	--	--	--		25 598	
15	227	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	865,85	3012,02	270	2 607 958	233 511	--	1 999 369	4 975 911
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	2 374 446	124 760		368 584	
16	228	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	865,85	4122,00	--	3 569 034	--	3 569 034	--	3 854 557
			СП - 8%			--	--	--	--		285 523	
			на отм (отм.+11,700)									
			Потолок									
17	235	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	12,5	3012,02	270	37 650	3 371	--	28 864	71 835
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	34 279	1 801		5 321	
18	236	232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе /luxolon/**	$м^2$	12,5	6718,00	--	83 975	--	83 975	--	90 693
			СП - 8%			--	--	--	--		6 718	
19	238	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	86,97	3012,02	270	261 955	23 455	--	200 826	499 803
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	238 500	12 532		37 022	
20	239	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	86,97	4122,00	--	358 490	--	358 490	--	387 169
			СП - 8%			--	--	--	--		28 679	
			на отм (отм.+15,000)									
			Потолок									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	246	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	1,57	3012,02	270	4 729	423	--	3 625	9 023
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	4 305	226		668	
22	247	232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе /luxolon/**	м²	1,57	6718,00	--	10 547	--	10 547	--	11 391
			СП - 8%			--	--	--	--		844	
23	249	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	87,83	3012,02	270	264 546	23 686	--	202 812	504 746
			НР - 80%; СП - 8%			2742,33	144	240 859	12 655		37 388	
24	250	232-401-0101 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м²	87,83	4122,00	--	362 035	--	362 035	--	390 998
			СП - 8%			--	--	--	--		28 963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13 023 882	486 289	7 592 757	4 163 725	18 562 612
								4 944 831	259 815	--	1 375 004	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 023 882				
		Всего заработная плата		Тенге					5 204 646			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 592 757				
			Накладные расходы	Тенге				4 163 725				
			Сметная прибыль	Тенге				1 375 004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18 562 611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 062
			Сметная заработная плата	Тенге					5 204 646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18 562 611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 062
			Сметная заработная плата	Тенге					5 204 646			
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									
			Отделка цоколя (л.20)									
25	268	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м² поверхности облицовки	90,5	10695,82	84	967 972	7 611	150 506	650 290	1 747 724
			НР - 80%; СП - 8%			8948,67	33	809 855	3 008		129 461	
26	269	231-102-0101 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	м²	90,5	16017,00	--	1 449 539	--	1 449 539	--	1 565 502
			СП - 8%			--	--	--	--		115 963	
27	270	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м²	90,5	19011,00	--	1 720 496	--	1 720 496	--	1 858 136
			СП - 8%			--	--	--	--		137 640	
28	271	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	9,3215	38608,00	--	359 884	--	359 884	--	388 675

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		28 791	
29	272	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м² поверхности облицовки	90,5	419,30	0	37 947	34	31 296	5 309	46 716
			НР - 80%; СП - 8%			73,12	0	6 617	18		3 461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4 535 838	7 645	3 711 721	655 599	5 606 753
								816 472	3 026	--	415 316	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 535 838				
		Материалы		Тенге				181 801				
		Всего заработная плата		Тенге					819 498			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3 529 919				
			Накладные расходы	Тенге				655 599				
			Сметная прибыль	Тенге				415 316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 606 753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					819 498			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 606 753				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
			Сметная заработная плата	Тенге					819 498			
			РАЗДЕЛ 4. Разные работы									
			Крыльцо Кр-1 (лист 48)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
30	281	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия	8,7	11258,04	517	97 945	4 500	45 272	46 643	156 155
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	48 173	1 447		11 567	
31	282	231-201-0109 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	м²	8,874	20657,00	--	183 310	--	183 310	--	197 975
			СП - 8%			--	--	--	--		14 665	
32	283	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	5,7	5594,77	34	31 890	192	2 237	23 660	59 994
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5168,56	20	29 461	115		4 444	
33	284	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м²	5,7	19011,00	--	108 363	--	108 363	--	117 032
			СП - 8%			--	--	--	--		8 669	
34	285	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0342	182251,84	34 738	6 233	1 188	139	3 685	10 711
			НР - 60%; СП - 8%			143455,76	12 692	4 906	434		793	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	286	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,0342	493499,00 --	-- --	16 878 --	-- --	16 878	-- 1 350	18 228
			Крыльцо Кр-2 (лист 49)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
36	301	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	6,2	11258,04 5537,08	517 166	69 800 34 330	3 207 1 031	32 263	33 240 8 243	111 283
37	302	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм *СП - 8%*	$м^2$	6,324	20657,00 --	-- --	130 635 --	-- --	130 635	-- 10 451	141 086
38	303	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности облицовки	5,47	5594,77 5168,56	34 20	30 603 28 272	184 110	2 147	22 706 4 265	57 573
39	304	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм *СП - 8%*	$м^2$	5,47	19011,00 --	-- --	103 990 --	-- --	103 990	-- 8 319	112 309
			Крыльцо Кр-3 с пандусом (лист 50)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
40	319	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	24,9	11258,04 5537,08	517 166	280 325 137 873	12 881 4 142	129 571	133 494 33 106	446 925
41	320	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм *СП - 8%*	$м^2$	25,398	20657,00 --	-- --	524 646 --	-- --	524 646	-- 41 972	566 618
42	321	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности облицовки	27,46	5594,77 5168,56	34 20	153 632 141 929	921 552	10 782	113 985 21 409	289 026
43	322	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм *СП - 8%*	$м^2$	27,46	19011,00 --	-- --	522 042 --	-- --	522 042	-- 41 763	563 805

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	323	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Устройство каркаса**	$м^2$	14,7	587,85	12	8 641	170	--	6 839	16 718
			НР - 80%; СП - 8%			576,29	5	8 471	77		1 238	
45	324	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,199332	316149,00	--	63 019	--	63 019	--	68 060
			СП - 8%			--	--	--	--		5 041	
46	325	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05948	182251,84	34 738	10 840	2 066	241	6 409	18 628
			НР - 69%; СП - 8%			143455,76	12 692	8 533	755		1 380	
47	326	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,05948	493499,00	--	29 353	--	29 353	--	31 701
			СП - 8%			--	--	--	--		2 348	
			Крыльцо Кр-3х с пандусом (лист 51)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
48	341	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук**	$м^2$ покрытия	29,7	11258,04	517	334 364	15 363	154 550	159 228	533 079
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	164 451	4 940		39 487	
49	342	231-201-0109 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	$м^2$	30,294	20657,00	--	625 783	--	625 783	--	675 846
			СП - 8%			--	--	--	--		50 063	
50	343	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	28,96	5594,77	34	162 025	971	11 373	120 211	304 815
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5168,56	20	149 681	582		22 579	
51	344	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	$м^2$	28,96	19011,00	--	550 559	--	550 559	--	594 604
			СП - 8%			--	--	--	--		44 045	
52	345	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Устройство каркаса**	$м^2$	16	587,85	12	9 406	185	--	7 443	18 197
			НР - 80%; СП - 8%			576,29	5	9 221	84		1 348	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	346	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,21696	316149,00	--	68 592	--	68 592	--	74 079
			СП - 8%			--	--	--	--		5 487	
54	347	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05948	182251,84	34 738	10 840	2 066	241	6 409	18 628
			НР - 69%; СП - 8%			143455,76	12 692	8 533	755		1 380	
55	348	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05948	493499,00	--	29 353	--	29 353	--	31 701
			СП - 8%			--	--	--	--		2 348	
			Крыльцо Кр-4 с пандусом (лист 52)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
56	363	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	10,5	11258,04	517	118 209	5 432	54 638	56 293	188 462
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	58 139	1 747		13 960	
57	364	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	$м^2$	10,71	20657,00	--	221 236	--	221 236	--	238 935
			СП - 8%			--	--	--	--		17 699	
58	365	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	11	5594,77	34	61 542	369	4 319	45 660	115 779
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5168,56	20	56 854	221		8 576	
59	366	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	$м^2$	11	19011,00	--	209 121	--	209 121	--	225 851
			СП - 8%			--	--	--	--		16 730	
			Крыльцо Кр-5 / -5х (4 шт) (лист 54)									
			Монолитные плита и ступени в Разделе КЖ									
60	381	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$ покрытия	63,6	11258,04	517	716 011	32 899	330 954	340 973	1 141 543
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	352 158	10 579		84 559	
61	382	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	$м^2$	64,872	20657,00	--	1 340 061	--	1 340 061	--	1 447 266
			СП - 8%			--	--	--	--		107 205	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	383	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	45,6	5594,77	34	255 122	1 530	17 906	189 283	479 957
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20	235 686	917		35 552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	384	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м²	45,6	19011,00	--	866 902	--	866 902	--	936 254
			СП - 8%			--	--	--	--		69 352	
			Крыльцо Кр-6 (лист 54)									
64	390	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия	9,2	11258,04	517	103 574	4 759	47 874	49 323	165 129
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	50 941	1 530		12 232	
65	391	231-201-0109 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	м²	9,384	20657,00	--	193 845	--	193 845	--	209 353
			СП - 8%			--	--	--	--		15 508	
66	392	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	10,2	5594,77	34	57 067	342	4 006	42 340	107 359
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20	52 719	205		7 953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	393	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м²	10,2	19011,00	--	193 912	--	193 912	--	209 425
			СП - 8%			--	--	--	--		15 513	
			Приямок Пр-1 (л.53)									
68	397	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия	1,8	11258,04	517	20 264	931	9 366	9 650	32 307
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	9 967	299		2 393	
69	398	231-201-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм**	м²	1,8	19011,00	--	34 220	--	34 220	--	36 958
			СП - 8%			--	--	--	--		2 738	
70	399	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,018096	182251,84	34 738	3 298	629	73	1 950	5 668
			НР - 69%; СП - 8%			143455,76	12 692	2 596	230		420	
71	400	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,018096	493499,00	--	8 930	--	8 930	--	9 644

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
			Рампа РМ-1 (л.58)									
72	410	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2 покрытия	14,2	11258,04	517	159 864	7 345	73 892	76 129	254 873
			НР - 94%; СП - 8%			5537,08	166	78 627	2 362		18 879	
73	411	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	м^2	14,2	16067,00	--	228 151	--	228 151	--	246 403
			СП - 8%			--	--	--	--		18 252	
74	412	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0433668	182251,84	34 738	7 904	1 506	177	4 672	13 583
			НР - 69%; СП - 8%			143455,76	12 692	6 221	550		1 006	
75	413	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0433668	493499,00	--	21 401	--	21 401	--	23 113
			СП - 8%			--	--	--	--		1 712	
76	414	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Устройство каркаса**	м^2	8,4	587,85	12	4 938	97	--	3 908	9 553
			НР - 80%; СП - 8%			576,29	5	4 841	44		708	
77	415	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,113904	316149,00	--	36 011	--	36 011	--	38 892
			СП - 8%			--	--	--	--		2 881	
			Вентшахта ВШ-1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 (л.59)									
78	419	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,30061	182251,84	34 738	237 039	45 181	5 278	140 131	407 343
			НР - 69%; СП - 8%			143455,76	12 692	186 580	16 508		30 174	
79	420	222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	1,30061	994119,00	--	1 292 961	--	1 292 961	--	1 396 398
			СП - 8%			--	--	--	--		103 437	
80	421	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /монтаж сетки/**	т конструкций	0,043392	126652,33	4 344	5 496	189	368	3 440	9 651
			НР - 69%; СП - 8%			113830,75	1 055	4 939	46		715	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	**422**	**214-402-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м²**	**45,2**	**907,00**	**--**	**40 996**	**--**	**40 996**	**--**	**44 276**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3 280**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10 601 142**	**145 103**	**8 581 937**	**1 647 704**	**13 228 751**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 874 102**	**50 262**	**--**	**979 908**	
			Материалы	Тенге				**10 319 492**				
			Всего заработная плата	Тенге				**931 148**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1 682 778**			
			Накладные расходы	Тенге				**7 644 270**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1 481 008**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**944 040**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12 744 540**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1 682 778**			**700**
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**281 650**				
			Материалы	Тенге				**6 516**				
			Всего заработная плата	Тенге					**241 586**			
			Накладные расходы	Тенге				**166 696**				
			Сметная прибыль	Тенге				**35 868**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**484 214**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
			Сметная заработная плата	Тенге					**241 586**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13 228 754**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1 924 364**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**47 242 189**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 267 526**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**678 748**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**333 088**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27 771 544**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7 024 943**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3 499 419**	
			Итого:									47 242 189
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								708 633
			Итого									**47 950 822**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								1 054 918
			Итого									**49 005 740**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								980 115
			Итого									**49 985 855**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								53 934 737
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**53 934 737**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НДС - 12 %	12%								6 472 168
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**60 406 906**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**57 386 560**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

«КАЗСТРОЙПОДРЯД»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

«АСТАНАИНЖПРОЕКТ»

Копия в гражданской

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 83

за октябрь 2025 года

Электрооборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
			ЯРВ1									
1	28	1308-0303-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	18058,20	377	18 058	377	5 878	8 597	28 788
			НР - 72%, СП - 8%			11802,52	138	11 803	138		2 132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	29	Перечень, поз.76	**Ящик с рубильником ЯРВ 400А/250А**	к-т	1	43420,98	--	43 421	--	43 421	--	46 895
			СП - 8%			--	--	--	--		3 474	
			РЩ1									
3	30	1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	18313,47	998	18 313	998	2 562	10 970	31 626
			НР - 72%, СП - 8%			14753,15	483	14 753	483		2 343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	31	247-201-0829 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54 (ЩМПг 100.65.30)**	шт.	1	70040,00	--	70 040	--	70 040	--	75 643
			СП - 8%			--	--	--	--		5 603	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3069,72 3039,15	-- --	3 070 3 039	-- --	31	2 188 421	5 679
6	33	247-204-3427 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем МР 211** *СП - 8%*	шт.	1	102553,00 --	-- --	102 553 --	-- --	102 553	-- 8 204	110 757
			РЩ2									
7	44	1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	18313,47 14753,15	998 483	18 313 14 753	998 483	2 562	10 970 2 343	31 626
8	45	247-201-0829 РСНБ РК 2022	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54 (ЩМПг 100.65.30)** *СП - 8%*	шт.	1	70040,00 --	-- --	70 040 --	-- --	70 040	-- 5 603	75 643
9	46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3069,72 3039,15	-- --	3 070 3 039	-- --	31	2 188 421	5 679
10	47	Перечень, поз.83	**Автоматический выключатель 3Р, Iрасц=1000А, характ. С, в комплекте с внешним проводником, ВА-99/1000 800А 35кА** *СП - 8%*	шт	1	245012,99 --	-- --	245 013 --	-- --	245 013	-- 19 601	264 614
			УК1, УК2, УК3, УК4, УК5, УК6, УК7, УК8									
11	55	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования.** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	8	52018,97 36927,02	11 190 5 519	416 152 295 416	89 516 44 151	31 220	244 488 52 851	713 492
12	56	Перечень, поз.89	**Конденсаторная установка, 25 кВАр, УК-0,4-25-У3 (УК1)**	шт	1	282021,43 --	-- --	282 021 --	-- --	282 021	-- --	282 021
13	57	Перечень, поз.88	**Конденсаторная установка, 12,5 кВАр, УК-0,4-12,5-У3 (УК2)**	шт	1	220974,11 --	-- --	220 974 --	-- --	220 974	-- --	220 974
14	58	Перечень, поз.91	**Конденсаторная установка, 50 кВАр, УК-0,4-50-У3 (УК3)**	шт	1	370583,04 --	-- --	370 583 --	-- --	370 583	-- --	370 583

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	59	Перечень, поз.90	Конденсаторная установка, 37,5 кВАр, УК-0,4-37,5-У3 (УК4)	шт	1	303516,96	--	303 517	--		--	303 517
						--	--	--	--	303 517	--	
16	60	Перечень, поз.89	Конденсаторная установка, 25 кВАр, УК-0,4-25-У3 (УК5)	шт	1	282021,43	--	282 021	--		--	282 021
						--	--	--	--	282 021	--	
17	61	Перечень, поз.90	Конденсаторная установка, 37,5 кВАр, УК-0,4-37,5-У3 (УК6)	шт	1	303516,96	--	303 517	--		--	303 517
						--	--	--	--	303 517	--	
18	62	Перечень, поз.89	Конденсаторная установка, 25 кВАр, УК-0,4-25-У3 (УК7)	шт	1	282021,43	--	282 021	--		--	282 021
						--	--	--	--	282 021	--	
19	63	Перечень, поз.465	Конденсаторная установка, 175 кВАр, УК-0,4-175-У3 (УК8)	шт	1	550715,62	--	550 716	--		--	550 716
						--	--	--	--	550 716	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 603 414	91 889	573 351	279 401	3 985 813
								342 803	45 255	2 595 371	102 996	
			Стоимость оборудования	Тенге				2 595 370				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2 595 370				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				765 410				
			Материалы	Тенге				42 287				
			Всего заработная плата	Тенге					388 058			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				288 434				
			Накладные расходы	Тенге				279 401				
			Сметная прибыль	Тенге				83 586				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1 128 397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					388 058			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				242 633				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				242 633				
			Сметная прибыль	Тенге				19 410				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				262 043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 985 810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					388 058			
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и короба									
			Провада и кабели									
20	421	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	984	201,38	3	198 158	2 755	32 974	117 923	341 369
			НР - 72%, СП - 8%			165,07	1	162 429	1 358		25 289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	422	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10510	242,35	6	2 547 099	58 751	464 332	1 478 126	4 347 252
			НР - 72%; СП - 8%			192,58	3	2 024 016	29 008		322 026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	423	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	647	339,45	11	219 624	7 239	34 382	130 733	378 385
			НР - 72%; СП - 8%			275,12	6	178 003	3 571		28 028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	424	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	19	439,49	20	8 350	372	1 183	5 025	14 445
			НР - 72%; СП - 8%			357,65	10	6 795	184		1 070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	425	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39	558,23	35	21 771	1 364	3 240	12 845	37 385
			НР - 72%; СП - 8%			440,19	17	17 167	673		2 769	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	426	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	1184,22	56	17 763	839	2 480	10 697	30 737
			НР - 72%; СП - 8%			962,91	28	14 444	414		2 277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	427	243-107-2601 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-1	км	0,98838	493301,00	--	487 569	--	487 569	--	526 575
			СП - 8%			--	--	--	--		39 006	
27	428	243-107-2602 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-1	км	9,52986	777620,00	--	7 410 610	--	7 410 610	--	8 003 459
			СП - 8%			--	--	--	--		592 849	
28	429	243-107-2603 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-1	км	0,7854	1213292,00	--	952 920	--	952 920	--	1 029 154

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		76 234	
29	431	243-107-2605 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 (ок)-1**	км	0,37638	2791322,00	--	1 050 598	--	1 050 598	--	1 134 646
			СП - 8%			--	--	--	--		84 048	
30	432	243-107-3002 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-1**	км	0,40494	1238965,00	--	501 706	--	501 706	--	541 843
			СП - 8%			--	--	--	--		40 137	
31	433	243-107-3003 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-1**	км	0,28356	1945346,00	--	551 622	--	551 622	--	595 752
			СП - 8%			--	--	--	--		44 130	
32	435	243-107-3005 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-1**	км	0,01938	4561536,00	--	88 403	--	88 403	--	95 475
			СП - 8%			--	--	--	--		7 072	
33	436	243-107-3006 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-1**	км	0,03978	7208624,00	--	286 759	--	286 759	--	309 700
			СП - 8%			--	--	--	--		22 941	
34	438	243-107-3011 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-1**	км	0,0306	22223597,00	--	680 042	--	680 042	--	734 445
			СП - 8%			--	--	--	--		54 403	
35	440	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	13	169,74	1	2 207	18	401	1 294	3 781
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			137,56	1	1 788	9		280	
36	441	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	404	201,38	3	81 358	1 132	13 538	48 415	140 156
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			165,07	1	66 688	558		10 383	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	442	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1117	242,35	6	270 705	6 244	49 349	157 095	462 025
			НР - 72%; СП - 8%			192,58	3	215 112	3 083		34 225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	443	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	98	339,45	11	33 266	1 097	5 207	19 802	57 313
			НР - 72%; СП - 8%			275,12	6	26 962	541		4 245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	445	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	406	558,23	35	226 641	14 198	33 726	133 720	389 191
			НР - 72%; СП - 8%			440,19	17	178 717	7 004		28 830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	449	243-108-2601 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-1**	км	0,41208	677525,00	--	279 195	--	279 195	--	301 531
			СП - 8%			--	--	--	--		22 336	
41	450	243-108-2602 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-1**	км	0,44676	958788,00	--	428 348	--	428 348	--	462 616
			СП - 8%			--	--	--	--		34 268	
42	451	243-108-2603 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4 (ок)-1**	км	0,65178	1422633,00	--	927 244	--	927 244	--	1 001 423
			СП - 8%			--	--	--	--		74 179	
43	455	243-108-2607 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x25 (ок)-1**	км	0,29478	7244664,00	--	2 135 582	--	2 135 582	--	2 306 429
			СП - 8%			--	--	--	--		170 847	
44	456	243-108-3002 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-1**	км	0,0408	1488085,00	--	60 714	--	60 714	--	65 571
			СП - 8%			--	--	--	--		4 857	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	457	243-108-3003 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-1**	км	0,09996	2278035,00	--	227 712	--	227 712	--	245 929
			СП - 8%			--	--	--	--		18 217	
46	461	243-108-3007 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x25 (ок)-1**	км	0,09435	11833667,00	--	1 116 506	--	1 116 506	--	1 205 827
			СП - 8%			--	--	--	--		89 321	
47	462	243-108-3011 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x35 (мк)-1**	км	0,03825	17106838,00	--	654 337	--	654 337	--	706 684
			СП - 8%			--	--	--	--		52 347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21 466 809**	**94 009**	**18 480 679**	**2 115 675**	**25 469 098**
								2 892 121	**46 403**	--	**1 886 614**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**3 626 942**				
			Материалы	Тенге				**640 812**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2 938 524**			
			Накладные расходы	Тенге				**2 115 675**				
			Сметная прибыль	Тенге				**459 422**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6 202 039**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 160**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2 938 524**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17 839 867**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17 839 867**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1 427 192**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19 267 059**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**25 469 098**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 160**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2 938 524**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29 454 908**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3 234 924**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**185 898**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**91 658**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19 054 033**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2 595 370**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2 395 076**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 989 610**	
			Итого:									29 454 908
			Оборудование									*2 595 370*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								402 893
			Итого									**29 857 801**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								599 773
			Итого									**30 457 575**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								557 244
			Итого									**31 014 819**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								33 464 989
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**33 464 989**
			НДС - 12 %	12%								4 015 799
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**37 480 788**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**35 606 749**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя _____

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АСТАНАИНЖПРОЕКТ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Копия в точности расходится

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 84

за октябрь 2025 года

Электроосвещение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Системы электроосвещения									
			Светотехническое оборудование									
1	103	1308-0305-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	213	12769,27	2 718	2 719 855	578 956	378 944	1 611 307	4 677 655
			НР - 72%; СП - 8%			8272,09	2 235	1 761 955	475 970		346 493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	105	247-102-1706 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	шт.	213	37202,00	--	7 924 026	--	7 924 026	--	8 557 948
			СП - 8%			--	--	--	--		633 922	
3	107	1308-0305-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	78	12769,27	2 718	996 003	212 012	138 768	590 056	1 712 944
			НР - 72%; СП - 8%			8272,09	2 235	645 223	174 299		126 885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	109	Перечень, поз.106	**Светодиодный светильник Varton медицинский накладной С070/U, 38.1Вт, V1-C0-00080-20000-5403640**	шт	78	69226,80	--	5 399 690	--	5 399 690	--	5 831 665
			СП - 8%			--	--	--	--		431 975	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17 039 574**	**790 968**	**13 841 428**	**2 201 363**	**20 780 212**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2 407 178**	**650 269**	--	**1 539 275**	
		Материалы		Тенге				**9 115 548**				
		Всего заработная плата		Тенге				**517 712**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3 057 447**			
			Накладные расходы	Тенге				**5 399 690**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2 201 363**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**905 353**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12 222 264**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**3 057 447**			**1 183**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7 924 026**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7 924 026**				
			Сметная прибыль	Тенге				**633 922**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8 557 948**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20 780 212**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1 183**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3 057 447**			
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и короба									
			Провода и кабели									
5	**175**	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2444**	**201,38**	**3**	**492 173**	**6 843**	**81 899**	**292 889**	**847 873**
			НР - 72%; СП - 8%			**165,07**	**1**	**403 431**	**3 373**		**62 811**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**176**	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2034**	**242,35**	**6**	**492 940**	**11 370**	**89 862**	**286 062**	**841 324**
			НР - 72%; СП - 8%			**192,58**	**3**	**391 708**	**5 614**		**62 322**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**177**	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**240**	**339,45**	**11**	**81 468**	**2 686**	**12 753**	**48 494**	**140 359**
			НР - 72%; СП - 8%			**275,12**	**6**	**66 029**	**1 325**		**10 397**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**178**	**243-107-2502 СпрСЦ 01.2023**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,0098**	**469453,00**	**--**	**474 054**	**--**	**474 054**	**--**	**511 978**
			СП - 8%			--	--	--	--		**37 924**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	179	243-107-2503 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,95166	729739,00	--	694 463	--	694 463	--	750 020
			СП - 8%			--	--	--	--		55 557	
10	181	243-107-2506 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 (ок)-0,66	км	0,2448	2770728,00	--	678 274	--	678 274	--	732 536
			СП - 8%			--	--	--	--		54 262	
11	182	243-107-2702 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	км	1,46982	608539,00	--	894 443	--	894 443	--	965 998
			СП - 8%			--	--	--	--		71 555	
12	183	243-107-2703 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	км	0,05202	973268,00	--	50 629	--	50 629	--	54 679
			СП - 8%			--	--	--	--		4 050	
13	185	243-108-2502 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,153	921327,00	--	140 963	--	140 963	--	152 240
			СП - 8%			--	--	--	--		11 277	
14	186	243-108-2701 СпрСЦ 01.2023	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,93126	809694,00	--	754 036	--	754 036	--	814 359
			СП - 8%			--	--	--	--		60 323	
			Трубы									
15	187	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7193	677,84	23	4 875 703	163 785	358 283	3 173 911	8 693 604
			НР - 72%; СП - 8%			605,26	8	4 353 635	54 595		643 989	
16	188	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5856,84	55,00	--	322 126	--	322 126	--	347 896
			СП - 8%			--	--	--	--		25 770	
17	189	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1480,02	79,00	--	116 922	--	116 922	--	126 276
			СП - 8%			--	--	--	--		9 354	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	190	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	130	901,81	54	117 235	6 960	6 556	76 809	209 568
			НР - 72%; СП - 8%			797,84	23	103 719	2 960		15 523	
19	191	241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	132,6	65,00	--	8 619	--	8 619	--	9 309
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
20	192	261-404-0209 РСНБ РК 2022	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	10 шт.	1490	300,00	--	447 000	--	447 000	--	482 760
			СП - 8%			--	--	--	--		35 760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10 641 048	191 644	5 130 882	3 878 165	15 680 779
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5 318 522	67 867	--	1 161 564	
			Материалы	Тенге				6 059 519				
			Всего заработная плата	Тенге				549 353				
			Накладные расходы	Тенге					5 386 389			
			Сметная прибыль	Тенге				3 878 165				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				795 042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10 732 726				
			Сметная заработная плата	Тенге								2 128
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5 386 389			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4 581 529				
			Сметная прибыль	Тенге				4 581 529				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				366 522				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 948 051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15 680 777				
			Сметная заработная плата	Тенге								2 128
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					5 386 389			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									36 460 989
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7 725 700				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					982 612			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					718 136			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18 972 310		
			- Накладные расходы	Тенге							6 079 528	
			- Сметная прибыль	Тенге							2 700 839	
			Итого:									36 460 989
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								546 915
			Итого									37 007 904
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								814 174
			Итого									37 822 078
			Непредвиденные затраты 2%	2%								756 442
			Итого									38 578 519

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								41 626 222
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**41 626 222**
		НДС - 12 %	12%								4 995 147
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**46 621 369**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**44 290 301**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю что объемы работ проверены и подписаны лично

Я Утебалиев Е.Т. подтверждаю что объемы работ проверены и подписаны лично

Конц в чистом разделе

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 85

за октябрь 2025 года

Вентиляция и кондиционирование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
			Средства автоматики AS									
1	12	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (для фасонных изделий). Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	7047,28	62	10 571	92	6 796	3 645	15 353
			НР - 98%; СП - 8%			2455,26	24	3 683	36		1 137	
2	13	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	7,995	784,00	--	6 268	--	6 268	--	6 769
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
3	22	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,6	8662,84	94	74 500	808	38 270	35 086	118 353
			НР - 98%; СП - 8%			4118,82	44	35 422	380		8 767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	23	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,4	8556,47	74	174 552	1 519	96 102	76 086	270 689

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			3771,13	35	76 931	707		20 051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	24	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	3,6	9006,47	74	32 423	268	18 579	13 427	49 518
			НР - 98%; СП - 8%			3771,13	35	13 576	125		3 668	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	25	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	6,3	7882,35	69	49 659	437	28 665	20 345	75 604
			НР - 98%; СП - 8%			3262,97	32	20 557	203		5 600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	28	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	207,337	784,00	--	162 552	--	162 552	--	175 556
			СП - 8%			--	--	--	--		13 004	
			Средства автоматики AS									
8	40	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (для фасонных изделий). Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	2,4	7047,28	62	16 913	148	10 872	5 831	24 564
			НР - 98%; СП - 8%			2455,26	24	5 893	58		1 820	
9	41	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	12,792	784,00	--	10 029	--	10 029	--	10 831
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
10	45	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	27	7882,35	69	212 823	1 875	122 848	87 192	324 017
			НР - 98%; СП - 8%			3262,97	32	88 100	872		24 001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	48	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	143,91	784,00	--	112 825	--	112 825	--	121 851
			СП - 8%			--	--	--	--		9 026	
			Средства автоматики AS									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
12	62	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (для фасонных изделий). Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	7047,28	62	16 913	148	10 872	5 831	24 564
			НР - 98%; СП - 8%			2455,26	24	5 893	58		1 820	
13	63	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12,792	784,00	--	10 029	--	10 029	--	10 831
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
14	67	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06	$м^2$ поверхности воздуховодов	31,5	7882,35	69	248 294	2 187	143 323	101 724	378 020
			НР - 98%; СП - 8%			3262,97	32	102 784	1 017		28 002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	70	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	167,895	784,00	--	131 630	--	131 630	--	142 160
			СП - 8%			--	--	--	--		10 530	
			Средства автоматики AS									
16	85	1120-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка (для фасонных изделий). Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06	$м^2$ поверхности воздуховодов	2	7047,28	62	14 095	123	9 061	4 860	20 471
			НР - 98%; СП - 8%			2455,26	24	4 911	48		1 516	
17	86	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10,66	784,00	--	8 357	--	8 357	--	9 026
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
18	98	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,9	8662,84	94	172 391	1 870	88 556	81 187	273 864
			НР - 98%; СП - 8%			4118,82	44	81 965	879		20 286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	99	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,4	8556,47	74	54 761	477	30 149	23 870	84 922

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			3771,13	35	24 135	222		6 290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	100	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**95,6**	**7882,35**	**69**	**753 553**	**6 636**	**434 977**	**308 725**	**1 147 261**
			НР - 98%; СП - 8%			**3262,97**	**32**	**311 940**	**3 086**		**84 983**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	103	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**649,727**	**784,00**	**--**	**509 386**	**--**	**509 386**	**--**	**550 137**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40 751**	
			В1-В35; В4; В4(а); В10									
22	337	1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**257,1**	**8662,84**	**94**	**2 227 216**	**24 160**	**1 144 107**	**1 048 899**	**3 538 205**
			НР - 98%; СП - 8%			**4118,82**	**44**	**1 058 949**	**11 356**		**262 090**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	338	1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**185,1**	**8556,47**	**74**	**1 583 803**	**13 782**	**871 985**	**690 366**	**2 456 102**
			НР - 98%; СП - 8%			**3771,13**	**35**	**698 036**	**6 419**		**181 933**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	339	1120-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**62,6**	**9006,47**	**74**	**563 805**	**4 661**	**323 071**	**233 479**	**861 066**
			НР - 98%; СП - 8%			**3771,13**	**35**	**236 073**	**2 171**		**63 783**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	340	1120-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**37,7**	**7882,35**	**69**	**297 165**	**2 617**	**171 534**	**121 746**	**452 424**
			НР - 98%; СП - 8%			**3262,97**	**32**	**123 014**	**1 217**		**33 513**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	341	1120-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	146,1	8932,84	94	1 305 088	13 729	689 599	596 049	2 053 228
			НР - 98%; СП - 8%			4118,82	44	601 760	6 453		152 092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	342	1120-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	11,8	9298,37	95	109 721	1 122	59 997	48 148	170 498
			НР - 98%; СП - 8%			4118,82	45	48 602	528		12 629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	343	1120-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 20 п.3.1 Кзтр=1,06	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда-1,06**	м² поверхности воздуховодов	35,6	9029,63	77	321 455	2 732	184 471	132 816	490 613
			НР - 98%; СП - 8%			3771,13	36	134 252	1 274		36 342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	346	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	3922,88	784,00	--	3 075 538	--	3 075 538	--	3 321 581
			СП - 8%			--	--	--	--		246 043	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12 266 315	79 391	8 510 448	3 639 312	17 178 078
								3 676 476	37 109	--	1 272 451	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 026 614				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4 026 614				
			Сметная прибыль	Тенге				322 128				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4 348 742				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8 239 701				
			Материалы	Тенге				4 483 838				
			Всего заработная плата	Тенге					3 713 585			
			Сдача и испытание	Тенге				178 850				
			Накладные расходы	Тенге				3 639 312				
			Сметная прибыль	Тенге				950 323				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12 829 336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 632
			Сметная заработная плата	Тенге					3 713 585			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17 178 078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 632
			Сметная заработная плата	Тенге					3 713 585			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17 178 078
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3 676 476				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79 391			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37 109			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 510 452		
			- Накладные расходы	Тенге							3 639 312	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 272 451	
			Итого:									17 178 078
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								257 671
			Итого									**17 435 749**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								383 586
			Итого									**17 819 336**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								356 387
			Итого									**18 175 722**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								19 611 604
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**19 611 604**
			НДС - 12 %	12%								2 353 393
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**21 964 997**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**20 866 747**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объём работ проверено и подпись моя

Кол в чаем расдельном

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 86

за октябрь 2025 года

Наружные сети электроснабжения 0,4кВ-Котельная (Реконструкция)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	37	237,66	238	8 793	8 794	--	2 974	12 708
						--	112	--	4 131		941	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	18	3341,53	--	60 148	--	--	43 306	111 730
						3341,53	--	60 148	--		8 276	
3	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	28,13	36,19	36	1 018	1 018	--	269	1 390
						--	13	--	373		103	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	0,87	1726,67	--	1 502	--	--	1 082	2 790
						1726,67	--	1 502	--		207	
5	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**									
			СП - 8%	м³	31,9	4090,00	--	130 471	--	130 471	--	140 909
						--	--	--	--		10 438	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	28,13	329,26 184,82	144 77	9 262 5 199	4 063 2 155	--	5 295 1 165	15 722
7	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	53,35	36,19 --	36 13	1 931 --	1 930 707	--	509 195	2 636
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1,65	1726,67 1726,67	-- --	2 849 2 849	-- --	--	2 051 392	5 292
9	9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	53,35	142,51 --	143 54	7 603 --	7 603 2 870	--	2 066 774	10 443
10	10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 3 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	53,35	23,30 --	23 12	1 243 --	1 243 623	--	448 136	1 827
11	11	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32	287,41 --	287 135	9 197 --	9 197 4 321	--	3 111 985	13 292
12	12	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 15км)** *СП - 8%*	т·км	840	58,00 --	-- --	48 720 --	-- --		-- 3 898	52 618
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	32	39,76 5,57	34 13	1 272 178	1 091 402	3	418 135	1 825
14	14	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (1,0м³)** *НР - 108%; СП - 8%*	м² основания	6,67	1465,72 73,95	323 110	9 776 493	2 156 734	7 127	1 325 888	11 989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				293 785 70 369	37 095 16 316	137 601 --	62 854 28 533	385 171
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				293 785				
		Материалы		Тенге				7 131				
		Всего заработная плата		Тенге					86 685			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130 471				
		Транспортные расходы		Тенге				48 720				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				62 854				
			Сметная прибыль	Тенге				28 533				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385 172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					86 685			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				385 172				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					86 685			
			РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы									
15	15	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	210	273,08	18	57 347	3 702	796	38 155	103 142
			НР - 72%; СП - 8%			251,66	1	52 849	145		7 640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	120	1187,37	546	142 484	65 515	5 388	70 806	230 353
			НР - 72%; СП - 8%			596,51	223	71 581	26 760		17 063	
17	17	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	168	1370,49	641	230 242	107 618	8 093	114 526	372 350
			НР - 72%; СП - 8%			681,73	265	114 531	44 532		27 582	
18	18	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	340	1118,54	550	380 304	186 844	19 618	181 897	607 176
			НР - 72%; СП - 8%			511,30	232	173 842	78 792		44 975	
19	19	1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	70268,86	47 471	562 151	379 766	590	278 354	907 745
			НР - 72%; СП - 8%			22724,32	25 601	181 795	204 808		67 240	
20	20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	120	11,18	1	1 342	129	--	922	2 445
			НР - 72%; СП - 8%			10,10	1	1 212	68		181	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	21	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	1273,72	138	7 642	825	--	5 188	13 856
			НР - 72%; СП - 8%			1136,22	65	6 817	388		1 026	
22	22	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	4434,64	344	26 608	2 063	7 502	12 970	42 744
			НР - 72%; СП - 8%			2840,54	162	17 043	971		3 166	
23	23	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж	шт.	6	2547,42	275	15 285	1 650	--	10 376	27 714
			НР - 72%; СП - 8%			2272,43	129	13 635	776		2 053	
24	24	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	8428,74	687	50 572	4 125	12 361	25 940	82 633
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	323	34 086	1 941		6 121	
			Спецификация оборудования									
25	25	243-126-1455 РСНБ РК 2022 прим.	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1	км	0,64056	11416774,00	--	7 313 129	--	7 313 129	--	7 898 179
			СП - 8%			--	--	--	--		585 050	
26	26	243-903-2006 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	52003,00	--	416 024	--	416 024	--	449 306
			СП - 8%			--	--	--	--		33 282	
27	27	247-207-0629 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39, габарит 3, 500А	шт.	6	7277,00	--	43 662	--	43 662	--	47 155
			СП - 8%			--	--	--	--		3 493	
28	28	247-302-0905 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП 58 300/5 1,5ВА класс точности 0,5	шт.	6	19761,00	--	118 566	--	118 566	--	128 051
			СП - 8%			--	--	--	--		9 485	
29	29	241-207-0505 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	214,2	5546,00	--	1 187 953	--	1 187 953	--	1 282 989
			СП - 8%			--	--	--	--		95 036	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	30	249-101-0505 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м**	м	78	155,00	--	12 090	--	12 090	--	13 057
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
31	31	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	м	42	235,00	--	9 870	--	9 870	--	10 660
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10 575 271	752 237	9 155 642	739 134	12 219 555
								667 391	359 181	--	905 150	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1 473 977				
		Материалы		Тенге				54 350				
		Всего заработная плата		Тенге					1 026 572			
			Накладные расходы	Тенге				739 134				
			Сметная прибыль	Тенге				177 047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2 390 158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	Тенге					1 026 572			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 101 294				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9 101 294				
			Сметная прибыль	Тенге				728 103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 829 397				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 219 555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
			Сметная заработная плата	Тенге					1 026 572			
			РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
32	32	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	15	237,66	238	3 565	3 565	--	1 206	5 152
			НР - 72%; СП - 8%			--	112	--	1 675		382	
33	33	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	4	2784,61	--	11 138	--	--	8 020	20 690
			НР - 72%; СП - 8%			2784,61	--	11 138	--		1 533	
34	34	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	18,43	36,19	36	667	667	--	176	910
			НР - 72%; СП - 8%			--	13	--	244		67	
35	35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	0,57	1726,67	--	984	--	--	709	1 828
			НР - 72%; СП - 8%			1726,67	--	984	--		135	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	36	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$ уплотненного грунта	18,43	142,51	143	2 626	2 626	--	714	3 607
			НР - 72%; СП - 8%			--	54	--	991		267	
37	37	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 3 проходов)**	$м^3$ уплотненного грунта	18,43	23,30	23	429	429	--	155	631
			НР - 72%; СП - 8%			--	12	--	215		47	
38	38	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель. Демонтаж**	м	170	192,24	0	32 681	63	--	23 514	60 690
			НР - 72%; СП - 8%			191,87	0	32 618	41		4 495	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				52 090	7 350	--	34 494	93 508
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44 740	3 166	--	6 926	
		Всего заработная плата		Тенге				52 090				
			Накладные расходы	Тенге					47 906			
			Сметная прибыль	Тенге				34 494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93 510				
			Сметная заработная плата	Тенге								25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47 906			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93 510				
			Сметная заработная плата	Тенге								25
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					47 906			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									12 698 237
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				782 500				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					796 682			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					378 663			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9 293 246		
			- Перевозка грузов	Тенге				48 720				
			- Накладные расходы	Тенге							836 482	
			- Сметная прибыль	Тенге							940 609	
			Итого:									12 698 237
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								190 474
			Итого									**12 888 711**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								283 552
			Итого									**13 172 262**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								263 445
			Итого									**13 435 707**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								14 497 128
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**14 497 128**

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НДС - 12 %	12%								1 739 655
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**16 236 784**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**15 424 945**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

Я Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Я Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Коп в чистом расходном

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 87

за октябрь 2025 года

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии в существующей ТП-1671 (АСКУЭ)-Котельная (Реконструкция)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Приборы и средства автоматизации									
1	1	1121-0502-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	11591,19	686	11 591	686	2 011	6 646	19 696
			НР - 72%; СП - 8%			8894,49	336	8 894	336		1 459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	247-305-0132 РСНБ РК 2022 прим.	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В (УСПД М250)**	шт.	1	189787,00	--	189 787	--	189 787	--	204 970
			СП - 8%			--	--	--	--		15 183	
			Кабельная продукция									
3	3	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	39	169,74	1	6 620	55	1 200	3 882	11 342
			НР - 72%; СП - 8%			137,56	1	5 365	27		840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	243-304-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5**	км	0,04017	2439880,00	--	98 010	--	98 010	--	105 851
			СП - 8%			--	--	--	--		7 841	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	35	697,94 605,26	23 8	24 428 21 184	797 266	2 447	15 444 3 190	43 062
6	6	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	35,7	55,00 --	-- --	1 964 --	-- --	1 964	-- 157	2 121
			Питание от ЯСН									
7	7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	10	201,38 165,07	3 1	2 014 1 651	28 14	335	1 198 257	3 469
8	8	243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0102	1006815,00 --	-- --	10 270 --	-- --	10 270	-- 822	11 092
9	9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	697,94 605,26	23 8	5 584 4 842	182 61	560	3 530 729	9 843
10	10	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	8,16	79,00 --	-- --	645 --	-- --	645	-- 52	697
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3069,72 3039,15	-- --	3 070 3 039	-- --	31	2 188 421	5 679
12	12	247-204-1647 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	2428,00 --	-- --	2 428 --	-- --	2 428	-- 194	2 622
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**420 444**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44 975				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 748			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					704			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						309 687		
			- Накладные расходы	Тенге							32 888	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							31 145	
			Итого:									420 444
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								6 307
			Итого									**426 751**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								9 389
			Итого									**436 139**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								8 723
			Итого									**444 862**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								480 006
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**480 006**
			НДС - 12 %	12%								57 601
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**537 607**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**510 726**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю что объёмы работ проверены и подпись моя

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю что объёмы работ проверены и подпись моя

Кол в-часов расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 88

за октябрь 2025 года

Проезды, тротуары, площадки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			Отмостка									
1	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	22,606	11255,05	3 220	254 432	72 797	138 572	74 143	354 861
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1 622	43 063	36 661		26 286	
2	13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство, бетон В15 (толщ. 100ММ)**	$м^2$ покрытия	226,06	1819,44	176	411 303	39 685	207 605	170 049	627 859
			НР - 94%; СП - 8%			725,53	75	164 013	16 889		46 507	
3	14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (до толщ. 100ММ)**	$м^2$ покрытия	226,06	2239,86	99	506 343	22 403	417 786	75 253	628 124
			НР - 94%; СП - 8%			292,64	62	66 154	13 903		46 528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 172 078	134 885	763 963	319 445	1 610 844
								273 230	67 453	--	119 321	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 172 078				
		Материалы		Тенге				763 961				
		Всего заработная плата		Тенге					340 683			
			Накладные расходы	Тенге				319 445				
			Сметная прибыль	Тенге				119 321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 610 844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					340 683			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 610 844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
			Сметная заработная плата	Тенге					340 683			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1 610 844

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**273 230**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**134 885**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67 453**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**763 961**		
			- Накладные расходы	Тенге							**319 445**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**119 321**	
			Итого:									1 610 844
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								24 163
			Итого									**1 635 007**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								35 970
			Итого									**1 670 977**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								33 420
			Итого									**1 704 396**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								1 839 044
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**1 839 044**
			НДС - 12 %	12%								220 685
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**2 059 729**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**1 956 742**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мной

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны мной

Кол в часмн расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 89

за октябрь 2025 года

Озеленение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			Посадка деревьев и кустарников (Примечание 6, лист 6)									
1	6	1147-0102-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом 20%. Добавление растительной земли до 100%**	яма	1	9466,12	478	9 466	477	2 864	5 556	16 224
			НР - 88%; СП - 8%			6125,13	188	6 125	188		1 202	
2	7	1147-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную 80%. Добавление растительной земли до 100%**	яма	4	13311,71	--	53 247	--	11 453	36 779	97 228
			НР - 88%; СП - 8%			10448,51	--	41 794	--		7 202	
3	8	1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	5	7157,80	1 777	35 789	8 883	623	26 371	67 133
			НР - 88%; СП - 8%			5256,62	737	26 283	3 684		4 973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	9	254-103-3902 РСНБ РК 2022	**Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	5	9406,00	--	47 030	--	47 030	--	50 792
			СП - 8%			--	--	--	--		3 762	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	10	1147-0108-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом 20%. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	14,6	1567,60	68	22 887	997	6 453	14 076	39 921
			НР - 88%; СП - 8%			1057,32	38	15 437	559		2 957	
6	11	1147-0108-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную 80%. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	58,4	2669,13	--	155 877	--	25 813	114 456	291 960
			НР - 88%; СП - 8%			2227,13	--	130 064	--		21 627	
7	12	1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	73	1233,15	166	90 020	12 146	152	71 582	174 531
			НР - 88%; СП - 8%			1064,68	50	77 722	3 622		12 928	
8	13	254-104-1401 РСНБ РК 2022	**Смородина золотистая с оголённой корневой системой**	шт.	219	993,00	--	217 467	--	217 467	--	234 864
			СП - 8%			--	--	--	--		17 397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				631 783	22 503	311 855	268 820	972 653
								297 425	8 053	--	72 048	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				631 783				
			Материалы	Тенге				47 357				
			Всего заработная плата	Тенге					305 478			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264 497				
			Накладные расходы	Тенге				268 820				
			Сметная прибыль	Тенге				72 048				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				972 651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					305 478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				972 651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
			Сметная заработная плата	Тенге					305 478			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								972 651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297 425				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22 503			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8 053			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						311 854		
			- Накладные расходы	Тенге							268 820	
			- Сметная прибыль	Тенге							72 048	
			Итого:									972 651
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								14 590
			Итого									987 241
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								21 719

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого									**1 008 960**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								20 179
			Итого									**1 029 139**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								1 110 441
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**1 110 441**
			НДС - 12 %	12%								133 253
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**1 243 694**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**1 181 510**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Утебалиев Е.Т.. Приказ №26/25-П от 21.10.2025

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мною

Я, Утебалиев Е.Т. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны мною

Коэф в таблице расценок