Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью"Гемакасес"**

Субподрядчик : **ТОО"Нар-Жолы"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апреля 2022 года. *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 "Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"	2 648 292	2 364 547							283 746	2 648 292
ИТОГО по справке	2 648 292	2 364 547							283 746	2 648 292

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Гемакасес" Пазылов Ж.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Жолы" Кульджанов И.И.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: ТОО"Гемакасес"
Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"Нар-Жолы"
Наименование объекта :"Строительство внутрипоселкового водопровода в населенном пункте Коскулак Кызылкогинского района"

Акт №1 от "18" апреля 2022 г.
приемки выполненных работ за апреля месяц 2022 год

Составлен(а) в текущих ценах1-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водоснабжения В1												
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1750		208,90	197,30	365575	345275	--	79481	480663
						11,60	51,48	20300	90090		35604	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	162,0		2152,92	--	348773	0	--	251117	647884
						2152,92	--	348773	0		47991	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	280		936,04	--	262091	0	--	188706	486864
						936,04	--	262091	0		36064	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	280		18,89	18,89	5289	5289	--	1577	7418
						--	7,82	0	2190		549	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	130		1,14	1,14	148	148	--	44	211
						--	0,47	0	61		15	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,18		380298,14	108324,70	68454	19498	--	38768	115803
						266168,00	32970,95	47910	5935		8578	
7	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180		530,00	--	95400	--	--	0	103035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	0	–		7632	
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	314617,64	75640,48	12585	3026	–	7492	21686
					237356,00	22793,06	9494	912		1606	
9	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	158,00	–	6320	–	–	0	6829
					–	–	0	–		506	
				Ж/б колодцы Ду1500-2шт							
10	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,8	55269,19	7761,23	99485	13970	–	23433	132754
					14787,00	3293,80	26617	5929		9833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52 4,368	31012,00				135460		
11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21833,00	–	43666	–	43666	–	47159
					–	–	–	–		3493	
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23192,00	–	92768	–	92768	–	100189
					–	–	–	–		7421	
13	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21553,00	–	43106	–	43106	–	46554
					–	–	–	–		3448	
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3018,00	–	12072	–	12072	–	13038
					–	–	–	–		966	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723,00	–	43446	–	43446	–	46922
					–	–	–	–		3476	
16	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,012	582071,00	–	6985	–	6985	–	7544
					–	–	–	–		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9159124	943169	5149797	2658028	2264552
							3066157	287750	–	945375	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2264552
		Временные здания и сооружения (1,2 %)									27175
		ИТОГО									2291726
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									32485
		ИТОГО									2324212
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									46484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО									2370696
		в том числе в текущих ценах на 2020 года-100%, К=1,049901									2488996
		Скидка понижения 5%									124450
		ИТОГО									2364547
		Налог на добавленную стоимость 12%									283746
		ИТОГО									2648292
		ВСЕГО ИТОГО									**2648292**

Генподрядчик: ТОО"Гемакадес"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик:ТОО"Нар-Жолы"

Директор _____ **Кульжанов И.И**