Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
2-қосымша/
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша /
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

нысан /форма

Сәйкестік туралы декларация/
Декларация о соответствии

2023 жылғы «____» қазан /
«____» октября 2023 года

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BI Global», г. Астана, район Есиль, улица Е-10, 17М

(ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес)

Атынан/в лице **Директора филиала в г. Шымкент – Шукенов Алмас Бейбытулы**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объектісі бойынша/по объекту:
«Строительство Конгресс-холла в районе «Шымкент-сити» в г. Шымкент»

объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

тапсырыс беруші/заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства города Шымкент», Баимбетов Мадияр Сансизбаевич**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мынаны куәландырады/удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:

ТОО «KASER INDUSTRIAL GROUP», ТОО «System As», ТОО «KazStroy A & G Company», ТОО «Asimetrik.KZ(Асиметрик.КЗ)», ТОО «KazStroyGroup NS», ТОО «Ontustik Construction», ТОО «GQ-Construction», ТОО «ASTERA BUILD COMPANY», ТОО «СтеклоСистема», ТОО «RED Company AST», ТОО «KAZPACO" (КАЗПАКО)», ТОО «МИДЭС Строй»

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ДӘН-Қо», 51/21

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержден(а)

ГУ "Управление строительства города Шымкент" приказ №19/127-Н/Қ от 20.10.2022

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	5,24		5,24	
Этажность	этаж	2, 3		2, 3	
Площадь застройки	м2	7127,39		7127,39	
в т.ч. входной группы, крылец, пандусов:	м2				
Общая площадь здания:	м2	17 964,06		17 964,06	
в т.ч. общая площадь подземной части	м2	1 312,84		1 312,84	
Полезная площадь здания:	м2	16 024,41		16 024,41	
в т.ч. полезная площадь подземной части	м2	1 271,33		1 271,33	
Расчётная площадь здания:	м2	13 048,77		13 048,77	
в т.ч. расчетная площадь подземной части	м2	1 024,12		1 024,12	
Здание Конгресс Холла					
Вместимость зрительного зала	человек	2066 (2045 посадочных мест + 12 для МГН)		2066 (2045 посадочных мест + 12 для МГН)	
Кол-во работающих сотрудников	человек	70		70	
Кол-во лифтов	шт	10		10	
Вместимость конференц зала	человек	190		190	

Вместимость церемониального зала	человек	80		80	
Вместимость пресс кабинета	человек	40		40	
Инженерные сети и сооружения имеют следующие показатели:					
Общая протяженность водопроводной сети	м	1 655,9		1 655,9	
Общая протяженность канализационной сети	м	1 028,9		1 028,9	
Общая протяженность телефонной канализации	м	1 476		1 476	
Общая протяженность тепловых сетей	м	242		242	
Общая протяженность сетей электроснабжения 10 кВ	м	2 740		2 591	
Общая протяженность сетей газоснабжение	м	1 385		1 365	
Общая протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ	м	2 183		2 639,5	
Общая протяженность сетей холодоснабжение	м	118		118	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Характеристика здания:

Уровень ответственности - I.

Степень огнестойкости здания – I (для блоков 1-1, 1-2, 1-3, 1-5).

Степень огнестойкости здания – II (для блока 1-4).

Класс функциональной пожарной опасности Ф 2.1

Степень долговечности - II.

Здание конгресс холла состоят из **5-ти блоков (1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5)** разделённых между собой антисейсмическими швами

Конструктивная схема здания **Блок 1-1, Блок 1-2, Блок 1-3** - рамно-связевая в поперечном и продольном направлениях со всеми жёсткими узлами соединения колонн с ригелями и колонн с фундаментами. Сейсмические нагрузки воспринимаются совместно железобетонными стенами и рамами каркаса. Вертикальные нагрузки воспринимаются в основном колоннами и частично стенами здания и передают на основание.

Все несущие конструкции здания выполняются из монолитного железобетона.

Класс бетона по прочности В25. Армирование монолитных конструкций здания принято по результатам расчёта и по конструктивным требованиям согласно действующих норм. Продольные рабочие стержни монолитных конструкций выполняются из арматуры класса А-500С, поперечные (хомуты, шпильки) - из арматуры класса А-500С, А-240.

Фундаментная плита сплошная железобетонная толщиной 600 мм.

Бетонная подготовка - толщиной 100 мм, с заведением за грани фундамента на 100 мм из бетона класса В7,5.

Стены железобетонные - толщиной 300 мм.

Колонны железобетонные сечением -, 400х400 мм, 500х500 мм.

Перекрытие балочное толщиной - 200 мм.

Балки сечением 300х600 мм, 300х650 мм, 300х500 мм.

Внутренние лестницы железобетонные - толщиной 200 мм.

Шахты лифтов - каркас металлический со стенами шахты из ГКЛ по металл. профилям.

Конструктивная схема здания **Блок 1-4** - рамный каркас, в котором пространственная система колонн и ригелей со всеми или некоторыми жесткими узлами их соединений (способными воспринимать изгибающие моменты), воспринимают всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Колонны – составные колонны замкнутого коробчатого сечения, компонованные из четырёх прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 и С345 по ГОСТ 27772-2015;

Стойки – составные коробчатого сечения, компонованные из двух гнутых швеллеров, из прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Фахверки - составные коробчатого сечения, компонованные из двух гнутых швеллеров, из прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Ригели – составные двутаврового сечения, компонованные из трёх прокатных горячекатаные листов по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 и С345 по ГОСТ 27772-2015;

Балки - составные двутаврового сечения, компонованные из трёх прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 и С345 по ГОСТ 27772-2015;

Прогоны гребенок – гнутые швеллеры по ГОСТ 8278-83, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Прогоны покрытия – составные двутаврового сечения, компонованные из трёх прокатных горячекатаных листов и по ГОСТ 19903-2015, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Горизонтальны связи покрытия – уголок равнополочный из прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 8509-93, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Горизонтальны связи покрытия – трубы квадратного сечения из прокатных горячекатаных листов по ГОСТ 30245-2012, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015;

Фермы – верхний и нижний поясы компонованные из двутавров по ГОСТ 19903-2015, из стали С345 по ГОСТ 27772-2015, стойки и раскосы из квадратной профильной трубы по ГОСТ30245-2012, из стали С245 по ГОСТ 27772-2015.

Конструктивная схема здания **Блок 1-5** - связевая в поперечном и продольном направлениях с без балочного перекрытия и жёсткими узлами соединения колонн с фундаментами. Сейсмические нагрузки воспринимаются железобетонными стенами. Вертикальные нагрузки воспринимаются совместно стенами и колоннами здания. Все несущие конструкции здания выполняются из монолитного железобетона. Класс бетона по прочности В25. Армирование монолитных конструкций здания принято по результатам расчёта и по конструктивным требованиям согласно действующих норм. Продольные рабочие стержни монолитных конструкций выполняются из арматуры класса А-500С, поперечные (хомуты, шпильки) - из арматуры класса А-500С, А-240.

Фундаментная плита сплошная железобетонная толщиной 600 мм.

Бетонная подготовка - толщиной 100 мм, с заведением за грани фундамента на 100 мм из бетона класса В7,5.

Стены железобетонные - толщиной 250 мм, 400 мм.

Колонны железобетонные сечением -, 400х700 мм.

Перекрытие без балочные толщиной - 200 мм с капителями высотой 600 мм.

Балки сечением 300х600 мм, 300х650 мм, 300х500 мм.

Внутренние лестницы железобетонные - толщиной 150 мм, 200 мм.

Шахты лифтов - каркас металлический со стенами шахты из ГКЛ по металл. профилям.

Отделка фасадов Конгресс холла предусмотрена в соответствии с согласованным заказчиком эскизным проектом и современных долговечных отделочных материалов, не требующих ремонта в процессе длительной эксплуатации.

- отделка фасадов - навесной вентилируемый фасад с фасадными HPL панелями толщиной 8 мм светло-серого цвета.

- навесная декоративная ламель из листового алюминия;

-витражи - алюминиевые профили, заполнение однокамерный энергосберегающий стеклопакет (10 MultiComfort Silver 40/34 закаленное/18 Al Аргон / 8 мм прозрачное закаленное);

- кровля блока из железобетонного каркаса- чердачная с вентилируемым холодным чердаком, покрытие кровли мягкая кровля;

- кровля блока из металлического каркаса в осях А.1 и А-И, в осях 16-18 и И-С, в осях А.11-18 и С-Ю - чердачная с вентилируемым холодным чердаком, покрытие из стального сварного листа с покрытием атмосферостойкими лакокрасочными материалами белого цвета.

- кровля блока из металлического каркаса зрительного зала и сценической коробки - бесчердачная вентилируемая покрытие из стального сварного листа с покрытием атмосферостойкими лакокрасочными материалами белого цвета.

- двери наружные - алюминиевые, противопожарные индивидуального изготовления; эвакуационные противопожарные двери выполнены с устройством «Антипаника» и доводчиком

Стены рампы паркинга облицованы гранитом серого цвета.

Покрытие рампы – Монолитный поликарбонат по металлическим балкам.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка помещений здания предусмотрена в соответствии с их функциональным значением.

- стены - МДФ панели, декоративная штукатурка, водоэмульсионная окраска, керамогранится плитка, мрамор, гранит, акустические панели

- витражи индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2003 из алюминия

- окна- алюминиевые профили

- двери - деревянная глухая однопольная, дверной блок стальной внутренний, однопольный, дверь (МДФ) глухая усиленная двупольная

- потолки - водоэмульсионная окраска, гипсокартон, армстронг, ГКЛ Акустик, металличская сетка.

- полы - керамогранит, спорт паркет, фальшьпол, бетонные, ковролин, ламинат

Конструктивная схема железобетонный пространственный каркас со всеми жёсткими узлами сопряжений монолитных стен, колонн и ригелей (поперечных и продольных). Пространственная жёсткость здания обеспечивается совместной работой системой перекрытий, колонн, ригелей и фундаментов с жёсткими (способными воспринять изгибающие моменты) узлами соединений, воспринимающая всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок:

Основанием зданий служит естественный грунт ИГЭ 1.

Фундаменты - фундаментная плита, выполненный из бетона кл. В20. Под плитой устраивается подбетонка из бетона кл. В3,5.

Стены подвала – монолитные железобетонные из бетоны класса В25, марка. Колонны - монолитные железобетонные сечением 500х500мм, 700х500 мм, 1000х500 мм, из бетона кл.В25.

Ригели - монолитные железобетонные сечением 500х400мм, 400х400мм, из бетона кл.В25.

Перекрытия и покрытие – сборные железобетонные плиты перекрытия по серии 1.141.1-40с, вып.1 и 1.141.1-28с, вып.0.

Кровля - плоская рулонная.

Наружные стены - из обыкновенного кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. С утеплением из ISOVER OL-P толщиной 50мм.

Внутренние стены и перегородки - из обыкновенного кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50, толщиной 380мм и 120мм.

Перегородки - из ГКЛ выполнены по серий 1.031.9-2.07 с использованием звукоизоляционных материалов.

Перемычки - монолитные железобетонные.

Лестницы - монолитные железобетонные из бетона кл. В25 по металлическим косоурам из прокатного швеллера.

Отмастка - бетонная кл. В7.5, шириной 1,5м, толщиной 145-100мм с уклоном 0,03 от здания.

Наружная отделка

Фасад - отделка наружных стен производятся HPL панелями и перфорированными HPL панелями согласно эскизному проекту.

Цоколь - гранит белый.

Витражи наружные- алюминиевые остеклённые ударостойкими мультифункциональными стёклами.

Двери входные - алюминиевые остеклённые ударостойкими мультифункциональными стёклами.

Двери внутренние – деревянные индивидуального изготовления с огнестойкостью EI 30.

Внутренние витражные перегородки - алюминиевые остеклённые ударостойкие и огнестойкие

Внутренняя отделка.

Потолок - выравнивающая шпаклёвка - 5 мм, финишная шпаклёвка - 2 мм, улучшенная водоэмульсионная окраска, подвесной потолок Armstrong, подвесной потолок из декоративных круглых панелей Armstrong, подвесной потолок из звукопоглащающих акустических панелей Armstrong, подвесной потолок из перфорированных листов, покраска по дизайнерскому решению.

Стены- улучшенная штукатурка перегородок, гипсовые панели, художественная роспись, из аккуститечких панелей и керамиогранитная плитка.

Пол - керамогранит, спорт паркет, виниловая плитка, ковролин, спортивный линолеум.

Конгресс холл предназначен для проведения общественных мероприятий, конференций, фестивалей, концертных Выступлений местного республиканского значения.

Здание конгресс холла является культурно-зрелищным учреждением с размерами в плане 114,00х72,00 м.

Здание конгресс холла представляет собой трёхэтажное здание. Центром здания является большой зрительный зал на 2066 мест, конференц зал на 190 мест, церемониальный зал на 80 мест и пресс кабинет на 40 мест.

Проектируемое здание предназначено для проведения саммитов, деловых встреч и переговоров, общественно-государственных мероприятий (выставок, концертов).

Проектом принята функциональная группа помещений, объединённая неразрывными технологическими связями, а именно:

- комплекс помещений обслуживающих зрителей,
- зрительный зал на 2066 мест и конференц-зал на 190 мест,
- комплекс помещений, обслуживающих зрительный и конференц-зал,
- служебно-административные помещения, мастерские прикладного искусства.

Проектируемый конгресс холл относится по уровню комфортности ко 2 группе.

Помещения зрительного комплекса

К помещениям зрительного комплекса относятся входные группы в составе кассового вестибюля, гардеробов для верхней одежды, церемониального зала.

На первом этаже предусмотрен медпункт для оказания первой медицинской помощи, оснащённый оборудованием и мебелью по назначению.

При входе запроектирована детская комната, для осуществления временного присмотра за детьми посетителей.

Объёмно-планировочное решение Конгресс холла представляет собой несколько комплексов помещений, объединённых общим пространством - распределительным фойе.

Помещения зрительного комплекса с отдельными входами, вестибюлем, кассовым вестибюлем, буфетом, гардеробом и санузлами. В составе универсальный зрительный зал на 2066 зрителей со сценической коробкой и помещениями для обслуживания сцены; конференц зал на 190 мест, пресс кабинет; церемониальный зал для проведения национальных обрядов, конференций, вручений разного характера. Залы оснащены всем необходимым оборудованием последнего поколения, предусмотрены кабины переводчиков. В залах предусмотрена необходимая звукоизоляция. Уровень комфортности - 2.

Помещения клубного комплекса, в котором предусмотрены мастерские декоративно-прикладных ремёсел, такие как художественная обработка кожи, дерева, войлока, ювелирное искусство; художественное вышивание и вязания, мастерская керамики; кружки обучения национальным традициям и обычаям, такие как национальны настольные игры, обучение игры на домбре, кобызе, жетыгене, ортеке; национальным танцам кара жорга, а также обучения навыкам айтыс, жырау, терме.

В клубном комплексе предусмотрен выставочный зал.

Зрительный и клубный комплекс разделены внутренним двором, который является рекреационной зоной для устройства различных мероприятий, ярмарок ремёсел на свежем воздухе.

Вертикальная связь осуществляется по лестницам и посредством лифтов. Проектом предусмотрено 13 эвакуационных лестниц и две колосниковые лестницы, а также 9 пассажирских лифтов и 1 грузовой лифт ля загрузки декорация с отм.0.000 отм. +4.050.

В здание Конгресс холла предусмотрен встроенно-пристроенный подземный паркинг на 32 машиноместо, в том числе 1 машиноместо для МГН.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

В проекте выполнены мероприятия, обеспечивающие для МГН граждан условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, а именно:

обеспечена досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания на уровне всех этажей в соответствии с Таблицей 1 СП РК 3.06-101-2012;

безопасность путей движения (в том числе эвакуационных);

обеспечение путей движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также ко входу;

Высота бордюров по краям тротуаров в местах съездов для инвалидов - 0,02 м с устройством

тактильной плитки, уложенной в два ряда. В соответствии с пунктом 4.3.1.20 СП РК 3.06-101-2012, детали см. раздел ГП;

покрытие тротуаров - из бетонной плитки, с толщиной швов между плитками менее 0,01 м;

количество мест для инвалидов принято из расчёта от 1% от общей вместимости зала. Места для инвалидов на колясках предусмотрены в первом ряду партера и размещены на плоском участке пола.

Для инвалидов на креслах-колясках предусматриваются специальные санузлы. Размеры зоны размещения унитаза - не менее 1,65 м × 1,80 м, для размещения кресла коляски - 0,9 м × 1,5 м. Кабины оборудованы вертикальными поручнями по бокам кабины и крючками для костылей для инвалидов, использующих опорные приспособления.

Предусмотрен доступ для маломобильных групп на второй и третий этажи путем применения лифтов.

Для доступа из подземного паркинга в здание для МГН предусмотрен дополнительно 1 лифт. В подземном паркинге предусмотрено парковочное место 6х3,6 м в непосредственной близости от лифтового хола.

Здание имеет внутренний замкнутый двор с возможностью арочного проезда и разворота для пожарной техники, проветривания (учтено направление преобладающих ветров).

Площадь, занимаемая открытыми стоянками, определена согласно норм обеспеченности машиноместами по функциональному назначению здания, назначению входящих в его состав помещений. Размещение м/мест для маломобильных групп населения (далее МГН) выполнено с учётом требования по расстоянию до входов в общественное здание.

На территорию конгресс холла предусмотрено три автомобильных проезда.

Северный проезд с городской улицы № 7 – для проезда спецтранспорта (пожарная техника, проезд к инженерным зданиям и сооружениям).

Восточные проезды с городской улицы № 3 – один из двух работает на въезд (въезд на стоянку, проезд в хоззону), второй – работает на выезд (выезд со стоянки, выезд с хоззоны).

Прилегающая территория решена как променадная пешеходная зона, работающая по назначению не только во время концертов, но и для проведения массовых сезонных досуговых мероприятий в перерывах между концертами вне здания.

Все авто проезды имеют ширину 6,00 м. Восточные проезды (въезд-выезд с парковки), парковка имеют усовершенствованное асфальтобетонное покрытие (тип 1). Северный автопоезд в силу архитектурного концепта выполнен с плиточным бетонным покрытием (тип 2, 2а).

Рельеф участка имеет уклон с юга на север с разницей отметок с 514,73 м до 508,00 м, то есть 6 метров. По городским улицам № 3 и № 7, между которых расположен участок строительства, уклоны составляют 17,7 и 9 промилле соответственно.

Поверхностный водоотвод выполнен поперечным уклоном от здания КХ на расстоянии 7,40-8 метров, далее добавляется продольный уклон со сбором по морфо створам в поверхностные водоотводные лотки (типа Standartpark).

Для доступа МГН с уличных тротуаров на променадную зону Конгресс холла предусмотрены комфортные пандусы с горизонтальными площадками.

Сопряжение западной проектной планировки участка с естественным рельефом решено земляным откосом, укреплённым георешеткой.

Благоустройство территории

Благоустройство территории выполнено на всей площади участка. В состав благоустройства всех зон, предусмотренных проектом, входят:

- устройство дорожных одежд капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона, бетонной плитки и плитки из природного камня для проездов, стоянок, тротуаров с возможностью проезда;

- устройство дорожных одежд облегчённого типа с покрытием из бетонной тротуарной плитки;

- устройство элементов сопряжения (пандусы, лестницы) разно уровневых планировочных поверхностей;

- устройство пешеходных связей проектируемой пешеходной зоны с существующими и остановкой общественного транспорта;

- озеленение и благоустройство площадок отдыха

Озеленение основного участка выполнено видами деревьев и кустарников, адаптированными к местным условиям и с учетом исторически сложившемуся ассортименту деревьев.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/ Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ **сентябрь 2021 г.;**
айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ **октябрь 2023 г.**;
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, ай/месяц: **24**;

нақты/фактически, ай/месяц: **25**;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГКП «Управления водопровода и канализаций» .
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» .
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» _____.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Директор Филиал АО «Транстелеком»
в городе Шымкент - «Шымкенттранстелеком» _____.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Директор ШПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» Нач. ПТО Рахманов Н.
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) / наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами); Протокол №2023-2829/89-1 (1-26) РО-23-03428 от 10.10.2023г., №2023-2829/89-2 (27-52) РО-23-03428 от 10.10.2023г., Заключение №89 от 10.10.2023г.

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды/ Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Руководитель ГУ «Управление занятости и социальной защиты акимата города Шымкент»

_____ Арагбай
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

қолы /подпись

Мөрдің орны (болған жағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер), объектісін қабылдауға дайын деп санайды/Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство Конгресс-холла в районе «Шымкент-сити» в г. Шымкент»
объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме

алады/готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор филиала ТОО «BI Global» в г. Шымкент – Шукенов Алмас Бейбытулы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

қолы, күні/подпись, дата

Мөрдің орны (болған жағдайда)/ Место печати (при наличии)