Форма 2

Генподрядчик : ТОО "КСМКА-АФ"
Субподрядчик: ТОО Kedu Stroy Engineering

Наименование объекта : Строительство 5-этажного 60-квартирного арендно-коммунального жилого дома в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2021 год

за Июнь 2021 г
на Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 Стены

## 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5340	1153,32	55,11	6158746	294286	1732582	3500143	10431600
				773,76	45,56	4131878	243301	–	772711	
## 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6957,265	1380,84	18,85	9606888	131120	3361150	4924094	15693461
				878,88	5,82	6114618	40500	–	1162479	
	6.2 Потолки									
## 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1500	797,86	4,61	1196792	6921	433056	607170	1948279
				504,54	1,43	756815	2148	–	144317	
	6.3 Откосы									
## 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	2405,01	20,68	288601	2482	64879	177601	503498
				1843,67	6,34	221240	761	–	37296	

Итого	**28 576 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 224 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	434 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 591 667
Накладные расходы, тенге	9 209 008
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 116 803

Всего	**28 576 838**
Временные здания и сооружения (0,9 %) К=0,8	**205 753**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**28 782 591**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	**440 374**
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**29 222 965**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**584 459**
Итого	29 807 424
Коэффициент к договору К=0,990000147	29 509 354
НДС (12 %)	3 541 123
ВСЕГО по акту с НДС	**33 050 477**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КСМК-АФ", БИН 041140018441

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамзин М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО Асарбаева А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "Kedu Stroy Engineering"

Директор Шиллер Б.А.