Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 534
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14"января 2025 года

Заказчик ***ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Руководитель Габбасов Шапагат Ахметхамбарович, БИН 180140037225, Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский Мендигалиева 30-8***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «12» ЯНВАРЯ 2025 ГОДА, ТОО «Асыл-Тау» Директора Мамырбаев Ершат Нуржунисович, Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай ул. Бостанов 1, БИН 030440007859, тел. 87715065150***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от «12» января 2025 года» ТОО «АстанаДорАркитекс» Молдабаев Жандос KZ09VJE00086850 от 27.05.2024; KZ37VJE00087219 от 17.06.2024; KZ92VJE00087005 от 03.06.2024; БИН 120140021456 тел.87025556606***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается***) от «12» ЯНВАР 2025 ГОДА ТОО «Энергосервис ЭТЛ» Директор Кабыш Нурлан №25-П от 23.07.2024 года БИН 081140003014 тел.87012280077***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство электроснабжения пос. Индербор, Индерского района, Атырауской области», уровень ответственности II нормальный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

РК, Атырауская обл., пос Индербор

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "05"августа 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***Кадастр выданный Индерским районным отделом по регистрации и земельному кадастру филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительногоконтроля Атырауской области " KZ64REA00407505 от 29.07.2024г

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №75/06-09-2021-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Индерский районный отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 12.09.2023***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2024года***;

окончание работ ***январь 2025 года***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 5***(пять);***

фактически, месяц: ***5(пять);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ- 0,4 кВ	м	10000	10000	14451	14451
Протяженность КЛ- 10 кВ	м	0,055	0,055	0,028	0,028
Протяженность ВЛ- 10 кВ	м	0,581	0,581	0,726	0,726
Протяженность КЛ- 0,4 кВ	м	0,055	0,055	0,140	0,140

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Проектом предусмотрено электроснабжение ВЛИ-0.4кВ от КТПНГ- №1,2,3,4,5,6. Проектируемая ВЛИ-0.4кВ, выполняется по проектированию воздушных линий электропередач напряжением 0.38кВ самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах СВ105, самонесущим изолированным проводом СИП-4. Установка проектируемой опоры ВЛИ-0,4кВ, ВЛЗ-10кВ Электроснабжение ВЛИ-0.4кВ предусматривается от проектируемого КТПН 10/0,4кВ. Подход проектируемой ВЛИ-0.4кВ к КТПН 10/0,4кВ выполнен воздушно и в земле.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***346 646,0*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***269 961,0*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***19 017,0*** тысяч тенге, прочие тысяч тенге;

8. . Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***317 183,0*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***317 183,0*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***19 017,0*** тысяч тенге, прочие тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _непредусмотрен_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным в проекте

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***«Строительство электроснабжения пос. Индербор, Индерского района, Атырауской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик ***ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Руководитель Габбасов Шапагат Ахметхамбарович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация ***ТОО «АстанаДорАркитекс» Директор Директор Ратов Бекзат Ережепулы***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Молдабаев Жандос***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1)организация ***ТОО «Энергосервис ЭТЛ» Директор Кабыш Нурлан***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Кабыш Нурлан***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ТОО Асыл-Тау» Мамырбаев Ершат Нуржунисович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	14, 4
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,700
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,140
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0,028
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	630
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	16,5
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	30
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники с светодиодными лампами	шт	30
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х50 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв 4х10 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки АВБбШв 5х4 напряжением 0,4кВ	км	
	2) марки ААШв 3х120 напряжением 10кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	7
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ***ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Руководитель Габбасов Шапагат Ахметхамбарович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО «Энергосервис ЭТЛ» Директор Кабыш Нурлан***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)