Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Наружные сети водопровода и канализации.Тепловые сети .Наружные сети связи.

Наименование объекта - Строительство ИКИ к 3-м 5-ти этажным жилым домам 30а квартала г.Абай Абайского района.Наружные сети водопровода и канализации.Тепловые сети .Наружные сети связи.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за октябрь 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1								
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	2493,288	112,07	104,20	279412	259794	67696	0,01	28
		м3 грунта		7,87	28,49	19618	71038	59,1	0,02	61
2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	77,112	1872,38	--	144383	--	95070	2,48	191
		м3 грунта		1872,38	--	144383	--	59,1	--	--
3	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	2563,414	26,69	26,69	68407	68407	15223	--	--
		м3 грунта		--	7,80	--	20003	59,1	0,01	17
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для колодцев/**	194,832	1872,38	--	364799	--	240205	2,48	483
		м3 грунта		1872,38	--	364799	--	59,1	--	--
5	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	193,8347	26,69	26,69	5173	5173	1151	--	--
		м3 грунта		--	7,80	--	1513	59,1	0,01	1
6	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	0,997343	112,16	106,60	112	106	32	0,01	--
		м3		5,44	38,24	5	38	59,1	0,04	--
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	0,997343	15,67	13,22	16	13	5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,33	4,27	2	4	59,1	--	--
8	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2757,249	144,98	61,45	399743	169433	204856	0,13	356
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	230310	74705	59,1	0,03	86
9	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	22,065	2812,57	683,26	62059	15076	12396	0,78	17
		м3		573,74	261,95	12660	5780	50,8	0,29	6
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,7355	230893,21	62604,56	169822	46046	94467	194,00	143
		км трубопровода		162422,62	20866,82	119462	15348	62,1	26,83	20
11	23-010405-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	742,855	2654,72	--	1972072	--	83616	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	15,2	13252,51	11037,26	201438	167766	55197	2,59	39
		м футляра		2196,62	2545,12	33389	38686	62,1	2,31	35
13	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	15,2	1043,03	13,93	15854	212	8351	0,90	14
		м трубы, уложенной в футляре		778,57	1,82	11834	28	62,1	--	--
14	23-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	2597,38	--	7792	--	330	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7,2	8740,54	--	62932	--	2668	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	52	22863,45	2350,34	1188899	122218	269032	7,99	415
		футляр		6451,45	43,35	335475	2254	62,1	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	33,49	43474,20	6052,36	1455951	202693	364938	13,90	466
		м3		11637,50	2348,57	389740	78654	62,1	2,23	75
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	16	21356,32	--	341701	--	14488	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	33837,07	--	33837	--	1435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	64	13071,24	--	836559	--	35470	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	4	20745,20	--	82981	--	3518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	16	15806,00	--	252896	--	10723	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	33176,28	--	33176	--	1407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	17	3584,25	--	60932	--	2584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	17	4776,15	--	81195	--	3443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	46798,43	118,15	93597	236	5842	1,82	4
		шт.		1397,65	49,27	2795	99	62,1	0,05	--
27	11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	2	460,54	--	921	--	635	0,61	1
		шт.		460,54	--	921	--	62,1	--	--
28	21-050102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	0,01084	207714,88	--	2252	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-130211-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	0,000104	238482,58	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	11-130301-1701 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	2,3856	101,21	0,84	241	2	25	0,01	--
		м2		11,04	0,17	26	--	54,2	--	--
31	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1482,89	54,37	8897	326	4816	1,40	8
		задвижка или клапан		1116,82	26,01	6701	156	62,1	0,03	--
32	23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	34985,22	--	209911	--	8900	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	15	2845,19	222,46	42678	3337	22246	2,60	39
		шт.		2126,28	37,64	31894	565	60,4	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-040902-3130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 65, типа Genebre	15	16404,89	--	246073	--	10434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	0,09554	949438,72	295452,13	90709	28227	28961	312,70	30
		т фасонных частей		312218,44	93866,90	29829	8968	62,1	94,30	9
36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	866,07	527,50	1732	1055	737	0,41	1
		шт.		338,57	173,88	677	348	62,1	0,23	--
37	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	14	1276,38	776,70	17869	10874	7607	0,61	9
		шт.		499,68	256,15	6995	3586	62,1	0,33	5
38	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,42	--	1462	--	62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	5929,78	--	83017	--	3520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1207,08	--	1207	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	14	724,54	67,39	10144	943	5859	0,60	8
		фланец		599,08	--	8387	--	62,1	--	--
42	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	2028,42	--	28398	--	1204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1002,41	--	14034	--	595	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	23-020401-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	242,00	--	3630	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	1	2069,98	--	2070	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода до 100 мм. Устройство	0,7355	19748,12	5804,53	14525	4269	3687	5,34	4
		км трубопровода		4152,70	2298,02	3054	1690	62,1	2,20	2
47	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка	0,45458	299957,75	--	136355	--	5781	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,3	59,76	1,06	3484	62	1085	0,03	2
		м2		28,29	0,17	1649	10	54,2	--	--
49	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	116,6	86,05	1,38	10034	160	1305	0,02	2
		м2		13,08	0,26	1526	30	54,2	--	--
		ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ								
50	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1482,89	54,37	2966	109	1605	1,40	3
		задвижка или клапан		1116,82	26,01	2234	52	62,1	0,03	--
51	23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	34985,22	--	69970	--	2967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	67151,10	--	67151	--	2847	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,7355	55615,82	--	40905	--	20564	51,50	38
		км трубопровода		39548,91	--	29088	--	62,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9326399	1106539			2300
			Тенге			1787454	323553			321
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9283721				
	Материалы -		Тенге			1793330				
	Всего заработная плата -		Тенге				2078549			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4631629				
		Накладные расходы -	Тенге			1707728				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1260647		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					447081		
		Сметная прибыль -	Тенге			879316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11870765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2582
		Сметная заработная плата -	Тенге				2078549			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42678				
	Материалы -		Тенге			7447				
	Всего заработная плата -		Тенге				32459			
		Накладные расходы -	Тенге			22246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19605		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2641		
		Сметная прибыль -	Тенге			5194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11940882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2621
		Сметная заработная плата -	Тенге				2111008			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
54	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2261,885	112,07	104,20	253480	235682	61413	0,01	25
		м3 грунта		7,87	28,49	17798	64445	59,1	0,02	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	69,9552	1872,38	--	130982	--	86246	2,48	173
		м3 грунта		1872,38	--	130982	--	59,1	--	--
56	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2316,14	26,69	26,69	61809	61809	13755	--	--
		м3 грунта		--	7,80	--	18073	59,1	0,01	16
57	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для колодцев/	273,1635	1872,38	--	511465	--	336778	2,48	677
		м3 грунта		1872,38	--	511465	--	59,1	--	--
58	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	270,4945	26,69	26,69	7218	7218	1606	--	--
		м3 грунта		--	7,80	--	2111	59,1	0,01	2
59	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2,669	112,16	106,60	299	285	85	0,01	--
		м3		5,44	38,24	15	102	59,1	0,04	--
60	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,669	15,67	13,22	42	35	13	--	--
		м3		2,33	4,27	6	11	59,1	--	--
61	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2586,635	144,98	61,45	375007	158949	192180	0,13	334
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	216058	70082	59,1	0,03	81
62	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	26,025	2812,57	683,26	73197	17782	14620	0,78	20
		м3		573,74	261,95	14932	6817	50,8	0,29	8
63	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,5205	377722,67	116589,99	196605	60685	101184	286,00	149
		км трубопровода		236667,86	38897,17	123186	20246	62,1	49,89	26
64	23-010503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	525,705	1732,16	--	910605	--	38610	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	23-020402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 РР ГОСТ Р 54475-2011	88	1326,50	--	116732	--	4949	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	23-021103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73	176	264,18	--	46496	--	1971	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	26,645	43474,20	6052,36	1158370	161265	290348	13,90	370
		м3		11637,50	2348,57	310081	62578	62,1	2,23	59
68	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	7	13406,61	--	93846	--	3979	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	15	21356,32	--	320345	--	13583	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	7	11544,59	--	80812	--	3426	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	25	13071,24	--	326781	--	13856	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	10	17972,23	--	179722	--	7620	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	7	10377,68	--	72644	--	3080	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	15	18589,86	--	278848	--	11823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	17	3584,25	--	60932	--	2584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	4776,15	--	4776	--	203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	5064,99	--	35455	--	1503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	8431,51	--	50589	--	2145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	11544,59	--	34634	--	1468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	22	15692,91	--	345244	--	14638	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянка	0,3109	299957,75	--	93257	--	3954	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5820192	703710			1749
			Тенге			1324522	244465			247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5820192				
	Материалы -		Тенге			740242				
	Всего заработная плата -		Тенге				1568987			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3051718				
		Накладные расходы -	Тенге			1227622				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					940949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					286673		
		Сметная прибыль -	Тенге			563825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7611639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				1568987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7611639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				1568987			
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ СВЯЗИ								
82	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1219	211,07	79,56	257289	96984	95862	0,14	171
		м кабеля		130,63	25,58	159236	31178	42,8	0,03	36
83	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,398	102678,95	--	40866	--	27825	133,00	53
		канало-километр трубопровода		101275,51	--	40308	--	62,1	--	--
84	11-340201-0604 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	5	5317,04	2257,90	26585	11289	13693	3,61	18
		колодец		3059,15	823,35	15296	4117	62,1	0,59	3
85	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	5	67826,84	1881,58	339134	9408	24851	3,01	15
		колодец		2549,29	686,12	12746	3431	62,1	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубепо свободному каналу трубопровода	398	211,07	79,56	84004	31665	31299	0,14	56
		м кабеля		130,63	25,58	51990	10180	42,8	0,03	12
87	13-100902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	54	1418,76	--	76613	--	5337	0,10	5
		канал		86,70	--	4682	--	42,8	--	--
88	13-100902-0908 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая. Монтаж оборудования	3	19582,45	3721,79	58747	11165	15697	10,00	30
		бокс		8670,10	1196,47	26010	3589	42,8	1,38	4
89	23-060703-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель связи оптический 48 волокон	1,44	1148075,51	--	1653229	--	70097	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	23-060703-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель связи оптический 24 волокон	0,155	764053,53	--	118428	--	5021	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	23-060702-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель связи оптический 16 волокон	0,16	154284,93	--	24686	--	1047	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	23-060701-0130 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабель связи оптический 16 волокон	0,03	270614,09	--	8118	--	344	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
93	13-080201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	2	30877,50	569,07	61755	1138	14404	15,00	30
		комплект (3 фазы)		13005,15	202,99	26010	406	42,8	0,20	--
94	23-061703-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта оптическая на 24 соединения	1	10707,96	--	10708	--	454	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта оптическая на 48 соединений	1	33373,38	--	33373	--	1415	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	116,59	1479,43	--	172487	--	7313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	10	970,02	--	9700	--	411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	0,2	30600,00	--	6120	--	259	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	5	4003,78	--	20019	--	849	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,15	36347,92	--	5452	--	231	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	36	349,52	13,83	12583	498	2756	0,16	6
		м		135,51	2,84	4878	102	42,8	--	--
102	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой. Монтаж в подливке пола	112,5	388,99	44,76	43761	5035	7942	0,13	15
		м		110,10	11,16	12386	1256	42,8	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	24-040207-4005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы	12	54,06	--	649	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	21-130809-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ГОСТ 2162-97	3	895,56	--	2687	--	114	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
105	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шина	3	965,61	--	2897	--	123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	13-100105-0509 РСНБ РК 2015	Провод. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	9	253,29	27,80	2280	250	650	0,18	2
		м провода		138,23	7,02	1244	63	40,6	0,01	--
107	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,009	131591,17	--	1184	--	50	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3073355	167433			400
			Тенге			354787	54322			60
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			597033				
	Материалы -		Тенге			163860				
	Всего заработная плата -		Тенге				333212			
		Накладные расходы -	Тенге			173946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142586		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31360		
		Сметная прибыль -	Тенге			61678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			832657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				333212			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2476323				
	Материалы -		Тенге			317538				
	Всего заработная плата -		Тенге				75897			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2069737				
		Накладные расходы -	Тенге			154127				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106995		
		Сметная прибыль -	Тенге			210436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2840885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				75897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3673542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							459
		Сметная заработная плата -	Тенге				409109			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18219946	1977681			4449
			Тенге			3466764	622341			627
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			597033				
	Материалы -		Тенге			163860				
	Всего заработная плата -		Тенге				333212			
		Накладные расходы -	Тенге			173946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142586		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31360		
		Сметная прибыль -	Тенге			61678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			832657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				333212			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17580236				
	Материалы -		Тенге			2851111				
	Всего заработная плата -		Тенге				3723434			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9753084				
		Накладные расходы -	Тенге			3089476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2248728		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					840748		
		Сметная прибыль -	Тенге			1653577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22323289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4670
		Сметная заработная плата -	Тенге				3723434			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42678				
	Материалы -		Тенге			7447				
	Всего заработная плата -		Тенге				32459			
		Накладные расходы -	Тенге			22246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19605		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2641		
		Сметная прибыль -	Тенге			5194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				32459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23226062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5077
		Сметная заработная плата -	Тенге				4089105			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			209035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			**23435096**				
		Зимние удорожания 1,7 x1,05%	Тенге			**418316**				
		Итого	Тенге			**23853413**				
		в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге			**25283146**				
		НДС 12%	Тенге			**3033977,47**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**28317123,04**				

Заказчик

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс-Строй"
г.Нур-Султан,Алматы,1,1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.:87586958415

Директор _____ Беспаев А.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор _____ Копжасаров М.Г.