Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Промышленная зона ЖЕЛАЕВО, 17 тел: 8-705-387-60-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО «Строй Альфа-М» БИН 000340001912 Западно-Казахстанская область, Уральск, ул.Чапаева 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство водопровода в селе Аксуат Карагашского сельского округа Чингирлауского района ЗКО

(наименование, адрес)

Строительство поселковой водопроводной сети

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 г.**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР-72%		215	222,68	222,68	47876	47876	0	5755	57922
			м3 грунта		0	37,18	0	7994		4291	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами РН-72% т ч.п. 3.179 к 1 трр =1,2		215	2171,4		466851	0	0	336133	867223
			м3 грунта		2171,4		466851	0		64239	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%		215	944,78		203128	0	0	146252	377330
			м3 грунта		944,78		203128	0		27950	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР=72%		215	38,23	38,23	8219	8219	0	1961	10995
			м3 грунта		0	12,67	0	2724		814	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов2. НР=72%		215	18,42	18,42	3960	3960	0	946	5299
			м3 грунта		0	6,11	0	1314		392	
6	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Обратная засыпка с утрамбовкой вручную. НР-72%		12	944,78		11337	0		8163	21060
			м3 грунта		944,78		11337	0		1560	
7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2- Планировка поверхности траншеи. НР=72%	м2 складированной площади	1100	6,94	6,94	7634	7634		1632	10007
						2,06		2266		741	
8	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2. НР=72%	м3 грунта	3	944,78		2834			2041	5265
					944,78		2834			390	
		Итого по разделу 1					1355102				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					684150				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					67690				
		в т.ч. Зарплата машинистов, тенге					14297				

Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы, тенге					502883				
		сметная прибыль (8%), тенге					100378				
		Раздел 2. Трубопроводы									
9	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР-99%	км трубопровода	1	610823,46	198847,12	610823	198847		446555	1141968
					388960	62105,3	388960	62105		84590	
10	241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм, К=1,010	м	500	3420		1710000			0	1846800
										136800	
11	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР=99%	км трубопровода	1	63959,9		63960			29759	101217
					30059,9		30060			7498	
12	1310-0904-0101	Лента сигнальная детекционная. Прокладка в траншее. НР=61 %. к1трр=0,3: к1трм=0,3. к1экс=0,3. к1мат=0,3	км кабеля	1	30880,7	21191,3	30881	21191		8818	42874
					9689,4	4765,91	9689	4766		3176	
13	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	500	64		32000			0	34560
										2560	
14	1146-0302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий под трубы . НР=84%	отверстие	2	318,85	131,54	638	263		421	1143
					187,31	63,25	375	127		85	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	1421329,58	518898,7	14213	5189		6997	22907
					543472,6	163271,44	5435	1633		1697	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	1421329,58	518898,7	14213	5189		6997	22907
					543472,6	163271,44	5435	1633		1697	
17	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР=99%	км трубопровода	0,001	259758,71	47364,57	260	47		110	399
					93318	17925,15	93	18		30	
18	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	2825,8	217,96	5652	436		4950	11449
					2485,34	14,54	4971	29		848	
19	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390				13381
										991	
20	241-116-0213	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390				13381
										991	
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	613,1	35,82	613	36		551	1257
					556,16		556			93	
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406		1406				1518
										112	
23	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406		1406				1518
										112	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99%	шт.	1	1480,7	927,6	1481	928		821	2485
					553,1	275,8	553	276		184	
25	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	7786		7786				8409
										623	

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 PN диаметром 200 мм	шт.	1	4488		4488				4847
										359	
27	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	835		835				902
										67	
28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1319,81	30,9	1320	31		1137	2654
					1134,32	14,54	1134	15		197	
29	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином ERDM с невыдвежным шпинделем корпус из ВЧШГ для воды и нейтральных жидкостей Т до +70 С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417		39417				42570
										3153	
30	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	1	8021		8021				8663
										642	
31	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	6735,61	2098,61	6736	2099		4765	12421
					4134,4	679,19	4134	679		920	
32	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ для воды и нейтральных жидкостей Т до +70 С ЗТ 10/16 UJCN 5762-2002 DN 200	шт.	1	184166		184166				198899
										14733	
33	242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	1	17670		17670				19084
										1414	
		Итого по разделу 2					3558216				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					451395				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					234256				
		в т.ч. Зарплата машинистов, тенге					71280				
		накладные расходы, тенге					511880				
		сметная прибыль (8%), тенге					262949				4913317
		ИТОГО:									
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,90%		142486				5055803
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07%		104655				5160458
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		103209				5263668
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации	*0,95*								5000484
		Итого									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строй Альфа-М»

БИН 000340001912

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Строй Альфа-М» БСН/БИН 000340001912 Товарищество с ограниченной ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Кубалиев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «ЖАҢАОЗЕНДІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 050540007330 «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жакупов

(должность, подпись, расшифровка подписи)