Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО «ҚҰРЫЛЫСГАЗ» БИН 050540007330 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Промышленная зона ЖЕЛАЕВО, 17 тел: 8-705-387-60-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО «Строй Альфа-М» БИН 000340001912 Западно-Казахстанская область, Уральск, ул.Чапаева 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Реконструкция водопроводных сетей 5-го микрорайона г. Аксай, Бурлинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Наружный водопровод

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 г.**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР-72%		215	222,68	222,68	47876	47876	0	5755	57922
			м3 грунта		0	37,18	0	7994		4291	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами РН-72% т ч.п. 3.179 к 1 трр =1,2		215	2171,4		466851	0	0	336133	867223
			м3 грунта		2171,4		466851	0		64239	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. НР=72%		215	944,78		203128	0	0	146252	377330
			м3 грунта		944,78		203128	0		27950	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР=72%		215	38,23	38,23	8219	8219	0	1961	10995
			м3 грунта		0	12,67	0	2724		814	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов2. НР=72%		215	18,42	18,42	3960	3960	0	946	5299
			м3 грунта		0	6,11	0	1314		392	
6	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Обратная засыпка с утрамбовкой вручную. НР-72%		12	944,78		11337	0		8163	21060
			м3 грунта		944,78		11337	0		1560	
7	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2- Планировка поверхности траншеи. НР=72%	м2 складированной площади	1100	6,94	6,94	7634	7634		1632	10007
						2,06		2266		741	
8	1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2. НР=72%	м3 грунта	3	944,78		2834			2041	5265
					944,78		2834			390	
		Итого по разделу 1					1355102				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					684150				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					67690				
		в т.ч. Зарплата машинистов, тенге					14297				

ниц ии по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы, тенге					502883				
		сметная прибыль (8%), тенге					100378				
		Раздел 2. Трубопроводы									
9	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР-99%	км трубопровода	1	610823,46	198847,12	610823	198847		446555	1141968
					388960	62105,3	388960	62105		84590	
10	241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм, К=1,010	м	500	3420		1710000			0	1846800
										136800	
11	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР=99%	км трубопровода	1	63959,9		63960			29759	101217
					30059,9		30060			7498	
12	1310-0904-0101	Лента сигнальная детекционная. Прокладка в траншее. НР=61 %. к1трр=0,3: к1трм=0,3. к1экс=0,3. к1мат=0,3	км кабеля	1	30880,7	21191,3	30881	21191		8818	42874
					9689,4	4765,91	9689	4766		3176	
13	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	500	64		32000			0	34560
										2560	
14	1146-0302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий под трубы . НР=84%	отверстие	2	318,85	131,54	638	263		421	1143
					187,31	63,25	375	127		85	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-273 мм (фасонные части футляры из труб в колодцах). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	1421329,58	518898,7	14213	5189		6997	22907
					543472,6	163271,44	5435	1633		1697	
16	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка НР=99%	т фасонных частей	0,01	1421329,58	518898,7	14213	5189		6997	22907
					543472,6	163271,44	5435	1633		1697	
17	1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР=99%	км трубопровода	0,001	259758,71	47364,57	260	47		110	399
					93318	17925,15	93	18		30	
18	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	2825,8	217,96	5652	436		4950	11449
					2485,34	14,54	4971	29		848	
19	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390				13381
										991	
20	241-116-0213	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390				13381
										991	
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	613,1	35,82	613	36		551	1257
					556,16		556			93	
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406		1406				1518
										112	
23	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406		1406				1518
										112	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99%	шт.	1	1480,7	927,6	1481	928		821	2485
					553,1	275,8	553	276		184	
25	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	7786		7786				8409
										623	

...озиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17 PN диаметром 200 мм	шт.	1	4488		4488				4847
										359	
27	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	835		835				902
										67	
28	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	1319,81	30,9	1320	31		1137	2654
					1134,32	14,54	1134	15		197	
29	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином ERDM с невыдвежным шпинделем корпус из ВЧШГ для воды и нейтральных жидкостей Т до +70 С PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417		39417				42570
										3153	
30	242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	1	8021		8021				8663
										642	
31	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	6735,61	2098,61	6736	2099		4765	12421
					4134,4	679,19	4134	679		920	
32	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ для воды и нейтральных жидкостей Т до +70 С ЗТ 10/16 UJCN 5762-2002 DN 200	шт.	1	184166		184166				198899
										14733	
33	242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	1	17670		17670				19084
										1414	
		Итого по разделу 2					3558216				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					451395				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					234256				
		в т.ч. Зарплата машинистов, тенге					71280				
		накладные расходы, тенге					511880				
		сметная прибыль (8%), тенге					262949				4913317
		ИТОГО:									
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,90%		142486				5055803
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,07%		104655				5160458
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		103209				5263668
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации	*0,95*								5000484
		Итого									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строй Альфа-М»

БИН 000340001912

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кубалиев М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «КУРЫЛЫСГАЗ»

БИН 050540007330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жакупов

(должность, подпись, расшифровка подписи)