Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«16» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Эксперт Строй Экспо", БИН 040140009142, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Максима Горького 31-332

наименование организации, юридический адрес

в лице директора К.С. Касенова

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция здания детского сада по ул. Кутузова, 42/9 в г. Павлодаре»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Павлодара», и.о. руководителя Садыков А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «ГидроСтройМонтаж» БИН 131040023265, ТОО «СМУ-Алтай» БИН 100240001838, ТОО «Таңба» БИН 070140010012, ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» БИН 051240002351, ТОО «Тел-Тех» БИН 980840005963 , ТОО «СК-Строитель» БИН 040640021289, ТОО «БэйЛ» БИН 130240023319 , ТОО «Мега Снаб Строй» БИН 040340029184

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ES-ПРОЕКТ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Павлодара», приказ от 01.03.2018г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее — м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Существующее здание двухэтажное с подвалом, сложной конфигурации в плане с размерами в осях 24,0х45,0 м. Высота подвала в существующих помещениях 1,8 м, в реконструируемых помещениях 2,5 м и 3,0 м. Здание детского сада рассчитано на 100 мест - одна группа для детей ясельного возраста от 2 до 3 лет и четыре дошкольных групп от 3 до 6-7. Основные помещения детского сада сгруппированы по назначению с выделением следующих функциональных групп помещений: групповые ячейки, размещенные с соблюдением принципа групповой изоляции, при котором групповая ячейка является местом пребывания детей каждой конкретной группы и имеет необходимый набор помещений; специализированные помещения; сопутствующие помещения. Сопутствующие помещения размещаются на первом этаже здания и включают в себя: медицинские помещения, пищеблок, помещения прачечной и имеют самостоятельные выходы наружу. Конструктивная схема здания - бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами. Фундаменты — железобетонные, стены — панельные, перегородки — кирпичные, перемычки — сборные железобетонные, перекрытия — сборные железобетонные плиты перекрытия, кровля - профнастил с полимерным покрытием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018г.;
месяц, год

окончание работ июнь 2019г.;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:

«Реконструкция здания детского сада по ул. Кутузова, 42/9 в г. Павлодаре»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

ТОО " Эксперт Строй Экспо» директор К.С. Касенов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя