Подрядчик: ТОО «ALTAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT» ВКО, г. Усть-Каменогорск, К. Байсеитовой, 11, БИН 050440005717, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ988560000007203195, АО "Банк Центр Кредит"

Субподрядчик: ТОО "И.В.А."

Наименование объекта: Реконструкция плоской бесчердачной крыши здания КГУ "Средняя школа № 18" акимата г.Усть-Каменогорска на чердачную, по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 138А

Договор № 43 от "03"июня 2016г.

Акт № 2
выполненных работ за 18 июль 2016 год.

Реконструкция плоской бесчердачной крыши здания КГУ "Средняя школа № 18" акимата г.Усть-Каменогорска на чердачную, по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 138А

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кровля							
1	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка (стропила, кобылка, мауэрлат)**	зесины в конструкции		**9,8**	**67081,73**	**657401**	**59,8** / **99674**
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	25 415	249,067	653,53	162773	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	4,5325		3906	
		Итого по заработной плате					**166679**	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	5,39	66,57	359	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2,695	1588,3	4280	
						756,99	2040	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,8375	2657,64	4883	
						1015,35	1866	

	Итого по эксплуатации машин					**2915**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	21,6	198	4277	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	10,14	215	2180	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	4,38	13,14	256	3364	
21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,06	0,18	30747	5534	
21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,83	2,49	35726	88958	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,16	0,48	36111	17333	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,114	205871	23469	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00588	575927	3386	
	Итого по материалам					**148501**	
2 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, диагональная нога, лежень, накладка, связь ветровая)**	зесины в конструкции		**6**	**56112,27**	**336672**	**59,8**
							62421
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8	чел-ч	25 875	155,25	659,19	102339	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,7		2044	
	Итого по заработной плате					**104383**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	1,725	7,51	13	
					–	–	
34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	2,475	66,57	165	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	2,7	1588,3	4288	
					756,99	2044	
	Итого по эксплуатации машин					**4466**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	3	18	198	3564	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	8,7	215	1870	
21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,06	15963	958	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,72	25981	18706	

21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	5,58	30747	171568	
21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,01548	75443	1168	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	0,0186	205871	3829	
21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,045	395629	17803	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,01806	575927	10401	
	Итого по материалам					**229867**	
3 11-100114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	зесины в конструкции		**1,9**	**52588,67**	**99917**	**59,8**
							14092
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,(	чел-ч	15,87	30,153	756,99	22826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,855		740	
	Итого по заработной плате					**23566**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,3325	13,05	4	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,49875	1588,3	792	
					756,99	378	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,35625	2657,64	947	
					1015,35	362	
	Итого по эксплуатации машин					**1743**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,7	1,33	198	263	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,03	0,057	20517	1169	
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	1,02	1,938	37092	71884	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	0,0019	205871	391	
21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00285	575927	1641	
	Итого по материалам					**75348**	
4 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	зесины в конструкции		**3**	**5726,04**	**17178**	**59,8**
							1124
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,897	2,691	678,97	1827	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,06375		53	
	Итого по заработной плате					**1880**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,045	1588,3	71	
					756,99	34	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,01875	2657,64	50	
					1015,35	19	
	Итого по эксплуатации машин					**121**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,069	23	2	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,036	120	4	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,003	67004	201	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,0051	70953	362	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,0067	0,0201	729399	14661	
	Итого по материалам					**15230**	
5 11-100115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	зесины в конструкции		**9**	**5507,81**	**49570**	**59,8**
							8074
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	2 162	19,458	688,02	13387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,135		114	
	Итого по заработной плате					**13501**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,09	1588,3	143	
					756,99	68	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,045	2657,64	120	
					1015,35	46	
	Итого по эксплуатации машин					**263**	
22-040201-9902	Краска огнезащитная	кг	9,8	88,2	397	35015	
21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродро	т	0,00504	0,04536	19948	905	
	Итого по материалам					**35920**	
6 11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки и контробрешетки**	ботанной поверхности		**900**	**199,59**	**179628**	**59,8**
							12792

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,03335	30,015	688,02	20651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,891		740	
	Итого по заработной плате					**21391**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,63	1588,3	1001	
					756,99	477	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002875	0,25875	2657,64	688	
					1015,35	263	
	Итого по эксплуатации машин					**1689**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,711	23	16	
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,36	120	43	
21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,036	67004	2412	
21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,054	70953	3831	
21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,207	729399	150986	
	Итого по материалам					**157288**	
7 11-100102-0205	**Стены. Устройство карнизов**	той поверхности карнизов		**80**	**2404,02**	**192321**	**59,8**
							53157
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	16 445	131,56	670,49	88210	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01125	0,9		681	
	Итого по заработной плате					**88891**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	1,43	13,05	19	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,9	1588,3	1429	
					756,99	681	
	Итого по эксплуатации машин					**1448**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,036	2,88	198	570	
21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0058	0,464	25981	12055	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0092	0,736	25981	19122	
21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм д	м3	0,0106	0,848	83627	70916	
	Итого по материалам					**102663**	

8 11-150403-0102	**Потолки. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву(окраска карниза)**	ливаемой поверхности		**80**	**366,15**	**29291**	**54,8**
							10292
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,3404	27,232	688,02	18736	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,06		45	
	Итого по заработной плате					**18781**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01	1252,93	13	
					670,49	7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,05	1588,3	79	
					756,99	38	
	Итого по эксплуатации машин					**92**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,264	85	22	
22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,055	4,4	99	436	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью	м2	0,008	0,64	162	104	
22-040603-0108	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,093	7,44	260	1934	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветна	кг	0,298	23,84	320	7629	
22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,009	0,72	468	337	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлурги	м3	0,000004	0,00032	4322	1	
	Итого по материалам					**10463**	
9 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины 30 мм к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки		**1731**	**16,77**	**29029**	**56,4**
							900
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,(	чел-ч	0,00104	1,80024	613,39	1104	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00038	0,65778		492	
	Итого по заработной плате					**1596**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,43275	3044,84	1318	
					756,99	328	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,216375	3128,26	677	

					756,99	164	
	Итого по эксплуатации машин					**1995**	
21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00102	1,76562	14686	25930	
	Итого по материалам					**25930**	
10 11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности		**650**	**63,16**	**41052**	**56,4**
							20918
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,:	чел-ч	0,07981	51,8765	688,02	35692	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	1,7095		1396	
	Итого по заработной плате					**37088**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	3,33125	364,86	1215	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,65	1588,3	1032	
					756,99	492	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,40625	2657,64	1080	
					1015,35	412	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,65	3128,26	2033	
					756,99	492	
	Итого по эксплуатации машин					**5360**	
11 21-130810-0103	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2		**715**	**98**	**70070**	–
12 11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		**650**	**4396,71**	**2857859**	**56,4**
							496590
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	19 665	1278,225	678,97	867876	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02438	15,847		12602	
	Итого по заработной плате					**880478**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	3,65625	1588,3	5807	
					756,99	2768	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	2,35625	2657,64	6262	
					1015,35	2392	

31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	9,83125	3128,26	30755	
					756,99	7442	
	Итого по эксплуатации машин					**42824**	
21-100101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защит	м2	1,106	718,9	2200	1581580	
21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,005	3,25	25981	84438	
21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0054	3,51	36111	126750	
21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,0004	0,26	172181	44767	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,0325	205871	6691	
21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,065	295124	19183	
21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ	т	0,000106	0,0689	1215532	83750	
	Итого по материалам					**1947159**	
13 21-100102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		**104**	**894**	**92976**	–
14 21-100102-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		**8**	**1491**	**11928**	–
15 21-100102-0104	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м		**21,4**	**451**	**9651**	–
16 21-100102-0205	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80(2,5х21=52,5м)**	м		**43,2**	**402**	**17366**	–
17 21-050301-9911	**Проволока арматурная вязаная диаметром 4 мм**	т		**0,0032**	**280000**	**896**	–
18 21-050301-9911	**Проволока арматурная вязанная диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	т		**0,00128**	**280000**	**358**	–
19 11-080201-0501	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 балловК=-1,000;**	м3 кладки		**-5,1**	**23962,13**	**-122207**	**50,8**
							-11108

	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	58 305	-29,73555	670,49	-19937
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	-2,55		-1930
		Итого по заработной плате					**-21867**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	-2,55	3128,26	-7977
						756,99	-1930
		Итого по эксплуатации машин					**-7977**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	-1,02	23	-23
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	-1,224	11576	-14169
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	-0,00255	21462	-55
	21-030101-0106	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,38	-1,938	41303	-80045
	21-050309-9902	Сетка арматурная	т	0	0	119064	–
		Итого по материалам					**-94292**
20	**11-080201-0501**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов(кладка парапета)**	м3 кладки		**63,1**	**25008,9**	**1578062**	**50,8**
							137444
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,(	чел-ч	58 305	367,90455	670,49	246676
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	31,55		23883
		Итого по заработной плате					**270559**
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	31,55	3128,26	98697
						756,99	23883
		Итого по эксплуатации машин					**98697**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	12,62	23	290
	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,24	15,144	11576	175307
	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,0005	0,03155	21462	677
	21-030101-0506	Кирпич керамический утолщенный рядовой полно	1000шт.	0,3	18,93	55806,38	1056415
		Итого по материалам					**1232689**

21	11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство монолитного антисейсмического пояса**	м3		**7,42**	**29973,73**	**222406**	**48,5**
							26542
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4	чел-ч	94 875	70,39725	704,98	49629
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,90388	6,70679		5097
		Итого по заработной плате					**54726**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,613625	4,5530975	28,28	129
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	2,603125	19,3151875	121,3	2343
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015375	0,1140825	1588,3	181
						756,99	86
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,07791	2657,64	207
						1015,35	79
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0250425	3044,84	76
						756,99	19
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,874625	6,4897175	3128,26	20302
						756,99	4913
		Итого по эксплуатации машин					**23238**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,008904	23	0
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,37	2,7454	198	544
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мот	кг	2,5	18,55	256	4749
	21-070602-0107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	5,78018	3197	18479
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (21-	м3	1,015	7,5313	16024	120682
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,0081	0,060102	20517	1233
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,	т	0,0004	0,002968	46233	137
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0025	0,01855	200244	3715

	Итого по материалам				**149539**	
22 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 (анкер)**	т	**0,286**	**101119**	**28920**	–
23 21-050301-0103	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,9**	**121826**	**109643**	–
24 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	**0,141**	**96936**	**13668**	–
25 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	енге за 1 тонну	**361**	**364**	**131404**	–
26 41-310104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	енге за 1 тонну	**361**	**249**	**89889**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**6 288 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 498 844
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	176 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 391 781
- перевозка грузов, тенге	221 293
Накладные расходы I уровня, тенге	863 750
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 152 542
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	257 492
Итого, тенге	7 410 034
Сметная прибыль (8 %), тенге	592 803
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 002 837**

Итого прямые затраты по смете	**6 288 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 498 844
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	176 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 391 781
- перевозка грузов, тенге	221 293
Накладные расходы I уровня, тенге	863 750
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 152 541
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	257 491
Итого, тенге	7 410 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	592 803

Итого по смете на подряд, тенге	8 002 835
Временные здания и сооружения (1,8 %) К=0,8	115241
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	178598
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**8296674**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**8877441**
Всего по акту без учета НДС	**8877441**

Подрядчик:

ТОО "ALTAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT"

Субподрядчик:

ТОО "И.В.А."