КОПИЯ/КӨШІРМЕ

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

12 января 2024 года дело № 1112-23-00-2/3156 город Кокшетау

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в составе:
председательствующего судьи Исеновой К.Е.,
при секретаре судебного заседания Раковой М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
государственное учреждение «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

ОТВЕТЧИК:
товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис»

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА
государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»
товарищество с ограниченной ответственностью «КокшеСтрой Проект», товарищество с ограниченной ответственностью «ALKHARU GROU»

ТРЕБОВАНИЕ ИСТЦА:
признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Наймушина Н.Г.
представители ответчика Кемельханова А.Ж., Бейсенов М.Н.
представитель третьего лица товарищества с ограниченной ответственностью «ALKHARU GROU» Бикулин М.Н.
представитель третьего лица товарищества с ограниченной ответственностью «КокшеСтрой Проект» Серёдкин Е.И.
представитель третьего лица государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» Жатаева Д.К.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024
Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024
1112-23-3-1/3625

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

29 марта 2023 года между государственным учреждением «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области» (далее - ГУ) и товариществом с ограниченной ответсвенностью «ГрадСтройСервис» (далее -ТОО) заключен договор государственных закупок, по проведению капитального ремонта здания общеобразовательной школы села Новосельское, Атбасарского района, Акмолинской области.

Общая сумма договора составляет 251 840 793, 40 тенге, из них на 2023 год - 108 039 700, 40 тенге, на 2024 год - 143 801 069 тенге.

Зарегистрирован договор в органах казначейства 20 апреля 2023 года.

Обеспечение исполнения договора внесено согласно Веб-портала государственных закупок 24 апреля 2023 года.

31 июля 2023 года выдан талон о приеме уведомления о начале строительства.

Срок выполнения работ до 30 сентября 2023 года (в течение 2 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства).

Срок действия договора по 31 декабря 2024 года.

Согласно акту выполненных работ, работы на август 2023 года, выполнены на сумму в размере - 56 078 605 тенге.

21 октября 2023 года предписанием технического надзора, в лице ТОО «ALKHARU GROU» выявлены нарушения соблюдения требований проектно-сметной документации (далее - ПСД) и государственных нормативов, в связи с чем предложено заказчику обратиться с уведомлением в ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», где установлен срок до 1 ноября 2023 года.

27 октября 2023 года истец обратился в суд с иском к ТОО «ГрадСтройСервис» о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, так как ответчик не исполнил договорные обязательства в установленные сроки, также выполнил работы не в полном объеме. Ответчиком выполнены работы лишь по кровле, системе отопления. Здание школы находится в ужасном состоянии из-за смены системы отопления, остались отверстия в стенах, в полу, что создает угрозу для жизни и здоровья детей. Ремонт фасада здания не выполнен.

Представитель истца в судебном заседании просила иск удовлетворить, поддержав доводы, указанные в иске. Суду пояснила, изменения в ПСД не были вынесены ввиду отсутствия положительного заключения авторского надзора.

Представители ответчика просили в иске отказать, так как работы ответчиком выполнены, акт выполненных работ не подписан ввиду отсутствия на объекте представителя технического надзора. Суду пояснили, что согласно письму от 16 марта 2023 года ТОО «ГрадСтройСервис» сообщал о необходимости рассмотреть вопрос об изменении объемов и видов работ, который касается толщины теплоизоляционного слоя материала минераловатной плиты со 100 мм, на 50 мм. Кроме того, согласно письмам за

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024

Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

исходящим № 1138 от 23 ноября 2023 года, ответчик обращался к истцу, с просьбой рассмотреь вопрос частичного внесения изменения в ПСД. В связи с чем, ответчиком предоставлено согласование замены одних видов работ другими, а также локальная смета, расчет толщины утеплителя. Однако указанные выше вопросы стороной истца на момент рассмотрения дела не были рассмотрены.

Представитель третьего лица ТОО «КокшеСтрой Проект» Серёдкин Е.И. возражений против иска не имел, считает доводы иска обоснованными, так как ответчиком выполнены работы не соответствующие условиям договора. Нарушены сроки выполнения работ, работы выполнены не качественно. Акты выполненных работ, подтверждающие надлежащее выполнение всего объём работ не подписаны.

Представитель третьего лица ТОО «ALKHARU GROU» Бикулин М.Н. просил вынести решение на усмотрение суда. Суду пояснил, надзор на данном участке проведен другим экспертом.

Представитель третьего лица государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» Жатаева Д.К. возражений против иска не имела. Считает доводы иска обоснованными, талон уведомление уполномоченным органом был выдан, однако работы в срок не проведены. Предписаний со стороны заказчика в отношении ТОО «ГрадСтройСервис» не поступало

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В силу статьи 349 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК), под нарушением обязательства понимается его неисполнение, либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров, услуг и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательств) - ненадлежащее исполнение. Привлечение должника к ответственности за нарушение обязательства, производится по требованию кредитора.

Подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона «О государственных закупках» (далее-Закон) установлено, что реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В силу пункта 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя.

Пунктом 23 статьи 43 Закона предусмотрено, что договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024

Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Согласно подпункту 3) пункта 4 статьи 12 Закона реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона организатор государственных закупок, заказчик обязаны не позднее тридцати календарных дней со дня, когда им стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В соответствии со статьей 616 ГК РК по договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результаты заказчику в установленные срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его уплатить цену работы. Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Согласно статье 621 ГК РК в договоре подряда указывается цена подлежащая выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случаях, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных, неразрывно связанных со строящимся объектом, работ. Правила настоящего параграфа применяются также при капитальном ремонте зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Если это предусмотрено договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока (статья 651 ГК).

В соответствие с пунктом 8 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №4 от 21 апреля 2022 года «О применении судами законодательства о государственных закупках», при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024

Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 ГК и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности согласно части пятой статьи 6 ГПК. Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Судом установлено, между сторонами заключен договор о государственных закупках по проведению капитального ремонта здания общеобразовательной школы.

Согласно условиям договора сроком выполнения работ в 2023 году является - 30 сентября 2023 года, суммой договора 108 039 700, 40 тенге.

Как следует из акта выполненных работ, подписанного сторонами, представителями авторского и технического надзора в 2023 году работы ответчиком выполнены не в полном объеме, на сумму в размере 56 078 605 тенге.

Следовательно, в установленные сроки ответчик, принятые на себя обязательства не выполнил.

Доводы ответчика о необходимости корректировки ПСД, что повлияло на сроки выполненя работ суд считает необоснованными, так как мер по несогласию с действиями истца, а также для расторжения договора ввиду несогласия с его условиями стороной ответчика не предпринято.

При заключении договора подрядчик, в лице ответчика был ознакомлен со сметной документацией, условиями выполнения работ, выразил согласие путем подписания договора, что является предпринимательским риском подрядчика.

Пресекательный срок для подачи иска истцом соблюден.

В силу статьи 273 ГК, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Между тем, ответчик обязательства по договору не исполнил, тем самым нарушил существенные условия договора, а истец лишился того, на что рассчитывал при заключении договора. Относимых и допустимых доказательств обратного стороной ответчика суду не предоставлено.

Тогда как, в силу части 1 статьи 72 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024

Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

При таких обстоятельствах, требование о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно части первой статьи 117 ГПК с ответчика в доход государства подлежат взысканию судебные расходы в сумме 1 725 тенге

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области» к товариществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» о признании недобросовестным участником государственных закупок– удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис» в доход государства сумму государственную пошлины в размере 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Акмолинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья К. Исенова

Документ подписан: Исенова К. Е., 19.01.2024

Дата вступления в законную силу: 29.05.2024, судья Аймухамедов А. А., 19.09.2024