Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делом строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГККП "Ясли-сад №3 "Динара" управления образования города Шымкент"
Генподрячик : ТОО "Азамат құрылыс"
Субподрядчик : ТОО "DREAM CAPITAL"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "ясли сад N°3 «Динара» г.Шымкент

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за Июнь 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	С начала строителство по отчетный месяц всего , тенге	С начала года по отчетный месяц всего , тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "ясли сад N°3 «Динара» г.Шымкент	1 545 512	1 545 512	1 545 512						165 591	1 545 512
Итого к оплате	1 545 512	1 545 512							165 591	**1 545 512**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГККП "Ясли-сад №3 "Динара" управления образования города Шымкент"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО "Азамат Курылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "DREAM Capital"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "ясли сад N°3 «Динара» г.Шымкент

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машиниста	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]										
1	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2023	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	10,84	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	108 042,0 99 966,0	4 380,0 1 388,0	3 696,0		108 042,0	
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	10,84	30 000,0		325 200,0		325 200,0		325 200,0	
3	3	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	6	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	39 150,0 35 688,0	792,0 180,0	2 670,0		39 150,0	
4	4	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	6	4 661,0		27 966,0		27 966,0		27 966,0	
5	5	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	22,72	643,0 313,0	89,0 25,0	14 609,0 7 111,0	2 022,0 568,0	5 476,0		14 609,0	
6	6	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	2,272	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	102 722,0 36 295,0	30,0 0,0	66 397,0		102 722,0	
7	7	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	22,72	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	64 820,0 36 852,0	1 931,0 250,0	26 037,0		64 820,0	
8	8	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	22,72	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	44 395,0 33 444,0	1 932,0 682,0	9 020,0		44 395,0	
9	9	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	22,72	525,0 72,0	57,0 20,0	11 928,0 1 636,0	1 295,0 454,0	8 997,0		11 928,0	
10	10	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	27,19	643,0 313,0	89,0 25,0	17 483,0 8 510,0	2 420,0 680,0	6 553,0		17 483,0	
11	11	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	2,719	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	122 931,0 43 436,0	35,0 0,0	79 460,0		122 931,0	
12	12	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	27,19	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	77 573,0 44 102,0	2 311,0 299,0	31 160,0		77 573,0	
13	13	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	27,19	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	53 129,0 40 024,0	2 311,0 816,0	10 794,0		53 129,0	
14	14	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	27,19	525,0 72,0	57,0 20,0	14 275,0 1 958,0	1 550,0 544,0	10 767,0		14 275,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м³	434,4	643,0	89,0	279 319,0	38 662,0	104 690,0		279 319,0	
						313,0	25,0	135 967,0	10 860,0				
								1 303 542,0	59 671,0	718 883,0	0,0	1 303 542,0	
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					524 989,0	16 721,0	0,0	0,0		
								1 303 542,0	59 671,0	718 883,0	0,0	1 303 542,0	
			Итого по суммарной смете					524 989,0	16 721,0	0,0	0,0		
												1 303 542,0	
			Итого по суммарной смете							1,50%		19 553,13	
			Временные здания и сооружения									1 323 095,13	
			Итого							1,35%		17 861,78	
			Доп.затраты при производстве СМР зимнее время -1,35%									1 340 956,91	
			Итого							2%		26 819,14	
			Непредвиденные работы и затраты									1 367 776,05	
			Итого						64%	1,0450539		914 815,81	
			64% К=1,0450539						36%	1,0920666		537 732,92	
			36% К=1,0920666									1 452 548,72	
			Итого							0,95		1 379 921,29	
			Итого с понижающим коэффициентом							12%		165 590,55	
			НДС									1 545 511,84	
			Итого										

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DREAM CAPITAL"
_____ Куанышбек А.М