SANA 2024 2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области "

БИН 140340017022, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ10070102KSN4501000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Павлодарская область, г. Павлодар,площадь Победы, 5б

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК", БИН 050540010965, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2894815KZT22033236, АО "Евразийский Банк "

Павлодарская область, г. Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164

Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с.Шиликти Актогайского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей);"

Договор № 127 от 26.07.2024г.

АКТ № 1 от 10.10.2024 г.

выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 944 915**
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3), ИТОГО:	тенге			**317 514**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**317 514**
1	**6101-0102-0115** Кклим = 1,12 Коб =0,97	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**168,392**	**444**	**74 766**
2	**6101-0201-0203** Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**5,208**	**15226**	**79 297**
3	**6101-0206-0102** Кклим = 1,12 Коб =0,1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**15,471**	**4112**	**63 617**
4	**6101-0106-0105** Кклим = 1,12 Коб =0,9	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**139,239**	**67**	**9 329**
5	**6101-0107-0501** Кклим = 1,12 Коб =0,9	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**139,239**	**650**	**90 505**
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6), ИТОГО:	тенге			**2 627 401**
		Подраздел 2.1. Фундамент ленточный (АС-4), ИТОГО	тенге			**1 042 768**
6	**6101-0108-0102** Кклим = 1,12	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**5,9**	**19029**	**112 271**
7	**6103-0701-0101** Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3**	**10397**	**31 191**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,06	31225	95 548
8	**6103-0101-0209** Кклим = 1,12	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,9**	**30727**	**212 016**

		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,0035	38358	268 640
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,446	318160	141 899
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2816	341021	96 032
11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,752	4312	85 171
		Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-5), ИТОГО	тенге			720 345
12	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5511	5 511
13	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	6130	18 390
14	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	8166	204 150
15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,565	32299	470 435
16	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21102	8 441
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0,406	33049	13 418
		Подраздел 2.3. Плита ПГм-1 (АС л.7), ИТОГО	тенге			407 876
17	6109-0301-0201 Кклим = 1,06 :	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	26,89	4685	125 980
18	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	4,8	14373	68 990
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	4,872	33049	161 015
19	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,15423	336447	51 890
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС-8), ИТОГО	тенге			456 412
20	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	9,948	10533	104 782
21	6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,132	86373	11 401
22	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,37984	158536	60 218
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,132	341021	45 015
24	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,2478	318160	78 840
25	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2	11734	23 468
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2,03	33049	67 089
26	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	9,948	6594	65 597

ЛС № 2-01-02-02 Конструктивная часть здания

		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 302 596
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			625 662
		Подраздел 1.1. Монолитный пояс Мп-2 (АС л.9), ИТОГО	тенге			625 662
1	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,512	10533	205 520
2	6103-0703-0201 Кклим = 1,12 :	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,27732	86373	23 953
3	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27732	173996	48 253
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0916	341021	31 238
5	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,1858	318160	59 114
6	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	2,9	11734	34 029
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	32238	94 893
7	6103-0401-0205 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	19,512	6594	128 662
		Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:	тенге			676 934
		Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-10), ИТОГО	тенге			676 934
8	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	7	8030	56 210
9	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	62,64	9649	604 413
10	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,0108	1169264	12 628
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0108	341021	3 683

ЛС № 2-01-03-03 Архитектурная часть здания

		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 959 392
		Раздел 3. Кладка стен /АР л.8/, ИТОГО:	тенге			2 959 392
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 959 392
20	6105-0101-0802 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм	м2	59,6	4963	295 795
21	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	5,96	35522	211 711
24	6105-0101-1101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее, толщина 500 мм	м3	23,69	28976	686 441
25	213-301-0102 Коб=0,97	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	22,9793	35522	816 271
26	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	13,1	37009	484 818
		неучтенные ресурсы				

	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,144	24777	77 899
	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,978	77633	386 457

Итого по акту	7 206 903
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	526 104
Сметная прибыль (5)%	386 650
Непредвиденные затраты (2)%	154 660
Итого	8 274 317
2024 г. 2 квартал - 33% (Кпер = 1,036800000)	2 831 008
2024 г. 3 квартал - 67% (Кпер = 1,055700000)	5 852 582
Итого	8 683 590
Итого с учетом скидки	8 108 830,63
НДС (12%)	973 059,68
Итого по акту	**9 081 890,30**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель тех отдела ПГС

_____ Досанов Т.Ж.

Руководитель ОКС

_____ Музафар С.Е.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "КАЙРАТ-ЭК" БИН 050540010965

_____ Шерін Е.А.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Qaz General Engineering"

_____ Джуматаев Е.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "СК АБС Проект"

_____ Олейник Е.М.