Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное казенное предприятие " Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		227	06.04.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории 1-2 этажа в КГП на ПХВ"Областной противотуберкулезный диспансер"	18 099 951	12 568 723	21 899 609	15207230,38					
НДС 12%	2 171 994	1 508 247							1 508 247
Итого	20 271 945	14 076 970							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК КГП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" коммунального государственного учреждения "УЗ акимата СКО"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2018г.
№2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 7.Полы						
		Тип пола 1						
51	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**45,7900**		**1571,19**	**71944,66**	**60,9**
		Состав работ:						**13696,29**
		1. Подготовка основания						
		2. Огрунтовка основания						
		3. Устройство оклеечной изоляции						
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой						
		5. Приготовление грунтовки						
		6. Приготовление битумной мастики						
		Итого оплата труда:				**491,15**	**22489,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**61,20**	**2802,57**	
		Итого материалов:				**562,83**	**25772,03**	
		Итого прямые затраты:				**1105,14**	**50604,31**	
		Накладные расходы	%	--		349,66	16011,11	
		Сметная прибыль	%	8		116,38	5329,23	
52	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**45,7900**		**1007,89**	**46151,26**	**60,9**
		Состав работ:						**8254,68**
		1. Устройство оклеечной изоляции						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Приготовление грунтовки						
		3. Приготовление битумной мастики						
		Итого оплата труда:				**296,01**	**13554,48**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,52**	**1397,47**	
		Итого материалов:				**399,73**	**18303,62**	
		Итого прямые затраты:				**720,53**	**32993,06**	
		Накладные расходы	%	--		212,70	9739,59	
		Сметная прибыль	%	8		74,66	3418,61	
53	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,7900**		**1126,59**	**51586,41**	**60,9** **8509,84**
		Состав работ:						
		1. Подготовка основания						
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона						
		3. Уход за стяжкой						
		Итого оплата труда:				**305,16**	**13973,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,73**	**1040,61**	
		Итого материалов:				**505,24**	**23134,77**	
		Итого прямые затраты:				**821,04**	**37595,56**	
		Накладные расходы	%	--		222,09	10169,64	
		Сметная прибыль	%	8		83,45	3821,22	
54	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**45,7900**		**1531,67**	**70135,35**	**60,9** **1539,7**
		Состав работ:						
		1. Подготовка основания						
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона						
		Итого оплата труда:				**55,21**	**2528,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,61**	**1813,77**	
		Итого материалов:				**1260,47**	**57716,72**	
		Итого прямые затраты:				**1335,31**	**61143,84**	
		Накладные расходы	%	--		82,91	3796,30	
		Сметная прибыль	%	8		113,46	5195,21	
		Тип пола 2						
59	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**733,3700**		**1126,59**	**826204,93**	**60,9** **136293,14**
		Состав работ:						
		1. Подготовка основания						
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона						
		3. Уход за стяжкой						
		Итого оплата труда:				**305,16**	**223798,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,73**	**16666,30**	
		Итого материалов:				**505,24**	**370525,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**821,04**	**602128,25**	
		Накладные расходы	%	--		222,09	162876,31	
		Сметная прибыль	%	8		83,45	61200,37	
60	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**733,3700**		**1531,67**	**1123283,73**	**60,9** **24659,68**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона						
		Итого оплата труда:				**55,21**	**40492,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**39,61**	**29049,16**	
		Итого материалов:				**1260,47**	**924387,59**	
		Итого прямые затраты:				**1335,31**	**979276,16**	
		Накладные расходы	%	--		82,91	60801,37	
		Сметная прибыль	%	8		113,46	83206,20	
62	**ПРАЙС лист №3**	**Грунтовка Ризопокс 1100**	**кг**	**220,0110**		**2069,93**	**455406,93**	
		Итого прямые затраты:				**1850,00**	**407020,35**	
		Накладные расходы	%	--		66,60	14652,73	
		Сметная прибыль	%	8		153,33	33733,85	
63	**ПРАЙС лист №3**	**Наливное покрытие Ризопокс 4101**	**кг**	**1466,7400**		**2909,09**	**4266875,73**	
		Итого прямые затраты:				**2600,00**	**3813524,00**	
		Накладные расходы	%	--		93,60	137286,86	
		Сметная прибыль	%	8		215,49	316064,87	
65	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	Армирование бетонной стяжки **Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,4821**		**19039,89**	**28219,02**	**48,5** **7917,24**
		Состав работ: 1. Установка арматуры						
		Итого оплата труда:				**11014,24**	**16324,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**1127,61**	**1671,23**	
		Итого прямые затраты:				**11675,01**	**17303,54**	
		Накладные расходы	%	--		5954,52	8825,19	
		Сметная прибыль	%	8		1410,36	2090,30	
66	**21-050309-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**779,1600**		**577,36**	**449859,29**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**м2**			**516,02**	**402062,14**	
			%	--		18,58	14474,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		42,77	33322,91	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Санитарно-технические работы						
22	12-150102-1101 РСНБ РК 2015	**Радиатор внутри здания весом до 804 П2РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы по ОВ** Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов 3. Прочистка и промывка 4. Установка приборов на место 5. Присоединение приборов к трубопроводу 6. Выверка приборов после установки	**прибор**	**47,0000**		**4071,93**	**191380,57**	**59,1** **62429,81**
		Итого оплата труда:				**2247,54**	**105634,20**	
		Итого материалов:				**63,46**	**2982,54**	
		Итого прямые затраты:				**2310,99**	**108616,74**	
		Накладные расходы	%	--		1459,31	68587,49	
		Сметная прибыль	%	8		301,62	14176,34	
		ЛОКАЛНАЯ СМЕТА 4-1 Стационарное оборудование						
16	ПРАЙС лист №6	**Дизель генератор ADV-60C-T400-2PGTH**		**1,0000**		**7358288,43**	**7358288,43**	
		Итого прямые затраты:				**6576476,86**	**6576476,86**	
		Накладные расходы	%	--		236753,17	236753,17	
		Сметная прибыль	%	8		545058,40	545058,40	
17	41-010301-3902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**2,5000**		**13250,97**	**33127,44**	
		Итого прямые затраты:				**11843,07**	**29607,67**	
		Накладные расходы	%	--		426,35	1065,88	
		Сметная прибыль	%	8		981,55	2453,88	
18	41-010301-3991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**4170,6000**		**56,29**	**234766,63**	
		Итого прямые затраты:				**50,31**	**209822,89**	
		Накладные расходы	%	--		1,81	7553,62	
		Сметная прибыль	%	8		4,17	17390,12	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13328175,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				412398,00	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				54441,11	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				26396,74	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6045428,84	
		- перевозка грузов	Тенге				239430,56	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6576476,86	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				263300,38	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				13591475,74	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				489293,13	
	ИТОГО:		Тенге				14080768,87	
	Сметная прибыль		Тенге				1126461,51	
	ИТОГО по смете:		Тенге				15207230,38	
	ИТОГО в текущих ценах согласно договора:		Тенге	0,826496527			12568723	
	НДС 12%		Тенге				1508247	
	ИТОГО С НДС		Тенге				14076970	

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК