Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик - Коммунальное государственное казенное предприятие " Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		227	06.04.18г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории 1-2 этажа в КГП на ПХВ "ОПТД" КГУ "УЗ акимата СКО"	29 710 979	11 611 028	35 948 099,55	14048490,3					
НДС 12%	3 565 317	1 393 323							1 393 323
Итого	33 276 296	13 004 351							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

КАЗЧИК Коммунальное государственное казенное предприятие " Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области управления

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование объекта Капитальный ремонт здания Бактериологической лаборатории на территории КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018г.

№3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж						
2	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (демонтаж подшивки козырьков)**	**м2 потолков**	**37,6600**		**603,08**	**22712,15**	**59,8** 7537,84
		Состав работ:						
		1. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми						
		Итого оплата труда:				**334,71**	**12605,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,86**	**295,89**	
		Итого прямые затраты:				**338,85**	**12761,16**	
		Накладные расходы	%	--		219,56	8268,60	
		Сметная прибыль	%	8		44,67	1682,38	
3	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**16,6000**		**976,38**	**16207,85**	**59,1** 5324,89
		Состав работ:						
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований						
		2. Укладка на строительной площадке						
		Итого оплата труда:				**542,77**	**9009,96**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**332,87**	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**551,86**	**9160,89**	
		Накладные расходы	%	--		352,19	5846,38	
		Сметная прибыль	%	8		72,32	1200,58	

	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Демонтаж)** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**795,7600**		**312,83**	**248938,34**	**60,9** **82048,67**
		Итого оплата труда:				**169,31**	**134726,88**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,91**	**11867,08**	
		Итого прямые затраты:				**176,49**	**140440,20**	
		Накладные расходы	%	--		113,17	90058,27	
		Сметная прибыль	%	8		23,17	18439,88	
		РАЗДЕЛ 2.Витражи						
10	11-090306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж (перегородки П-1; П-2; П-3)** Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин 3. Вставка стекла	**м2**	**16,0300**		**5729,46**	**91843,29**	**60,9** **30397,38**
		Итого оплата труда:				**3113,76**	**49913,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**145,38**	**2330,37**	
		Итого прямые затраты:				**3224,43**	**51687,65**	
		Накладные расходы	%	--		2080,63	33352,44	
		Сметная прибыль	%	8		424,40	6803,21	
11	21-090201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16,0300**		**27488,13**	**440634,71**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**24567,54**	**393817,67**	
		Накладные расходы	%	--		884,43	14177,44	
		Сметная прибыль	%	8		2036,16	32639,61	
12	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**11,3100**		**2533,37**	**28652,45**	**59,8** **6012,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**889,01**	**10054,75**	
		Итого эксплуатация машин:				**156,52**	**1770,25**	
		Итого материалов:				**760,59**	**8602,26**	
		Итого прямые затраты:				**1732,57**	**19595,41**	
		Накладные расходы	%	--		613,14	6934,64	
		Сметная прибыль	%	8		187,66	2122,40	
14	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**8,4500**		**26189,58**	**221301,95**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23406,96**	**197788,81**	
		Накладные расходы	%	--		842,65	7120,40	
		Сметная прибыль	%	8		1939,97	16392,74	
		РАЗДЕЛ 3.Проемы						
15	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей	**м3 кладки**	**3,2000**		**33220,58**	**106305,87**	**59,1** **8601,31**
		Итого оплата труда:				**4548,07**	**14553,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**1331,80**	**4261,77**	
		Итого материалов:				**21458,29**	**68666,52**	
		Итого прямые затраты:				**27003,02**	**86409,66**	
		Накладные расходы	%	--		3756,78	12021,70	
		Сметная прибыль	%	8		2460,78	7874,51	
16	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,6900**		**24901,38**	**17181,95**	**50,8** **4375,82**
		Итого оплата труда:				**12483,79**	**8613,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**6158,45**	**4249,33**	
		Итого прямые затраты:				**15913,87**	**10980,57**	
		Накладные расходы	%	--		7142,97	4928,65	
		Сметная прибыль	%	8		1844,55	1272,74	
17	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,0832**		**532373,66**	**44298,81**	**50,8** **7030,72**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд						
		Итого оплата труда:				**166326,06**	**13839,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**3555,57**	**295,86**	
		Итого материалов:				**222743,99**	**18534,53**	
		Итого прямые затраты:				**391315,80**	**32561,39**	
		Накладные расходы	%	--		101622,78	8456,03	
		Сметная прибыль	%	8		39435,09	3281,39	
19	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**0,8000**		**4402,01**	**3521,61**	**59,8** **591,98**
		Итого оплата труда:				**1237,42**	**989,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**144,28**	**115,42**	
		Итого материалов:				**1879,72**	**1503,77**	
		Итого прямые затраты:				**3194,33**	**2555,46**	
		Накладные расходы	%	--		881,61	705,29	
		Сметная прибыль	%	8		326,07	260,86	
20	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,8000**		**23622,47**	**18897,97**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21112,60**	**16890,08**	
		Накладные расходы	%	--		760,05	608,04	
		Сметная прибыль	%	8		1749,81	1399,85	
21	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем	**м2 проемов**	**2,6672**		**4071,85**	**10860,43**	**59,8** **2087,12**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок						
		Итого оплата труда:				**1308,55**	**3490,17**	
		Итого эксплуатация машин:				**137,80**	**367,53**	
		Итого материалов:				**1477,44**	**3940,62**	
		Итого прямые затраты:				**2856,70**	**7619,40**	
		Накладные расходы	%	--		913,53	2436,56	
		Сметная прибыль	%	8		301,62	804,48	
22	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,6672**		**15451,60**	**41212,50**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13809,88**	**36833,71**	
		Накладные расходы	%	--		497,16	1326,01	
		Сметная прибыль	%	8		1144,56	3052,78	
23	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**4,8615**		**3729,96**	**18133,18**	**59,8** **3101,68**
		Итого оплата труда:				**1066,90**	**5186,75**	
		Итого эксплуатация машин:				**144,40**	**701,98**	
		Итого материалов:				**1552,38**	**7546,88**	
		Итого прямые затраты:				**2695,64**	**13104,87**	
		Накладные расходы	%	--		758,02	3685,11	
		Сметная прибыль	%	8		276,29	1343,20	
26	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,8615**		**29289,07**	**142388,80**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26177,13**	**127260,12**	
		Накладные расходы	%	--		942,38	4581,36	
		Сметная прибыль	%	8		2169,56	10547,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**59,0600**		**1004,05**	**59299,12**	**59,8** **6621,05**
		Итого оплата труда:				**187,47**	**11071,99**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**240,56**	
		Итого материалов:				**595,71**	**35182,68**	
		Итого прямые затраты:				**785,26**	**46377,60**	
		Накладные расходы	%	--		144,41	8529,00	
		Сметная прибыль	%	8		74,37	4392,53	
31	11-260201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту	**м3 изоляции**	**1,1000**		**25056,83**	**27562,51**	**55,3** **3809,08**
		Итого оплата труда:				**6261,84**	**6888,03**	
		Итого эксплуатация машин:				**691,72**	**760,89**	
		Итого материалов:				**12278,97**	**13506,86**	
		Итого прямые затраты:				**18931,76**	**20824,94**	
		Накладные расходы	%	--		4269,00	4695,90	
		Сметная прибыль	%	8		1856,06	2041,67	
32	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**43,0000**		**66,28**	**2850,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,24**	**2547,32**	
		Накладные расходы	%	--		2,13	91,70	
		Сметная прибыль	%	8		4,91	211,12	
33	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (пластиком)** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами	**м откоса**	**183,7800**		**735,70**	**135207,42**	**59,8** **32658,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 6. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой						
		Итого оплата труда:				**297,16**	**54612,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**752,37**	
		Итого материалов:				**180,16**	**33109,42**	
		Итого прямые затраты:				**479,83**	**88183,34**	
		Накладные расходы	%	--		201,38	37008,72	
		Сметная прибыль	%	8		54,50	10015,36	
34	ПРАЙС лист№2	**Откос пластиковый**	**м**	**183,7800**		**2797,20**	**514069,42**	
		Итого прямые затраты:				**2500,00**	**459450,00**	
		Накладные расходы	%	--		90,00	16540,20	
		Сметная прибыль	%	8		207,20	38079,22	
35	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**3,9600**		**31512,76**	**124790,54**	**55,3** **20748,68**
		Итого оплата труда:				**9474,80**	**37520,22**	
		Итого эксплуатация машин:				**736,78**	**2917,65**	
		Итого материалов:				**13046,40**	**51663,75**	
		Итого прямые затраты:				**22924,99**	**90782,98**	
		Накладные расходы	%	--		6253,49	24763,82	
		Сметная прибыль	%	8		2334,28	9243,74	
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка						
46	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**700,0000**		**1469,29**	**1028506,07**	**59,1** **272262,48**
		Итого оплата труда:				**658,12**	**460681,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**13141,15**	
		Итого материалов:				**261,81**	**183266,72**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**924,24**	**646965,73**	
		Накладные расходы	%	--		436,22	305354,70	
		Сметная прибыль	%	8		108,84	76185,63	
48	12-110101-0110 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм**	**м2**	**451,0000**		**1830,43**	**825522,44**	**59,1** **222369,89**
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей						
		Итого оплата труда:				**834,28**	**376260,39**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**9396,28**	
		Итого материалов:				**304,06**	**137130,92**	
		Итого прямые затраты:				**1142,89**	**515441,53**	
		Накладные расходы	%	--		551,95	248931,10	
		Сметная прибыль	%	8		135,59	61149,81	
50	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**595,8200**		**4853,14**	**2891596,02**	**54,8** **618623,45**
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки						
		Итого оплата труда:				**1894,66**	**1128874,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,23**	**9669,25**	
		Итого материалов:				**1396,58**	**832110,60**	
		Итого прямые затраты:				**3299,22**	**1965743,00**	
		Накладные расходы	%	--		1194,42	711660,64	
		Сметная прибыль	%	8		359,49	214192,29	

РАЗДЕЛ 7.Полы

Тип пола 1

55	11-110101-4701 РСНБ РК 2015	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 2мм. Устройство**	**м2**	**45,7900**		**1066,63**	**48840,87**	**60,9** **16339,54**
		Состав работ: 1. Выгрузка компонентов композиций 2. Перевозка материалов ручными тележками 3. Подготовка основания 4. Приготовление состава 5. Нанесение грунтовки на основание						

2			4	5	6	7	8	9
		6. Посыпка поверхности грунтовки песком 7. Нанесение наливной композиции .						
		Итого оплата труда:				**585,94**	**26830,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,42**	**476,93**	
		Итого материалов:				**0,11**	**4,99**	
		Итого прямые затраты:				**596,46**	**27312,03**	
		Накладные расходы	%	--		391,16	17910,99	
		Сметная прибыль	%	8		79,01	3617,84	
56	**ПРАЙС лист №3**	**Грунтовка Ризопокс 1100**	**кг**	**13,7370**		**2069,93**	**28434,60**	
		Итого прямые затраты:				**1850,00**	**25413,45**	
		Накладные расходы	%	--		66,60	914,88	
		Сметная прибыль	%	8		153,33	2106,27	
57	**ПРАЙС лист №3**	**Наливное покрытие Ризопокс 4101**	**кг**	**91,5800**		**2909,09**	**266414,28**	
		Итого прямые затраты:				**2600,00**	**238108,00**	
		Накладные расходы	%	--		93,60	8571,89	
		Сметная прибыль	%	8		215,49	19734,39	
58	**11-150403-0902 РСНБ РК 2015**	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** Состав работ: 1. Покрытие полов лаком	**м2 отделываем**	**45,7900**		**880,59**	**40322,17**	**54,8 2787,8**
		Итого оплата труда:				**111,10**	**5087,23**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**38,90**	
		Итого материалов:				**614,61**	**28143,17**	
		Итого прямые затраты:				**726,14**	**33250,18**	
		Накладные расходы	%	--		89,22	4085,17	
		Сметная прибыль	%	8		65,23	2986,83	
		Тип пола 2						
61	**11-110101-4701 РСНБ РК 2015**	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка компонентов композиций 2. Перевозка материалов ручными тележками 3. Подготовка основания 4. Приготовление состава 5. Нанесение грунтовки на основание 6. Посыпка поверхности грунтовки песком 7. Нанесение наливной композиции .	**м2**	**733,3700**		**1066,63**	**782232,56**	**60,9 261693,08**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**585,94**	**429709,49**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,42**	**7638,53**	
		Итого материалов:				**0,11**	**79,95**	
		Итого прямые затраты:				**596,46**	**437427,97**	
		Накладные расходы	%	--		391,16	286861,44	
		Сметная прибыль	%	8		79,01	57943,15	
64	11-150403-0902 РСНБ РК 2015	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** Состав работ: 1. Покрытие полов лаком	**м2 отделываем**	**733,3700**		**880,59**	**645797,58**	**54,8 44649,26**
		Итого оплата труда:				**111,10**	**81476,74**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**622,95**	
		Итого материалов:				**614,61**	**450739,32**	
		Итого прямые затраты:				**726,14**	**532532,92**	
		Накладные расходы	%	--		89,22	65427,81	
		Сметная прибыль	%	8		65,23	47836,86	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Электроосвещение и электрооборудование						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж						
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Демонтаж** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**2990,21**	**2990,21**	**42,8 555,58**
		Итого оплата труда:				**1298,09**	**1298,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**1231,28**	**1231,28**	
		Итого прямые затраты:				**2116,92**	**2116,92**	
		Накладные расходы	%	--		651,79	651,79	
		Сметная прибыль	%	8		221,50	221,50	
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы						
7	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**10493,06**	**10493,06**	**42,8 1386,88**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240,38**	
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1800,58**	
		Итого материалов:				**3533,80**	**3533,80**	
		Итого прямые затраты:				**7991,29**	**7991,29**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1724,50	1724,50	
		Сметная прибыль	%	8		777,26	777,26	
8	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**174611,29**	**174611,29**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**156059,00**	**156059,00**	
		Накладные расходы	%	--		5618,12	5618,12	
		Сметная прибыль	%	8		12934,17	12934,17	
9	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише или на стене** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**4,0000**		**3282,70**	**13130,78**	**42,8** **3032,43**
		Итого оплата труда:				**1771,28**	**7085,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**12,53**	
		Итого материалов:				**401,39**	**1605,57**	
		Итого прямые затраты:				**2175,80**	**8703,22**	
		Накладные расходы	%	--		863,73	3454,91	
		Сметная прибыль	%	8		243,16	972,65	
10	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**5790,51**	**11581,01**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5175,27**	**10350,54**	
		Накладные расходы	%	--		186,31	372,62	
		Сметная прибыль	%	8		428,93	857,85	
11	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**3587,34**	**7174,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3206,19**	**6412,38**	
		Накладные расходы	%	--		115,42	230,85	
		Сметная прибыль	%	8		265,73	531,46	
12	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**34,0000**		**2400,81**	**81627,55**	**42,8** **12364,83**

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение						
		Итого оплата труда:				**849,70**	**28889,80**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**638,99**	
		Итого материалов:				**913,56**	**31061,08**	
		Итого прямые затраты:				**1782,05**	**60589,87**	
		Накладные расходы	%	--		440,92	14991,20	
		Сметная прибыль	%	8		177,84	6046,49	
13	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**4154,19**	**8308,38**	**42,8** **1471,91**
		Итого оплата труда:				**1719,52**	**3439,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,51**	**161,02**	
		Итого материалов:				**1196,95**	**2393,90**	
		Итого прямые затраты:				**2976,86**	**5953,72**	
		Накладные расходы	%	--		869,62	1739,23	
		Сметная прибыль	%	8		307,72	615,44	
14	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14,0000**		**427,80**	**5989,25**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,35**	**5352,90**	
		Накладные расходы	%	--		13,76	192,70	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	443,65	
15	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**427,80**	**13689,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**382,35**	**12235,20**	
		Накладные расходы	%	--		13,76	440,47	
		Сметная прибыль	%	8		31,69	1014,05	