Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АЙТ-СТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Калкаман, Калкаманского с/о, города Аксу
(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Калкаман, Калкаманского с/о, города Аксу
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 22.04.2024

Акт выполненных работ №1 от 02 июля 2024 года

за май 2024 (месяц, год) на 07-01-01 Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Калкаман, Калкаманского с/о, города Аксу

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 10.06.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1085,80	77,23	77,23	83 856	83 856	0	17 691	109 671	
							22,63	0	24 572		8 124		
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	1085,80	64,94	64,94	70 511	70 511		14 878	92 220	
							19,03		20 663		6 831		
3	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1085,80	228,01	228,01	247 573	247 573	0	41 622	312 331	
							53,24	0	57 808		23 135		
4	4	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1737,28	81,00		140 719				151 977	
											11 257		
5	5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	5429,00	1 305,00	311,69	5 087 995	1 692 165	3 148 050	837 282	6 399 298	
						45,64	97,16	247 779	527 482		474 023		
6	6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	4895,00	2 338,35	234,95	8 699 665	1 150 081	7 401 216	329 038	9 750 999	
						30,31	31,93	148 368	156 297		722 296		
7	7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108% Коб =2	м2 покрытия	9790,00	259,71	0,02	2 542 561	196	2 516 226	28 231	2 776 454	
						2,67		26 140	0		205 663		
8	8	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр. 20-40 мм. Устройство прикромочной полосы НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	89,00	4 808,35	2 024,28	427 943	180 161	221 676	74 449	542 583	
						293,33	481,21	26 107	42 827		40 192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%	шт.	5,00	6 438,82	1 024,44	32 194	5 122	2 960	27 975	64 983	
						4 822,40	358,21	24 112	1 791		4 813		
10	10	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	1 шт.	5,00	11 966,00		59 830		59 830		64 617	
											4 787		
11	13	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	5,00	9 167,00		45 835		45 835		49 502	
											3 667		
12	15	1127-0903-0602	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство НР=108%	м2 горизонтальной	2,50	34 659,74	553,02	86 649	1 383	76 694	9 745	104 105	
						3 429,00	180,10	8 573	450		7 712		
13	16		Искуственная дорожная неровность ИДН 500х500х55 мм (кпл)	1 шт	10,00	8 000,00		80 000		80 000		86 400	
											6 400		
			ВСЕГО:					17 605 331	3 481 048	13 552 487	1 380 909	20 505 140	
								481 077	831 890	0	1 518 900		
			Накладные расходы									410 103	
			Налог на добавленную стоимость									2 509 829,16	
			ИТОГО по Акту									23 425 072,16	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "АЙТ-СТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киреев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Аппарат акима Калкаманского сельского округа города Аксу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кендебай Тлеугали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)