Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **ТОО"АстанаЛюксСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ 7-и ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЙ**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июнь 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ 7-и ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЙ	3 566 635	3 184 495							382 139	3 566 635
ИТОГО по справке	3 566 635	3 184 495							382 139	3 566 635

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту" Асылбеков Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО"АстанаЛюксСтрой" Жалимбетов Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖШС / ТОО "АстанаЛюксСтрой" БСН/БИН 220740023079

Генподрядчик: ТОО"Жанарту"
Субподрядчик:ТОО"АстанаЛюксСтрой"
Наименование объекта :СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ 7-и ЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЙ

Акт №1 от "14" июнь 2024 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	277,42		209,77	209,77	58194	58195	--	9776	73408
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,95	--	13580		5437	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	34		230,75	230,75	7846	7846	--	1318	9897
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,84	--	1831		733	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	9,6		2740,87	--	26312	--	--	18945	48877
		НР - 72%; СП - 8%				2740,87	--	26312	--		3621	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	120		53,62	53,62	6434	6434	--	1332	8388
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	1850		622	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	30		1242,92	--	37288	--	--	26847	69266
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	37288	--		5131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	120	235,38	114,19	28246	13703	–	14812	46502
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	14543	6029		3444	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	55,41	8948,04	247,06	495811	13689	399047	85919	628268
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	83075	3711		46538	
		ВОДООТЛИВ									
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	34	1624,71	1624,71	55240	55240	–	28128	90038
		НР - 72%; СП - 8%			–	1149,03	–	39067		6669	
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ									
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,058	557562,77	258252,62	32339	14978	–	21721	58385
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	17360	4580		4325	
10	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	58,58	8037,00	–	470807	–	470807	–	508472
		СП - 8%			–	–	–	–		37665	
11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,228	527712,99	239656,74	120319	54642	–	82562	219111
		НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	65677	17719		16230	
12	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм	м	22,22	857,00	–	19043	–	19043	–	20566
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
13	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	521116,52	235651,52	6253	2828	–	4310	11408
		НР - 99%; СП - 8%			285465,00	77358,43	3426	928		845	
14	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	12,12	148,00	–	1794	–	1794	–	1938
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
15	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1608030,47	702958,81	4824	2109	347	3065	8521
		НР - 99%; СП - 8%			789419,52	242732,07	2368	728		631	
16	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x5,0 мм	м	3	12388,00	–	37164	–	37164	–	40137
		СП - 8%			–	–	–	–		2973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	654507,24	96632,24	1964	290	80	1685	3940
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	1594	108		292	
18	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	3	1261,00	--	3783	--	3783	--	4086
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
19	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1276117,61	51745,24	3828	156	2543	1118	5342
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	1129	1		396	
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ, ВТУЛКИ, ПЕРЕХОДЫ									
20	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8658,12	2683,01	34632	10732	2126	25097	64508
		НР - 99%; СП - 8%			5443,55	894,15	21774	3577		4778	
21	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	204611,00	--	818444	--	818444	--	883920
		СП - 8%			--	--	--	--		65476	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1697,29	42,36	3395	84	325	2994	6900
		НР - 99%; СП - 8%			1493,08	19,14	2986	38		511	
23	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00	--	92126	--	92126	--	99496
		СП - 8%			--	--	--	--		7370	
24	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	12708,00	--	38124	--	38124	--	41174
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
25	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2504,00	--	7512	--	7512	--	8113
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
26	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3180,84	446,51	6362	893	--	5432	12738
		НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	5469	18		944	
27	241-214-0311 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4349,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1547,67 1394,61	153,06 0,38	1548 1395	153 --	--	1381 234	3163
29	241-214-0303 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	652,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2428982 284396	241972 93765	1902615 --	336442 221234	2986660
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2986660
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									38827
		ИТОГО									3025487
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									20271
		ИТОГО									3045757
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									60915
		ИТОГО									3106672
		в том числе в текущих ценах на 2023 года-100%, К=1,079									3352100
		Скидка понижения 5%									167605
		ИТОГО									3184495
		Налог на добавленную стоимость 12%									382139
		ИТОГО									3566635
		ВСЕГО ИТОГО									**3566635**

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"

Директор _____ Асылбеков Н.

Субподрядчик: ТОО "АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ Жалимбетов Д