Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"

Субподрядчик : ТОО"АстанаЛюксСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **май 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области	3 015 392	2 692 315							323 078	3 015 392
	ИТОГО по справке	3 015 392	2 692 315							323 078	3 015 392

М.П.

Генподрядчик Руководитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" Асылбеков Н.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО"АстанаЛюксСтрой" Жалимбетов Д.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЖШС / ТОО "АстанаЛюксСтрой" БСН/БИН 220740023079

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Жанарту"
Субподрядчик:ТОО"АстанаЛюксСтрой"
Наименование объекта :Строительство водопроводный сети по ул.А.Кунанбаева , ул.Жамбыла, ул.50 лет победы, ул.А.Алиакбарова пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области

Акт №1 от "22" май 2024 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал	$м^3$ грунта	212		209,77	209,77	44471	44471	–	7472	56098
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	48,95	0	10377		4155	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	18,8573		2860,04	–	53933	–	–	38832	100186
		НР - 72%; СП - 8%				2860,04	–	53933	–		7421	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	87,7140		36,71	36,71	3220	3220	–	656	4186
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,39	0	911		310	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,9285		1242,92	–	14826	–	–	10675	27541
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	–	14826	–		2040	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	87,7140		235,38	114,19	20646	10016	–	10827	33990
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	10630	4407		2518	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,2128		7460,84	247,06	9049	300	–	1368	11249
		НР - 99%; СП - 8%				1499,28	66,98	1818	81		833	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
7	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08		670660,79	330979,31	53653	26478	–	24886	84822
		НР - 99%; СП - 8%				339681,48	92364,42	27175	7389		6283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	131,3	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	80	5157,00	–	412560	–	–	0	445565
		СП - 8%			–	–	0	–		33005	
9	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	115618,49	–	15030	–	2162	12739	29990
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	–	12868	–		2222	
10	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	140,45	1,31	18259	170	2897	14888	35799
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	–	15192	–		2652	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	521116,52	235651,52	12507	5656	–	6270	20278
		НР - 99%; СП - 8%			285465,00	77358,43	6851	1857		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010 67,064	–				–		
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	24	187,00	–	4488	–	–	0	4847
		СП - 8%			–	–	0	–		359	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66,4	119,95	1,31	7965	87	118	7604	16815
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	–	7760	–		1246	
14	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4115,00	296,50	8230	593	–	5082	14377
		НР - 99%; СП - 8%			3395,49	133,96	6791	268		1065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1 2	–				–		
15	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	67774,00	–	135548	–	–	0	146392
		СП - 8%			–	–	0	–		10844	
16	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	7233,00	–	72330	–	–	0	78116
		СП - 8%			–	–	0	–		5786	
17	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	10468,00	–	41872	–	–	0	45222
		СП - 8%			–	–	0	–		3350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	18832,00	–	18832	–	–	0	20339
		СП - 8%			–	–	0	–		1507	
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3676,74	263,00	7353	526	–	4359	12649
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	5830	224		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1 2	–				–		
20	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	76138,00	–	152276	–	–	0	164458
		СП - 8%			–	–	0	–		12182	
21	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	2	1122,00	–	2244	–	–	0	2424
		СП - 8%			–	–	0	–		180	
22	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1433,00	–	2866	–	–	0	3095
		СП - 8%			–	–	0	–		229	
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	34567,89	13032,08	13136	4952	–	5513	20140
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	5607	2050		1492	
24	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	45322,00	–	90644	–	–	0	97896
		СП - 8%			–	–	0	–		7252	
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	17	23621,00	–	401557	–	–	0	433682
		СП - 8%			–	–	0	–		32125	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	32730,00	–	98190	–	–	0	106045
		СП - 8%			–	–	0	–		7855	
27	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	44241,00	–	221205	–	–	0	238901
		СП - 8%			–	–	0	–		17696	
28	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	38435,00	–	115305	–	–	0	124529
		СП - 8%			–	–	0	–		9224	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6807,00	–	40842	–	–	0	44109
		СП - 8%			–	–	0	–		3267	
30	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8293,00	–	16586	–	–	0	17913
		СП - 8%			–	–	0	–		1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2291713	65004	2167909	384364	2441655
							117162	19686	–	257469	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									2441655
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									31742
		ИТОГО									2473397
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									35060
		ИТОГО									2508457
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									50169
		ИТОГО									2558626
		в том числе в текущих ценах на 2023 года-100%, К=1,045									2673765
		Скидка понижения 5%									133688
		ИТОГО									2692315
		Налог на добавленную стоимость 12%									323078
		ИТОГО									3015392
		ВСЕГО ИТОГО									**3015392**

Генподрядчик: ТОО"Жанарту"

Директор _____ **Асылбеков Н.Т.**

Субподрядчик:ТОО"АстанаЛюксСтрой"

Директор _____ **Жалимбетов Д.М.**

ЖШС "АстанаЛюксСтрой" БСН/БИН 220740023079