Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата г. Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	36 443 392	40 816 599	36 443 392	40 816 599
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	**36 443 392**	**40 816 599**	**36 443 392**	**40 816 599**

Заказчик:

Начальник отдела
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата г. Кентау
А.Исрайлов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"
Г.Аликулов

Инженер-эксперт
А.Абишев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17087	27,84	26,18	475617	447252	146849	0,01	197
		м3		1,66	7,20	28364	123026	97	0,03	427
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	528,4	262,72	--	138819	--	156866	1,85	976
		м3		262,72	--	138819	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2474,66	134,10	--	331852	--	374993	0,97	2405
		м3		134,10	--	331852	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12330	6,48	6,48	79891	79891	25160	--	--
		м3		--	2,10	--	25938	97	0,01	99
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12330	3,20	3,20	39450	39450	12424	--	--
		м3		--	1,04	--	12808	97	--	49
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	12330	21,55	4,52	265663	55683	203681	0,11	1332
		м3		17,03	--	209980	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1883	12,34	12,34	23239	23239	6388	--	--
		м3		--	3,50	--	6586	97	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1354531	645516			4910
			Тенге			709015	168358			601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1354531				
	Всего заработная плата -		Тенге			926360	877374			
		Накладные расходы -	Тенге							463
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				138954			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			136853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2417744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1016328				5974
		Сметная заработная плата -	Тенге			2417744					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5974
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1016328				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,35	96708,90	47796,27	130557	64525	106963	286,00	386
					48375,00	12572,33	65306	16973	130	49,07	66
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	5,196	58881,69	25695,31	305949	133513	269439	194,00	1008
					33075,00	6813,45	171858	35403	130	26,38	137
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,82	51202,26	20326,01	41986	16667	38566	179,00	147
					30825,00	5353,43	25277	4390	130	20,64	17
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	7,21	47611,09	17877,09	343276	128894	322419	173,00	1247
					29700,00	4698,68	214137	33877	130	18,10	131
13	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1363,5	1521,00	--	2073884	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5247,96	468,00	--	2456045	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	828.2	163,00	--	134997	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7282,1	32,00	--	233027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
					231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
24	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	130	0,01	--

25	С130902-87 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	11628,00	--	69768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	1	5889,00	--	5889	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	19439,87	36,99	233278	444	4703	1,82	22
		шт		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
28	Е0122-33-5	Пожарная подставка стальная диам.100-250мм	0,1076241	247994,13	49389,75	26690	5316	11393	312,70	34
		т		62775,00	18657,00	6756	2008	130	91,12	10
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт						
29	Е0122-41-1 Изм.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	99,36	7963,61	1879,87	791264	186784	254969	8,86	880
		м3		1435,50	538,43	142631	53498	130	2,06	205
30	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	72	5756,00	--	414432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.96-586шт	144	5218,00	--	751392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	72	5114,00	--	368208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	72	8060,00	--	580320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8963673	536255			3733
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630955	146354			566
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			3409743				
	Местные материалы -		Тенге			628235				
		Накладные расходы -	Тенге				777309			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1614297				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1010502				505
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				151575			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265215				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4685460				4805
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				928884			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5553930				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5553930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5887165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10572625				

									4805
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				928884			
	Сметная заработная плата -	Тенге			10318204	1181771			8643
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1339971	314712			1167
		Тенге			4764274				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			628235				
Материалы -		Тенге				1654683			
Всего заработная плата -		Тенге			1614297				
Местные материалы -		Тенге			1936862				968
	Накладные расходы -	чел.-ч				290529			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			402068				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7103204				10779
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1945212			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			5553930				
	Сметная заработная плата -	Тенге			5553930				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			333236				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5887165				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12990248				10779
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1945212			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге							
	Сметная заработная плата -				12 990 248				
		Тенге			441 668				
	Всего прямые затраты	Тенге			13 431 916				
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			122 230				
	Всего с ВЗиС	Тенге			134 319				
	Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			53 728				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			13 742 193				
	Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			37 609 280				
	Всего с доп затратами	Тенге			752 186				
	Итого в текущих ценах 2016 года К-2,7367741935	Тенге			38 361 465				
	Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			36 443 392				
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4 373 207				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			40 816 599				
	НДС 12%								
	Всего								

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау "

..... А.Исрайлов

Авторский надзор:

ТОО "Corporalon Sintez'

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... Г.Аликулов

..... У.Сагиндыков

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ от 20.06.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	63 364 052	70 967 738	26 920 660	30 151 139
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	63 364 052	70 967 738	26 920 660	30 151 139

Заказчик:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау
_____ А.Исрайлов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"
_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт
_____ У.Сагиндыков

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17087	27,84	26,18	475617	447252	146849	0,01	197
		м3		1,66	7,20	28364	123026	97	0,03	427
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	528,4	262,72	--	138819	--	156866	1,85	976
		м3		262,72	--	138819	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2474,66	134,10	--	331852	--	374993	0,97	2405
		м3		134,10	--	331852	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12330	6,48	6,48	79891	79891	25160	--	--
		м3		--	2,10	--	25938	97	0,01	99
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12330	3,20	3,20	39450	39450	12424	--	--
		м3		--	1,04	--	12808	97	--	49
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12330	21,55	4,52	265663	55683	203681	0,11	1332
		м3		17,03	--	209980	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1883	12,34	12,34	23239	23239	6388	--	--
		м3		--	3,50	--	6586	97	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1354531	645516			4910
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			709015	168358			601
		Всего заработная плата -	Тенге			1354531				
		Накладные расходы -	Тенге			926360	877374			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				138954			463
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			136853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2417744				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1016328				5974
		Сметная заработная плата -	Тенге			2417744					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5974
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1016328				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,6	96708,90	47796,27	58025	28678	47539	286,00	172
		км		48375,00	12572,33	29025	7543	130	49,07	29
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,95	58881,69	25695,31	173701	75801	152972	194,00	572
		км		33075,00	6813,45	97571	20100	130	26,38	78
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,4	51202,26	20326,01	20481	8130	18813	179,00	72
		км		30825,00	5353,43	12330	2141	130	20,64	8
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5,684	47611,09	17877,09	270621	101613	254179	173,00	983
		км		29700,00	4698,68	168815	26707	130	18,10	103
12	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	606	1521,00	--	921726	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2979,5	468,00	--	1394406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	404	163,00	--	65852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5740,84	32,00	--	183707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,40	8
		шт		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	--
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--

22	С130902-87 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	11628,00	--	69768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	1	5889,00	--	5889	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	19439,87	36,99	233278	444	4703	1,82	22
		шт		288,00	13,50	3456	162	130	0,07	1
25	Е0122-33-5	Пожарная подставка стальная диам.100-250мм	0,1076241	247994,13	49389,75	26690	5316	11393	312,70	34
		т		62775,00	18657,00	6756	2008	130	91,12	10
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт						
26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	89,7	7963,61	1879,87	714335	168624	230180	8,86	795
		м3		1435,50	538,43	128764	48297	130	2,06	185
27	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	65	5756,00	--	374140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	130	5218,00	--	678340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	65	5114,00	--	332410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	65	8060,00	--	523900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6049981	388720			2658
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448252	107002			414
	Материалы -		Тенге			2884734				
	Всего заработная плата -		Тенге			590830				
	Местные материалы -		Тенге			1456932	555254			
		Накладные расходы -	Тенге			721830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			216394	108274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3822957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							3433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

	Сметная заработная плата -	Тенге			663528		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3165248			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3165248			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		189915			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3355163			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		7178120			3433
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			663528		
	Сметная заработная плата -	Тенге		7404512	1034235		7568
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1157267	275360		1015
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4239264			
Материалы -		Тенге		590830			
Всего заработная плата -		Тенге			1432627		
Местные материалы -		Тенге		1456932			
	Накладные расходы -	Тенге		1648190			824
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			247228		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		353247			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6240701			9407
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1679856		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
	Сметная заработная плата -	Тенге		3165248			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		3165248			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		189915			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3355163			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		9595870			9407
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1679856		
	Сметная заработная плата -	Тенге					
	Всего прямые затраты	Тенге		9 595 870			
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге		326 260			
	Всего с ВЗиС	Тенге		9 922 129			
	Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге		90 291			
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге		99 221			
	Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге		39 689			
	Всего с доп затратами	Тенге		10 151 330			
	Итого в текущих ценах 2016 года К-2,7367741935	Тенге		27 781 899			
	Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге		555 638			
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге		28 337 537			
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге		26 920 660			
	НДС 12%	Тенге		3 230 479			
	Всего	Тенге		30 151 139			

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау "

..... А.Исрайлов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez'

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... Г.Аликулов

..... У.Сатиндыков

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис"

..... О.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ от 15.07.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	87 900 893	98 449 000	24 536 841	27 481 262
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	**87 900 893**	**98 449 000**	**24 536 841**	**27 481 262**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

_____ А.Исрайлов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт

_____ У.Сагиндыков

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7081	27,84	26,18	197100	185345	60856	0,01	81
		м3		1,66	7,20	11754	50983	97	0,03	177
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	219	262,72	--	57535	--	65014	1,85	405
		м3		262,72	--	57535	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1497,4	134,10	--	200801	--	226906	0,97	1455
		м3		134,10	--	200801	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5110,24	6,48	6,48	33111	33111	10428	--	--
		м3		--	2,10	--	10750	97	0,01	41
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5110,24	3,20	3,20	16350	16350	5149	--	--
		м3		--	1,04	--	5308	97	--	20
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5110,24	21,55	4,52	110105	23078	84417	0,11	552
		м3		17,03	--	87027	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	286,4	12,34	12,34	3535	3535	972	--	--
		м3		--	3,50	--	1002	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			618538	261420			2494
			Тенге			357118	68043			242
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			618538				
	Всего заработная плата -		Тенге				425161			
		Накладные расходы -	Тенге			453740				227
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				68061			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -									

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2963
		Сметная заработная плата -	Тенге				493223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1136615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2963
		Сметная заработная плата -	Тенге				493223			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1

8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	4,065	96708,90	47796,27	393122	194292	322076	286,00	1163
		км		48375,00	12572,33	196644	51107	130	49,07	199
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4103,7	1521,00	--	6241728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм ГИЛЬЗА	0,0075	266184,59	148707,55	1996	1115	1498	669,00	5
		км		114064,50	39588,94	855	297	130	155,26	1
11	С130804-819 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,5	6658,00	--	49935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
13	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	3690,00	--	129150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
15	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1615,00	--	17765	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6847522	205787			1187
			Тенге			200698	54117			211
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408944				
	Материалы -		Тенге			933				
	Всего заработная плата -		Тенге				254815			
	Местные материалы -		Тенге			1526				
		Накладные расходы -	Тенге			331259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				304504			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6438578				

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6438578				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386315				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6824892				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7609508				1563
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				304504			
	Сметная заработная плата -	Тенге			7466060	467206			3680
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			557816	122160			453
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1027482				
Материалы -		Тенге			933				
Всего заработная плата -		Тенге				679976			
Местные материалы -		Тенге			1526				
	Накладные расходы -	Тенге			785000				392
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				117750			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			108749				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1921230				4526
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				797726			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			6438578				
	Сметная заработная плата -	Тенге			6438578				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			386315				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6824892				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8746157				4526
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				797726			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -								
	Сметная заработная плата -								
		Тенге			8 746 157				
	Всего прямые затраты	Тенге			297 369				
	Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			9 043 527				
	Всего с ВЗиС	Тенге			82 296				
	Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			90 435				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			36 174				
	Затраты на доп.отпуск	Тенге			9 252 432				
	Всего с доп затратами	Тенге			25 321 817				
	Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574194	Тенге			506 436				
	Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			25 828 253				
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			24 536 841				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге							
	Итого с понижающим коэффициентом за май месяц	Тенге							
	Итого с понижающим коэффициентом за июнь месяц	Тенге			2 944 421				
	НДС 12%	Тенге			27 481 262				
	Всего				27 481 262				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау "

..... А.Исрайлов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ГКА Проект"

..... Т.Аликулов

..... У.Сагиндыков

Сагиндыков У.
инженер эксперт

Подрядчик:

"ТОО "СтройЖолСервис"

..... О.Керимжанов

Форма 3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ от 18.08.2016 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	114 271 161	127 983 700	26 370 268	29 534 700
	в т.ч.оборудование				
	Всего к оплате	**114 271 161**	**127 983 700**	**26 370 268**	**29 534 700**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

"ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

_____ А.Жыпсыбаев

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт

_____ У.Сагиндыков

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17087	27,84	26,18	475617	447252	146849	0,01	197
		м3		1,66	7,20	28364	123026	97	0,03	427
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	528,4	262,72	--	138819	--	156866	1,85	976
		м3		262,72	--	138819	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2474,66	134,10	--	331852	--	374993	0,97	2405
		м3		134,10	--	331852	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12330	6,48	6,48	79891	79891	25160	--	--
		м3		--	2,10	--	25938	97	0,01	99
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12330	3,20	3,20	39450	39450	12424	--	--
		м3		--	1,04	--	12808	97	--	49
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12330	21,55	4,52	265663	55683	203681	0,11	1332
		м3		17,03	--	209980	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1883	12,34	12,34	23239	23239	6388	--	--
		м3		--	3,50	--	6586	97	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1354531	645516			4910
			Тенге			709015	168358			601
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1354531				
	Всего заработная плата -		Тенге			926360	877374			463
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				138954			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			136853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2417744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5974
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2417744					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5974
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016328				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,817	96708,90	47796,27	79011	39050	64732	286,00	234	
		км		48375,00	12572,33	39522	10272	130	49,07	40	
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,864	58881,69	25695,31	168637	73591	148513	194,00	556	
		км		33075,00	6813,45	94727	19514	130	26,38	76	
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,56	51202,26	20326,01	28673	11383	26338	179,00	100	
		км		30825,00	5353,43	17262	2998	130	20,64	12	
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,906	47611,09	17877,09	185969	69828	174670	173,00	676	
		км		29700,00	4698,68	116008	18353	130	18,10	71	
12	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	825,17	1521,00	--	1255084	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
13	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2892,64	468,00	--	1353756	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
14	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	565,6	163,00	--	92193	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
15	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5066,16	32,00	--	162117	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
16	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,3	707854,71	28043,08	212356	8413	36840	499,00	150	
		км		83961,00	10500,76	25188	3150	130	51,29	15	
17	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,12	1060523,49	42950,86	127263	5154	20598	691,60	83	
		км		115953,75	16082,99	13914	1930	130	78,55	9	

19	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	420	-10,94	--	-4595	--	-5747	-0,05	-21
		м		-10,69	--	-4490	--	128	--	--
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,40	17
		шт		231,75	6,75	2781	81	130	0,03	--
21	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
22	С130902-87 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	12	11628,00	--	139536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	2	5889,00	--	11778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	19439,87	36,99	77759	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
25	Е0122-33-5	Пожарная подставка стальная диам.100-250мм	0,0717494	247994,13	49389,75	17793	3544	7596	312,70	22
		т		62775,00	18657,00	4504	1339	130	91,12	7
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт						
26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	69	7963,61	1879,87	549489	129711	177062	8,86	611
		м3		1435,50	538,43	99050	37152	130	2,06	142
27	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	50	5756,00	--	287800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	100	5218,00	--	521800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	50	5114,00	--	255700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	50	8060,00	--	403000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5930541	341048			2437
			Тенге			409907	94846			372

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2517673				
Материалы -		Тенге			641329				
Всего заработная плата -		Тенге				509243			
Местные материалы -		Тенге			1120900				
	Накладные расходы -	Тенге			662016				331
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				99302			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			190781				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3370470				3161
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				608545			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			3412868				
	Сметная заработная плата -	Тенге			-105				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				-4490			
Материалы -		Тенге			3417463				
Всего заработная плата -		Тенге			-5747				-3
Стоимость материалов и конструкций -		чел.-ч				-862			
	Накладные расходы -	Тенге			204427				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3611549				-24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				-5352			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6982019				3137
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				603193			
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			7285072	986563			7347
	Сметная заработная плата -	Тенге			1118922	263205			973
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			3872204				
	Сметная заработная плата -	Тенге			641329				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1386617			
		Тенге			1120900				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1588376				794
Материалы -		чел.-ч				238256			
Всего заработная плата -		Тенге			327635				
Местные материалы -		Тенге			5788214				9135
	Накладные расходы -	чел.-ч				1624873			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3412868				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-4490			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3417463				
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-5747				-3
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				-862			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204427				
Материалы -		Тенге			3611549				-24
Всего заработная плата -		чел.-ч				-5352			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9399682				9111
	Накладные расходы -	чел.-ч				1619521			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -									
	Нормативная трудоемкость -								
	Сметная заработная плата -								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
	Нормативная трудоемкость -								
	Сметная заработная плата -								

		Всего прямые затраты	Тенге			9 399 682				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			319 589				
		Всего с ВЗиС	Тенге			9 719 271				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			88 445				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			97 193				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			38 877				
		Всего с доп затратами	Тенге			9 943 787				
		Итого в текущих ценах 2016 года К-2,7367741935	Тенге			27 213 899				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			544 278				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			27 758 177				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			26 370 268				
		НДС 12%	Тенге			3 164 432				
		Всего	Тенге			29 534 700				

Заказчик:

"КККХ. ИТиАД г.Кентау "

..... А.Жыпсыбаев

Авторский надзор:

ТОО "Согроганов Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... Аликулов

..... У.Сагиндыков

Сагиндыков У.
инженер эксперт

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис"

..... Сагиндыков