Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

Цены региона Южно-Казахстанская обл.

Форма 2

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10251,70404	27,84	26,18	285356	268338	88105	0,01	118
		м3		1,66	7,20	17018	73812	97	0,03	256
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	317,0630115	262,72	--	83298	--	94126	1,85	586
		м3		262,72	--	83298	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1484,79363	134,10	--	199111	--	224995	0,97	1443
		м3		134,10	--	199111	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7398,13695	6,48	6,48	47936	47936	15096	--	--
		м3		--	2,10	--	15563	97	0,01	60
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7398,13695	3,20	3,20	23671	23671	7454	--	--
		м3		--	1,04	--	7685	97	--	29
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7398,13695	21,55	4,52	159401	33410	122211	0,11	799
		м3		17,03	--	125990	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1129,79547	12,34	12,34	13943	13943	3833	--	--
		м3		--	3,50	--	3951	97	0,01	15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1450648				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,2	78245,00	36133,62	93894	43360	80282	247,00	296
		км		41850,00	9612,90	50220	11535	130	37,30	45
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,38	58881,69	25695,31	140138	61155	123415	194,00	462
		км		33075,00	6813,45	78719	16216	130	26,38	63

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	4,5	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	214250 133650	80447 21144	201232 130	173,00 18,10	779 81
15	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1212	763,00 --	-- --	924756 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2403,8	468,00 --	-- --	1124978 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4545	32,00 --	-- --	145440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	50	300,57 69,53	225,64 58,98	15028 3477	11282 2949	8353 130	0,41 0,23	21 11
30	С130804-2760 Изм и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	600,00 --	-- --	30000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С130804-3382 Изм и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	800,00 --	-- --	16000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	км	0,07	707854,71 83961,00	28043,08 10500,76	49550 5877	1963 735	8596 130	499,00 51,29	35 4
44	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	70	282,86 156,38	0,37 0,14	19800 10947	26 10	14243 130	0,90 --	63 --
50	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	80	181,14 146,25	23,64 --	14491 11700	1891 --	15210 130	0,71 --	57 --
52	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	15	74,06 63,00	9,93 --	1111 945	149 --	1229 130	0,32 --	5 --
55	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	80	656,00 --	-- --	52480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	15	202,00 --	-- --	3030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	25	19439,87 288,00	36,99 13,50	485997 7200	925 337	9799 130	1,82 0,07	46 2
82	Е0122-33-5	Пожарная подставка стальная диам.100-250мм		0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
92	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных			Вскрытие и восстановление гравийного покрытия-2868м2						
				120	66,75	51,25	8010	6150	4009	0,12	14
93	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (20см)	м3		15,50	9,62	1860	1154	133	0,04	4
				250	234,38	17,83	58594	4456	3816	0,04	10
94	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2		6,41	5,07	1603	1267	133	0,02	5
				250	139,87	--	34968	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-351м2						
				25	66,75	51,25	1669	1281	835	0,12	3
96	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3		15,50	9,62	388	240	133	0,04	1
				6	408,11	169,61	2449	1018	1936	1,55	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	м3		238,50	4,07	1431	24	133	0,01	--
				Тенге			4162919				

РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110

628	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-3шт						
				4,14	7963,61	1879,87	32969	7783	10624	8,86	37
629	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3		1435,50	538,43	5943	2229	130	2,06	9
				3	5756,00	--	17268	--	--	--	--
630	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.96-1шт	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				6	5218,00	--	31308	--	--	--	--
631	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1П15-1	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				3	5114,00	--	15342	--	--	--	--
634	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
661	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-10шт						
				13,8	7963,61	1879,87	109898	25942	35412	8,86	122

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
662	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3		1435,50	538,43	19810	7430	130	2,06	28
663	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	шт.	10	5756,00 --	-- --	57560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
664	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	20	5218,00 --	-- --	104360 --	-- --	-- --	-- --	-- --
667	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.	10	5114,00 --	-- --	51140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			комплект	10	8060,00 --	-- --	80600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
694	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-12шт						
695	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3	16,56	7963,61 1435,50	1879,87 538,43	131877 23772	31131 8916	42495 130	8,86 2,06	147 34
696	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	шт.	12	5756,00 --	-- --	69072 --	-- --	-- --	-- --	-- --
697	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	24	5218,00 --	-- --	125232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
700	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.	12	5114,00 --	-- --	61368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			комплект	12	8060,00 --	-- --	96720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
822	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-5шт						
823	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3	6,9	7963,61 1435,50	1879,87 538,43	54949 9905	12971 3715	17706 130	8,86 2,06	61 14
			шт.	5	5756,00 --	-- --	28780 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
824	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	10	5218,00	--	52180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
825	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	5	5114,00	--	25570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
828	С131104-8 Изм. и доп вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-10шт								
855	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	13,8	7963,61	1879,87	109898	25942	35412	8,86	122
				1435,50	538,43	19810	7430	130	2,06	28
856	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	10	5756,00	--	57560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
857	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	20	5218,00	--	104360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
858	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	10	5114,00	--	51140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
861	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-125шт								
916	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	67,62	7963,61	1879,87	538499	127117	173520	8,86	599
				1435,50	538,43	97069	36409	130	2,06	139
917	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	49	5756,00	--	282044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
918	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	98	5218,00	--	511364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
919	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
			49	5114,00	--	250586	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
922	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				69	8060,00	--	556140	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге				4312116				

2-1 на Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1

8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,395	96708,90	47796,27	134909	66676	110528	286,00	399
					48375,00	12572,33	67483	17538	130	49,07	68
9	С130804-951 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1409	1521,00	--	2143089	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм ГИЛЬЗА	км	0,0152	266184,59	148707,55	4046	2260	3036	669,00	10
					114064,50	39588,94	1734	602	130	155,26	2
11	С130804-819 Изм. и доп.вып 19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,2	6658,00	--	101202	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	20,316	10651,88	--	216404	--	254336	61,80	1256
					9630,00	--	195643	--	130	--	--
36	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2	2095,11	394,36	4190	789	2287	3,64	7
					731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
37	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 200 мм	1счетчик	2	2404,77	100,89	4810	202	1273	2,65	5
					459,00	38,25	918	77	128	0,18	--
38	СПРАЙС-ЛИСТстр.2	Турбинные счетчики воды Д 200мм СВТХ	шт	2	10626,45	--	21253	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-14шт						
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	м3	9,214	6089,30	--	56107	--	6426	3,66	34
					567,00	--	5224	--	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3247729				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13173294				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				13 173 294				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге				447 892				
		Всего с ВЗиС	Тенге				13 621 186				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге				123 953				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				136 212				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге				54 485				
		Всего с доп затратами	Тенге				13 935 836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			40 800 531				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			816 011				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			41 616 541				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			39 535 714				
		НДС 12%	Тенге			4 744 286				
		Всего	Тенге			44 280 000				

Заказчик:

"Отдел ЖКХ. ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Абдикулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖилСервис KZ"

..... С.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №16

о стоимости выполненных работ от 17.10.2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	676 675 000	757 876 000	197 678 571	364 080 000	43 928 571	49 200 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	676 675 000	757 876 000	197 678 571	364 080 000	43 928 571	49 200 000

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел ЖКХ,ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ октябрь.

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6834,469359	27,84	26,18	190237	178892	58737	0,01	79		
		м3		1,66	7,20	11345	49208	97	0,03	171		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1.К. 1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами: доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	211,375341	262,72	--	55532	--	62751	1,85	391		
		м3		262,72	--	55532	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	989,86242	134,10	--	132741	--	149997	0,97	962		
		м3		134,10	--	132741	--	113	--	--		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4932,0913	6,48	6,48	31957	31957	10064	--	--		
		м3		--	2,10	--	10375	97	0,01	40		
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4932,0913	3,20	3,20	15780	15780	4970	--	--		
		м3		--	1,04	--	5123	97	--	20		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4932,0913	21,55	4,52	106267	22274	81474	0,11	533		
		м3		17,03	--	83994	--	97	--	--		
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	753,19698	12,34	12,34	9296	9296	2555	--	--		
		м3		--	3,50	--	2634	97	0,01	10		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967098						
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1	78245,00	36133,62	78245	36134	66902	247,00	247		
		км		41850,00	9612,90	41850	9613	130	37,30	37		
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3	58881,69	25695,31	176645	77086	155565	194,00	582		
		км		33075,00	6813,45	99225	20440	130	26,38	79		
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1010	982,00	--	991820	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3030	468,00	--	1418040	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
49	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	100	231,52	33,52	23152	3352	23692	0,90	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		180,00	2,25	18000	225	130	0,01	1
54	С130809-14 Изм. и доп.вып 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	100	671,00	--	67100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
64	С130902-89 Изм. и доп.вып 19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	3	22383,00	--	67149	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия-2868м2								
92	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	90	66,75	51,25	6008	4613	3007	0,12	11
		м3		15,50	9,62	1395	866	133	0,04	3
93	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (20см)	220	234,38	17,83	51563	3922	3358	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1410	1115	133	0,02	4
94	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37К=8	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	220	139,87	--	30772	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт								
116	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	176,85	7963,61	1879,87	1408364	332455	453816	8,86	1567
		м3		1435,50	538,43	253868	95221	130	2,06	364
117	С143018-342 Изм. и доп. вып 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	100	5756,00	--	575600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-331 Изм. и доп. вып 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	200	5218,00	--	1043600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-346 Изм. и доп. вып 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	32	5114,00	--	163648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ПД6-78шт	57,8	25300,00	--	1462340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	57,8	-134,00	--	-7745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	57,8	-250,00	--	-14450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	166,06	6089,30	--	1011189	--	115812	3,66	608
		м3		567,00	--	94156	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ . ГОСТ 3634-99								
		комплект	32	8060,00 --	-- --	257920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	68	13400,00 --	-- --	911200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11180201				

РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110

ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-125шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
905	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,25	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	15642 11419	1697 641	15678 130	253,00 12,52	63 3
		км								
906	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	100,4	389,00 --	-- --	39056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
907	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	150,6	204,00 --	-- --	30722 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
914	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0,15	164866,67 75702,00	87601,64 23316,58	24730 11355	13140 3497	19309 130	444,00 91,61	67 14
		км								
915	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	150	3406,00 --	-- --	510900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
916	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	31,74	7963,61 1435,50	1879,87 538,43	252765 45563	59667 17090	81448 130	8,86 2,06	281 65
		м3								
917	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПН15	23	5756,00 --	-- --	132388 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
918	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт.КС15.9б-1шт	46	5218,00 --	-- --	240028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
919	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	23	5114,00 --	-- --	117622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт.								
922	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ . ГОСТ 3634-99	3	8060,00 --	-- --	24180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		комплект								

ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-11шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
939	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,022	62566,88	6788,50	1376	149	1380	253,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
940	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	км	45675,00	2565,00	1005	56	130	12,52	--
			8,8352	389,00	--	3437	--	--	--	--
941	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	--	--	--	--	--	--	--
			13,2528	204,00	--	2704	--	--	--	--
948	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	м	--	--	--	--	--	--	--
			0,0132	164866,67	87601,64	2176	1156	1699	444,00	6
949	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	км	75702,00	23316,58	999	308	130	91,61	1
			13,2	3406,00	--	44959	--	--	--	--
950	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м	--	--	--	--	--	--	--
			15,18	7963,61	1879,87	120888	28536	38954	8,86	134
951	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3	1435,50	538,43	21791	8173	130	2,06	31
			11	5756,00	--	63316	--	--	--	--
952	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	шт	--	--	--	--	--	--	--
			22	5218,00	--	114796	--	--	--	--
953	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15-1	шт	--	--	--	--	--	--	--
			11	5114,00	--	56254	--	--	--	--
956	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-7шт	комплект	--	--	--	--	--	--	--
972	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	62566,88	6788,50	876	95	878	253,00	4
			0,014	45675,00	2565,00	639	36	130	12,52	--
973	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	389,00	--	2187	--	--	--	--
			5,6224	--	--	--	--	--	--	--
974	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	204,00	--	1720	--	--	--	--
			8,4336	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
981	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0,0084	164866,67	87601,64	1385	736	1081	444,00	4
		км		75702,00	23316,58	636	196	130	91,61	1
982	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	8,4	3406,00	--	28610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
983	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,66	7963,61	1879,87	76928	18160	24789	8,86	86
		м3		1435,50	538,43	13867	5201	130	2,06	20
984	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	5756,00	--	40292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
985	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	14	5218,00	--	73052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
986	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	7	5114,00	--	35798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
989	С131104-8 Изм. и доп.вып 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2489710				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12429295	839207			5733
			Тенге			901741	230061			866
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7922810				
	Материалы -		Тенге			914274				
	Всего заработная плата -		Тенге				1131802			
	Местные материалы -		Тенге			5267587				
		Накладные расходы -	Тенге			1379205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9860136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7288
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338683			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4506485				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4506485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4776874				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14636994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7288
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338683			
	в том числе оборудование		Тенге							
	в том числе СМР		Тенге			14 636 994				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			497 658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с ВЗиС	Тенге			15 134 652				
		Доп затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			137 725				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			151 347				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			60 539				
		Всего с доп затратами	Тенге			15 484 262				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			45 333 923				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			906 678				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К 0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖилСервис KZ"

..... С.Каримбаев